

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského)**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: zov	Číslo (pod objektu):	ZOV	Název: <b>Dopravně inženýrská opatření</b>
-------------	----------------------	-----	--

## Popis změny:

S ohledem na jiné stavební záměry v lokalitě MČ P2 a MČ P3 bylo v roce 2018 nutné akci rozdělit do dvou etap. Úsek Hrdecká - Želivského byl realizován v roce 2018, úsek Španělská - Sudoměřská realizován v roce 2019.

## Zdůvodnění změny:

Jednalo se zejména o rozdělení realizace na dvě etapy a tím prodloužení celkové doby realizace (2+4 měsíce namísto 4 měsíců), koordinace s rekonstrukcemi inženýrských sítí (2018 – teplovody, 2019 – plynovody, vodovody), koordinace s OTT Bělehradská – Škrétova (2018 - výluka celého úseku Bělehradská x Jugoslávská až Vinohradská x Jana Želivského), nové požadavky DOSS pro zvýšení bezpečnosti provozu a informovanosti občanů (nové objízdné trasy, změna jednosměrnosti, vyparkování apod.), změna etapizace výstavby dle aktualizovaného harmonogramu zhotovitele pro 2019 dle postupu prací při rekonstrukcích plynovodů a dle požadavků DOSS (rozdělení prací na více etap, zohlednění doby konání pietního aktu u Českého rozhlasu), změna návrhu NAD dle DP, požadavky a změny vyplývající z aktuálního dopravního řešení při podrobném řešení DIO (např. nové zóny placeného stání), doplnění informačního systému DP

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

METROPROJEKT Praha a.s.

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba: RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského)	Číslo smlouvy: 000216 00 18	SO	ZOV	Změnový list č: 1
<b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>				
<b>DOPADY ZMĚNY:</b>				
Do projektové dokumentace:	ano/ne	zakreslení v rámci DSPS		
Do časového plánu stavby:	ano/ne			
Do ceny stavby:	zvýšení o:	<b>3 719 733,31 Kč</b>		
	snížení o:			
<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY:</b>				
<b>STRABAG Rail a.s.</b>	Podp.	<b>EUROVIA CS, a.s.</b>		
Vedoucí provozní jednotky Tra		ředitel závodu		
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:</b>				
Zhotovitel: Souhl.		Za Technický doz.	Investora:	
Podpis:			Podpis:	
STRABAG Rail a.s. - vedoucí provozní jednotky Tramvaje		Technický dozor stavebníka		
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:</b>				
Zhotovitel:				
Tomáš Ma				
STRABAG Rail a.s. - vedoucí provozní jednotky Tramvaje				
Zhotovitel: Souhlas				
Podpis:				
STRABAG Rail a.s. - ekonom pro				
<b>CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:</b>				
STRABAG Rail a.s.	Podpis:			
člen představenstva				
EUROVIA CS, a.s.	Podpis:			
ředitel závodu				
<b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení</b>				
Za Technický dozor investora:		Za Objednatele:		
Inženýring dopravních staveb, a.s.				
Technický dozor stavebníka				
Za Objednatele:				
		Vedoucí oddělení 700220, akciová společnost		
		Za Objednatele:		
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		
Vedoucí odboru 700100 Strategický a investiční rozvoj		Technický ředitel Po		



# ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: RTT Vinohradská

Objekt: F.2 DIO

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DVZ	Množství RDS 2018	Množství RDS 2019 DPP	Množství RDS 2019 PLYN	Množství RDS 2019 Informační systém NAD	Množství RDS celkem	Množství RDS-DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Cena celkem RDS 2018	Cena celkem RDS 2019 DPP	Cena celkem RDS 2019 PLYN	Cena celkem RDS 2019 Informační systém NAD	Cena celkem RDS celkem	Cena celkem RDS-DVZ	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## Všechny etapy

1	91400R001	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - základní velikost základní velikosti, včetně podstavce a sloupku	ks/den	14 794,000								868 805,83	565 053,81	2 322 540,16	211 047,21	0,00				jednotková cena ze smlouvy o dílo
2	91400R002	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - Informační tabule	ks/den	4 140,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
3	91400R003	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - zábrana Z2	ks/den	1 680,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
4	91400R004	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - směrová deska Z4	ks/den	16 494,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
5	91400R005	Zřízení a odstranění dopravního značení vodorovného - žlutá barva nebo páska	m2	86,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
6	91400R006	Osazení dočasné lávky pro pěší, nájemné a odvoz	ks/den	1 759,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
7	91400R007	Provizorni zakrytí/přeskrtnuti dopravní značky - montáž, demontáž a průběžná údržba	kus	500,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
8	91400R008	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - vodičí tabule Z3	ks/den	141,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
9	91400R008	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - vodičí tabule Z3	ks/den	60,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo
10	91400R008	Montáž, demontáž, nájemné a průběžná údržba provizorních dopravních značek - vodičí tabule Z3	ks/den	168,000																jednotková cena ze smlouvy o dílo

N

## NOVÉ POLOŽKY

N1	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N2	913331111	Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravy s 5 světlí	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N3	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N4	913331211	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světlí za první a ZKD den použití	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N5	916781113	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N6	783147101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N7	783148211	Lakovací dvojnásobný akryluretanový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N8	911381142	Sítniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N9	914111121	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N10	914211111	Montáž svítlé dopravní značky velikostně velikosti do 6 m2	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N11	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N12	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N13	966006211	Odstranění svítlých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N14	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m	m	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N15	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N16	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS
N17	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	0,000																jednotková cena určena dle ÚRS

Celkem

Priloha č.1 - č.4

Zmluva veľko Listu č.1

RTT Vukohradce