

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského)

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO 32 SO 31 F.3	Číslo (pod) objektu:	SO 32 SO 31 F.3	Název:	Definitivní úpravy SSZ Definitivní dopravní značení F.3 Úpravy programů stávajících SSZ
---------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------	---

Popis změny:

S ohledem na jiné stavební záměry v lokalitě MČ P2 a MČ P3 bylo v roce 2018 nutné akci rozdělit do dvou etap. Úsek Hradecká - Želivského byl realizován v roce 2018, úsek Španělská - Sudoměřská realizován v roce 2019.

Zdůvodnění změny:

Pro objekt F.3 (SSZ 2.303 Vinohradská - Šumavská, SSZ 2.307 Vinohradská - U vodárny, SSZ 3.308 vinohradská - Bolevecká, SSZ 3.323 Vinohradská - Jana Želivského) se jednalo zejména o rozdělení realizace na dvě etapy a tím prodloužení celkové doby realizace (2+4 měsíce namísto 4 měsíců), koordinace s rekonstrukcemi inženýrských sítí (2018 – teplovody, 2019 – plynovody, vodovody), koordinace s OTT Bělehradská – Škrétova (2018 - vyluka celého úseku Bělehradská x Jugoslávská až Vinohradská x Jana Želivského), nové požadavky DOSS pro zvýšení bezpečnosti provozu (nové objízdné trasy, změna jednosměrnosti, apod.), změna etapizace výstavby dle aktualizovaného harmonogramu zhotovitele pro 2019 dle postupu prací při rekonstrukcích plynovodů a dle požadavků DOSS (rozdělení prací na více etap, zohlednění doby konání pietního aktu u Českého rozhlasu), změna návrhu NAD dle DP, požadavky a změny vyplývající z aktuálního dopravního řešení při podrobném řešení DIO SSZ. Na objekt F.3 byla zpracována nová projektová dokumentace (příloha č.2).

S výše uvedeným souvisela následná úprava křižovatek SSZ 2.317 Vinohradská - Italská a 2.380 Vinohradská - Budečská, které byly dotčeny stavbou, ale nebyly řešeny v rámci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (2018-2019). V souvislosti se změnou definitivního dopravního značení byly obě výše uvedené křižovatky uvedeny do nového stavu dle nové projektové dokumentace (příloha č.3).

Změna SSZ 3.319 Vinohradská - nám. Jiřího z Lobkovic byla vyvolána jednáním s MHMP-ODA a PČR, na jehož základě vznikla projektová dokumentace úpravy SSZ této křižovatky (příloha č.4) pro bezpečnější provoz silniční a tramvajové dopravy a chodců z nově upravovaných tramvajových ostrůvků v rámci této stavby.

V rámci SO 31 Definitivní dopravní značení bylo provedeno předznačení a zřízení trvanlivého vodorovného dopravního značení v místech oprav vozovek.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba:	RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského)	Číslo smlouvy:	000216 00 18	SO	SO 32 SO 31 F.3	Změnový list č:	2
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY							
DOPADY ZMĚNY:							
Do projektové dokumentace:	ano/ne	zakreslení v rámci DSPS					
Do časového plánu stavby:	ano/ne						
Do ceny stavby:		zvýšení o:	1.323.385,65 Kč				
		snížení o:	Kč				
NAVRHOVATEL ZMĚNY:							
STRABAG Rail a.s.		EUROVIA CS, a.s.					
Podpis:		Podpis:					
Vedoucí provozní jednotky Tram		ředitel závodu					
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:							
Zhotovitel:	Souhlas	Za Technický dozor investora:	Souhlasím				
	Podpis:		Podpis:				
STRABAG Rail a.s. - vedoucí provozní jednotky Tramvaje		Inženýring dopravních staveb, a.s. Technický dozor stavebníka					
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:							
Zhotovitel:	Souhlas	Za Technický dozor investora:	Souhlasím				
	Podpis:		Podpis:				
STRABAG Rail a.s. - vedoucí provozní jednotky Tramvaje		Inženýring dopravních staveb, a.s. Technický dozor stavebníka					
Zhotovitel:	Souhlasím						
	Podpis:						
STRABAG Rail a.s. - ekonom provozní jednotky Tramvaje							
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:							
		Podpis:					
STRABAG Rail a.s. člen představenstva							
		Podpis:					
EUROVIA CS, a.s. ředitel závodu							
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení							
Za Technický dozor investora:		Za Objednatele:	Podpis				
Inženýring dopravních staveb, a.s. Technický dozor stavebníka		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektový manažer 700220 Stavby					
Za Objednatele:	Podpis						
		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí oddělení 700220 Stavby					
		Za Objednatele:	Podpis				
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru 700100 Strategický a investiční rozvoj		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Technický ředitel Povrch					

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: RTT Vinohradská

Objekt: Rekapitulace víceprací za F.3 Úpravy programů stávajících SSZ a SO 32 Definitivní úpravy SSZ - rozdílový soupis a SSZ náměstí Jiřího z Lobkovic a SO 31 Definitivní dopravní značení

JKSO:

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Zhotovitel: STRABAG Real a.s.

Datum: 28.08.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DVZ	Množství RDS 2018	Množství RDS 2019 DPP	Množství RDS 2019 PLYN	Množství RDS 2019 Informační systém NAD	Množství RDS celkem	Množství RDS-DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Cena celkem RDS 2018	Cena celkem RDS 2019 DPP	Cena celkem RDS 2019 PLYN	Cena celkem RDS 2019 Informační systém NAD	Cena celkem RDS celkem	Cena celkem RDS-DVZ	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		REKAPITULACE VÍCEPRACÍ																	
1		F.3 Úpravy programů stávajících SSZ a SO 32 Definitivní úpravy SSZ - rozdílový soupis																	
2		SSZ - rozdílový soupis a SSZ náměstí Jiřího z Lobkovic a SO 31 Definitivní dopravní značení																	

Celkem bez DPH

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: RTT Vinohradská

Objekt: F.3 Úpravy programů stávajících SSZ a SO 32 Definitivní úpravy SSZ - rozdílový soupis

JKSO:

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Datum: 28.08.2019

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DVZ	Množství RDS 2018	Množství RDS 2019 DPP	Množství RDS 2019 PLYN	Množství RDS 2019 Informační systém NAD	Množství RDS celkem	Množství RDS-DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Cena celkem RDS 2018	Cena celkem RDS 2019 DPP	Cena celkem RDS 2019 PLYN	Cena celkem RDS 2019 Informační systém NAD	Cena celkem RDS celkem	Cena celkem RDS-DVZ	Vypočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

F.3 Úpravy programů stávajících SSZ a SO 32 Definitivní úpravy SSZ - rozdílový soupis

SSZ 2.303 Vinohradská - Šumavská

1	SSZ-004	Přeprogramování dopravního radlice vč.úprav ODRU, HDRU, komplet	řáze	2,000															
2	210292201	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky do 4 m	kus	0,000															
3	210292202	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky přes 4 m	kus	0,000															

SSZ 2.307 Vinohradská-U Vodárny

4	SSZ-004	Přeprogramování dopravního radlice vč.úprav ODRU, HDRU, komplet	řáze	2,000															
5	210292201	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky do 4 m	kus	0,000															
6	210292202	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky přes 4 m	kus	0,000															

SSZ 2.317 Vinohradská - Italská

7	SSZ-004	Přeprogramování dopravního radlice vč.úprav ODRU, HDRU, komplet	řáze	3,000															
8	210292201	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky do 4 m	kus	0,000															
9	210292202	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky přes 4 m	kus	0,000															

SSZ 2.380 Vinohradská-Budečská

10	210292201	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky do 4 m	kus	0,000															
11	210292202	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky přes 4 m	kus	0,000															
12	2117-001	bourání konstrukce chodníku z litého asfaltu	m2	0,000															
13	2117-002	bourání živičné vozovky tl. do 0,2 m	m2	0,000															
14	2117-003	výkop řáblové rýhy 3, 0,65 v čtverci, v zeleném pásu	m	0,000															
15	2117-016	pokládka trubky PE 110	m	0,000															
16	2117-017	pokládka trubky HDPE 40	m	0,000															
17	2117-025	beton B250	m3	0,000															
18	2117-026	trubka PE 110 mm	m	0,000															
19	2117-027	trubka HDPE 40 mm	m	0,000															
20	2117-033	konstrukce chodníku litý asfalt	m2	0,000															
21	2117-035	obal CYKY 24Cx1,5 mm2	m	0,000															
22	2380-008	videotelefonní kamera	kus	0,000															

SSZ 3.308 Vinohradská - Bolevecká

23	210292201	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky do 4 m	kus	0,000															
24	210292202	Výměna plastového krytu světelné dopravní značky výšky přes 4 m	kus	0,000															

SSZ 3.323 Vinohradská - Jana Zelivského

25	SSZ-004	Přeprogramování dopravního radlice vč.úprav ODRU, HDRU, komplet	řáze	3,000															
26	3323-008	přeprogramování radlice SSZ	řáze	1,000															

Číslo:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DVZ	Množství RDS 2018	Množství RDS 2019 DPP	Množství RDS 2019 PLYN	Množství RDS 2010 informační systém NAD	Množství RDS celkem	Množství RDS-DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Cena celkem RDS 2018	Cena celkem RDS 2019 DPP	Cena celkem RDS 2019 PLYN	Cena celkem RDS 2019 Informační systém NAD	Cena celkem RDS celkem	Cena celkem RDS-DVZ	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, mezi ulicemi Italská x Anny Letenská "V1b" 54,85°0,25'V1b" 54,85°0,25' V13" 7 + "V14" 3,54	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, mezi ulicemi U Kanáňky x U Vodárny "V1b" 49,62°0,25'V1b" 49,62°0,25' V13" 8 + "V14" 1,75	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, mezi ulicemi náměstí J. z Poděbrad x U Kanáňky "V1b" 34,85°0,25'V1b" 34,85°0,25'	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, mezi ulicemi Hradecká x nám. Jiřího z Lobkovic "V1b" 58,59°0,25'V1b" 58,59°0,25' V13" 15 + "V14" 8,75	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, u polikliniky Vinohrady "V1b" 34,85°0,25'V1b" 34,85°0,25' V1b" 28,95°0,25' V0b" 4,2 + "V14" 6,25	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, křižovatka Nitranská "V1b" 58,59°0,25'V1b" 58,59°0,25'	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská, ul. Italská x Balbínova "V1b" 34,81°0,25'V1b" 34,81°0,25'	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská u zastávky Jiřího z Poděbrad "V1b" 71,63°0,25'V1b" 71,63°0,25' V0b" 6,25 + "V13" 7 + "V14" 4,75	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská u zastávky Radhošťská do centra "V1b" 60,85°0,25'V1b" 60,85°0,25' V0b" 12,5	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská za zastávkou Olšanské hřbitovy "V1b" 51,46°0,25'V1b" 51,46°0,25' V1b" 50,75°0,25' V0b" 8,75 + "V13" 20	m2																
	poznámka k položce 2	ulice Vinohradská za zastávkou Olšanské hřbitovy "V1b" 33,78°0,25'V1b" 33,78°0,25' V1b" 33,25°0,25' V1b" 33,25°0,25' V0b" 3,75 + "V13" 8	m2																

Celkem

filoha č.1 - č.6

změnového listu č.1
RTT Vinohradsk