

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

č. j. VS-134819-4/ČJ-2019-8017PR-VERZAK

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 22. 8. 2018,
č. j.: VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP ředitelem Věznice Všehrdy vrchním
radou plk. Mgr. Alexandrem Vidlákem
adresa: Věznice Všehrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba
bankovní spojení: ČNB pobočka Praha,
č. ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Bohemia Arch spol. s r.o.
Spořická 599, 431 01 Spořice
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10508, za níž jedná Ing. Zdeněk Mrnka,
jednatel společnosti
IČ: 25002279
DIČ: CZ25002279
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: [REDACTED]
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence: Spořická 599, 431 01 Spořice
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Strany se dohodly na změně Smlouvy, a to:

Článek IV. – Doba a místo plnění, odst. 1, který nově zní:

Dílo bude zhotoveno v těchto termínech:

a) Dílo bude předáno do **26 týdnů** od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. **do 13. 3. 2020**.

Důvodem prodloužení termínu plnění je pracovní vytíženost osloveného poddodavatele společnosti pro provedení odborného posouzení vč. rozborů dodaných materiálů, kdy je předpoklad provedení zkoušek v lednu 2020, což je podmíněno příznivými klimatickými podmínkami.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dva) výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Všehrdech dne 8. 1. 2020

Ve Spořicích dne 6. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrdy

.....
Ing. Zdeněk Mrnka
jednatel společnosti