

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

VHS technology a.s.

se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec

IČ: 27347753, DIČ: CZ27347753

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,

oddíl B, vložka 1885

Bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu 219118345/0300

zastoupená: Ing. Dalimilem Kotasem na základě Plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 11.9.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o méněpráce a dodatečné stavební práce v režimu de minimis, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovými listy č.1 a č.2 dle čl.4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1

1.2.2. Čl.4.1. cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných méněprací a dodatečných prací, dle podmínek, stanovených čl. 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnových listů, kde je popsán rozsah prací a jsou nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	2.759.519,30 Kč bez DPH
-----------------	-------------------------

Cena méněprací dle ZL 1	177.332,44 Kč bez DPH
-------------------------	-----------------------

Cena víceprací dle ZL 2	561.638,64 Kč bez DPH
-------------------------	-----------------------

Cena dodatku č. 1	384.306,20 Kč bez DPH
-------------------	-----------------------

1.2.3. Cena SoD + dodatek č.1	3.143.825,50 Kč bez DPH
-------------------------------	-------------------------

1.2.4. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;

1.2.5. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;

1.2.6. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:

„, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a

1.2.7. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“; a

1.2.8. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.

-
- 1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne __. __. 2019

2.1. 2020

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Na základě Plné moci

VHS technology a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.11. 2019	
Název akce: DC 023 048 Jílové, Teplická - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností.					
Důvod vícepráce/méně práce	<u>záměr objednatele</u>	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: žádné					
Ocenění změny:					
Celkem: - 177.332,44 Kč DPH 21%: - 37.239,81 Kč Celkem vč.DPH: - 214.571,25 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 2.759.519,30 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
ZL č.1 - 177.332,44 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Celková cena 2.582.186,86 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 177.332,44 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 177.332,44 Kč bez DPH , tj. 6,426 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 177.332,44 Kč bez DPH , tj. 6,426 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
I [redacted]		Podpis [redacted] 28.11.19			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny na základě j.c. původního rozpočtu dle SoD a cen obvyklých..

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted]

2.12.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

[redacted] datum *2.12.2019*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených [redacted] měn podle § 222 odst. 5 nebo [redacted]

[redacted] *4.12.2019*

[redacted] m *4.12.2019*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel: VHS technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 28.11. 2019	
Název akce: DC 023 048 Jílové, Teplická - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce					
- Při přípravě PD nebylo možné zjistit existenci stávajícího kolektoru mezi budovami papíren DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. Až při realizaci stavby bylo zjištěno, že kolektor je umístěn v trase navrhovaného vodovodu. Rekonstrukce bude muset být provedena otevřeným výkopem, s uložením potrubí do chráničky, staničení stavby 0,160m v délce 3 m. Z důvodu propojení řadu bude nutné navýšení montážních jam, a tím dojde k navýšení množství zásypů a jednotlivých vrstev komunikace a souvisejících činností.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<u>jiné okolnosti</u>
Počet připojených listů výkresů změny: žádné					
Ocenění změny:					
Celkem: + 561.638,64 Kč DPH 21%: 117.944,11Kč Celkem vč.DPH: 679.582,75 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 2.759.519,30 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
ZL č.1 - 177.332,44 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
ZL č.2 561.638,64 Kč bez DPH					
Celková cena 3.143.825,50 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 561.638,64 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 561.638,64 Kč bez DPH, tj. 20,35 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 561.638,64 Kč bez DPH, tj. 20,35 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 177.332,44 Kč bez DPH, tj. 6,426 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					

údaje jsou pravdivé.

Podpis

27.11.19

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny na základě j.c. původního rozpočtu dle SoD a cen obvyklých..

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací – vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

2.12.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 2.12.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

tum

4.12.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.