

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2066/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 035/2018  
1ZHS180065

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické  
[REDACTED], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **„Sdružení MVN Veselá-STAVMONTA-SMP CZ“**

Správce:  
**STAVMONTA spol. s r.o.**  
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Leška, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Bláha, prokurista  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel  
IČO: 40525007  
DIČ: CZ40525007  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

a

Společník:  
**SMP CZ, a.s.**  
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva  
Ing. Jindřich Tautman, člen představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Severozápad  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], technický náměstek Divize 7  
IČO: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 10. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Veselá – zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínů pro dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo. Potřeba tohoto posunu vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění díla, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Výše uvedené termíny jsou dále prodlouženy z důvodu provedení dodatečných prací, které objednatel požaduje bezprostředně před technickou prohlídkou kompletně dokončeného díla, a které souvisejí se zajištěním zvýšených požadavků na podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při následné obslužnosti sdruženého objektu hráze a s realizací dalších dodatečných prací pro zefektivnění následné provozní údržby. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději **do 31.3.2020**.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději **do 30.4.2020**.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Plzni dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Milan Leška  
jednatel  
**STAVMONTA spol. s r.o.**

.....  
Václav Bláha  
Prokurista  
**STAVMONTA spol. s r.o.**

.....  
Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva  
**SMP CZ, a.s.**

.....  
Ing. Jindřich Tautman  
člen představenstva  
**SMP CZ, a.s.**