

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CES 1190/19

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

se sídlem: Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308, DIČ: CZ402 33 308

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1578.

Bank. spojení: ČSOB, a. s., č. účtu 415474953/0300

zastoupená: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 03. 06. 2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

## 1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

## 2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1

2.2. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce +259 626,60 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD	10 483 404,12 Kč (bez DPH)
-----------------	----------------------------

<u>Cena dodatku č.1</u>	<u>259 626,60 Kč (bez DPH)</u>
-------------------------	--------------------------------

Cena SOD + dodatek č.1	10 743 030,72 Kč (bez DPH)
------------------------	----------------------------

2.3. Čl.3.2 termín dokončení stavby se prodlužuje do **31.05.2020**.

2.4. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

*„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;*

2.5. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

*„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Připojkách je [REDACTED]“*

2.6. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

*„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“*

2.7. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

*„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [REDACTED]“*

[REDACTED] konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:

„s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a

2.9. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“; a

2.10. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.

2.11. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

07-01-2020

V Teplicích dne . . . 2019

V Teplicích dne . . . 2019

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Ing. Pavel Procházka

jednatel společnosti

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

**F115a\_Změnový list**

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 01/2019			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Teplice, Křížíkova 2393				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 6.12.2019	
Název akce: TP007044 Duchcov, Zelenkova, Jungmannova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – geolog. posudek, Nosek ze dne 17. 09. 2019 Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 – rekapitulace změn Příloha č.4 – rozpočet odpočtu vymezených činností Příloha č.5 – rozpočet víceprací a méněprací			
	na výkresy:	Ne			
	na rozpočtové podklady:	Příloha rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>KANALIZACE</b>					
<b>Změna č.1</b> Rekonstrukce probíhá bouráním kanalizace ve stávající trase. Při rekonstrukci je nutné přečerpávat splaškové a balastní vody, což projekt nepředpokládal (vícepráce).					
<b>Změna č.2</b> Oproti předpokladu v PD se ve výkopu nachází nevhodná zemina pro zásyp (jíl s vysokou plasticitou F8 CH). Potvrzeno geotechnickým posudkem, výměna výkopku je navržena v celém rozsahu zásypu stoka D, stoka D - 2. Proveden odpočet třídění (vícepráce+méněpráce). Z důvodu nepředvídatelného navýšení rozsahu zemních prací výměny starých a nových přípojek při přepojování na hlavní řad a v návaznosti na finální úpravy povrchu komunikací - asfalty, nutno upravit termín dokončení díla. Nový termín dokončení díla je 31. 5. 2020.					
<b>Změna č.3</b> V trase nové kanalizace je nalezeno ocelové potrubí DN 180. Na základě této skutečnosti je nutné rozšířit v celém rozsahu rýhu a postupně potrubí odstraňovat (vícepráce).					
<b>Změna č.4</b> Z důvodu úpravy výšky napojení na stávající revizní šachtu v ul. Teplická (Š 111288) je nutné odbourat dno revizní šachty a provést úpravu (vícepráce).					
<b>Změna č.5</b> Při frézování živичného povrchu vozovky v Zelenkové a Jungmannově ulici zjištěny tři kanalizační šachty dešťové kanalizace, které je nutné odstranit (vícepráce).					
<b>Změna č.6</b> Při montáži nové revizní šachty zjištěn střet se stávajícím vodovodním potrubím. Revizní šachta bude posunuta mimo potrubí a stávající KTH DN 400 napojeno do nové kanalizační šachty Š 96291 (vícepráce).					
<b>VODOVOD</b>					
<b>Změna č.7</b> Ve výkopu se nachází nevhodná zemina pro zásyp (jíl s vysokou plasticitou F8 CH). Tato skutečnost potvrzena geotechnickým posudkem, výměna výkopku je navržena v celém rozsahu zásypu vodovodu Řad 1. Provedena zároveň i odpočet třídění (vícepráce+méněpráce).					
<b>Změna č.8</b> Detail D1 Při osazení nových šoupat DN 150 a propojení řadu se stávajícím řadem LT 150 v ulici Teplická z důvodu blízkosti stávajícího hrdlového spoje bude nutné rozšířit místo napojení a provést dodatečné odkopání, včetně řezání asfaltu. Z tohoto důvodu je stávající trubka zkrácena a je použita spojka WAGA GF spojka DN 150 přímá s jištěním (vícepráce).					
<b>Změna č.9</b> odpočet – Vymezené činnosti dle Směrnice S 06.20D					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 17					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 259 626,60 Kč + DPH</b>					
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b>		
<b>10 483 404,12 bez DPH</b>			(číslem/slovy): <b>121</b> do <b>31.5.2020</b>		

Navrhovanou změnou dojde k **navýšení** rozpočtu o částku: **259 626,60 Kč** bez DPH  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **492 074,56 Kč** bez DPH, tj. 4,68 % nabídkové ceny.

Cena méně prací podle tohoto Změnového listu činí **232 447,96 Kč** bez DPH, tj. 2,21% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí **492 074,56 Kč** bez DPH, tj. **4,68 %** nabídkové ceny.

Cena méně prací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **232 447,96 Kč** bez DPH, tj. **2,21%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: 10

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum: 4. 12. 2019

#### PŘIJETÍ ZMĚNY

##### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 2,21 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

##### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním předkládaným investori k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: Datum: 4. 12. 2019

##### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investori k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: Datum: 4. 12. 2019

##### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací /

Datum: 4. 12. 2019

Datum: 4. 12. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.