

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, Kolín 2, 280 02

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 39169

Se sídlem: Teplého 2688, 530 02 Pardubice

IČ: 05925801

DIČ: C05925801

Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., [REDACTED]

ID datové schránky: v92fbfb

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2019, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zaokružování rozvodu vody**“, zahájeného odesláním výzvy k podání nabídek ze dne 1.3.2019, smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených v odsouhlasených změnových listech č. 1 - 7, které jsou jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce dle uvedených změnových listů č. 1 - 7.

II. Předmět díla

1. Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku mění (zmenšuje) o práce a dodávky, které byly ve smluvním rozpočtu a tedy předmět díla dle smlouvy o dílo, ale které již nejsou objednatelem požadovány (méněpráce), dále se předmět plnění rozšiřuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce), které jsou nezbytné pro provedení dohodnutého díla. Jedná se zejména o tyto změny:

Vícepráce:

- Bourání vrstvy podkladní z betonu a ŽB panelů v komunikaci od lomového bodu A4 po A8.
- Bourání vrstvy podkladní z betonu, ŽB panelů a stávajícího základu v komunikaci od lomového bodu A8 po bod A11.
- Řezání živice dle skutečnosti.
- Dodávka obsypového materiálu a odvoz přebytečného výkopku.
- Prostupy teplovodem v místech mezi lomovými body A13 a A14 a mezi lomovými body A15 a A16.

Méněpráce:

- Pažení rýhy.
- Provedení živice dle skutečnosti.

2. Změny jsou blíže specifikovány ve změnových listech č.1 – 7, které jsou jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Záruční podmínky

1. Dle dohody obou smluvních stran se dle tohoto dodatku částečně mění záruka za jakost díla , a to pouze ve vztahu k provedení provizorní obrusné vrstvy živice ze 60 na 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem v souladu se změnovým listem č. 8 na dodávku. Délka záruky na ostatní části díla ani ostatní záruční podmínky za jakost díla se nemění.

IV. Cena díla

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla se tímto dodatkem v důsledku méněprací a víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	2.279.824,- Kč
Cena za méněpráce dle dodatku	-137.537,- Kč
Cena za vícepráce dle dodatku	384.527,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku bez DPH	2.526.814,- Kč
DPH 21%	530.631,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku vč. DPH	3.057.445,- Kč

V. Termín plnění

1. S ohledem na potřebu provedení dodatečných stavebních prací požadovaných ze strany objednatele (vícepráce) se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla, zakotveném ve Smlouvě o dílo v první větě odst. 1 článku IV. „Termín plnění“ tak, že tato první věta odst. 1 článku IV. „Termín plnění“ se mění tak, že bude znít takto: *„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 31.1.2020.“*

VI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.
2. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Kolíně.

OBJEDNATEL:

MUDr. Petr Chudomel MBA
Digitálně podepsal
MUDr. Petr Chudomel MBA
Datum: 2020.01.08
07:54:50 +01'00'

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva**

V Pardubicích.

ZHOTOVITEL:









Ondřej Cachovan
Digitálně podepsal
Ondřej Cachovan
Datum: 2020.01.06
21:27:37 +01'00'





**Ondřej Cachovan
Jednatel společnosti**













MUDr. Igor Karen
Digitálně podepsal
MUDr. Igor Karen
Datum: 2020.01.08
07:55:21 +01'00'

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Igor Karen
místopředseda představenstva**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	18.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je vybourání podkladu komunikací z prostého betonu a železobetonu ručně, dále rozebrání stávajících panelů. Tyto práce probíhaly v místě od lomového bodu A4 po bod A8.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o skryté konstrukce, které nebylo možné předvídat. V těchto místech bylo vzhledem k tloušťce a ke kvalitě betonu možno provádět bourání betonu ručně. Součástí prací bylo též oboustranné odříznutí betonu na šířku rýhy a odvoz sutí na skládku včetně poplatku za skládku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
██████████	██████████	
██████████	██████████	
██████████	██████████	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	18.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je vybourání podkladu komunikací z prostého betonu a železobetonu ručně, dále rozebrání stávajících panelů. Vybourané bylo nutné odvézt na skládku. Tyto práce probíhaly v místě od lomového bodu A8 po bod A11.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o skryté konstrukce, které nebylo možné předvídat. V těchto místech bylo vzhledem k tloušťce a ke kvalitě betonu možno provádět větší část betonu bourání ručně. Součástí prací bylo též odříznutí betonu v na šířku rýhy a odvoz sutí na skládku včetně poplatku za skládku. Jmenovitě byly provedeny tyto práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozebrání panelů v místě vrátnice sanitek od LB1 po LB4. - Vybourání betonu ručně cca 1m3 od A8 po A9. - Vybourání litého betonu (pravděpodobně stávající základ) cca 5m3 od A9 po A11 strojně. - Řezání panelů a betonu. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
		
		
		
		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	18.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet pažení rýhy v rozsahu cca 2/3, řezání živičného krytu dle skutečnosti.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Zhotovitelem vzhledem k soudržnosti zeminy rýhy nebylo nutné v celé délce výkopu rýhy provádět její pažení, cca pažení 1/3 rýhy byla ponechána. Výměra řezání živičného krytu ve výkazu výměr byla nedostatečná, vyjma cca 50 metrů je celý vodovod veden v komunikaci, řezání bylo nutné převážně z obou stran.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
		
		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	18.9.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodávka obsypového materiálu včetně dopravy a odvoz přebytečného výkopku na skládku včetně poplatku za skládku pro rozvody NN a optických kabelů prováděných objednatelem.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel se rozhodl umístit další sítě do výkopu v souladu s odstupovými vzdálenostmi ČSN, vlastní provedení nových inženýrských sítí není součástí díla ani tohoto změnového listu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
		
		
		
		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	8.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Předmětem změny je prostup teplovodním kanálem mezi body A15 a A16.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k navržené trase bylo nutné provést prostup stávajícím teplovodem, součástí prací je ruční vybourání 2 stěn teplovodu ŽB stěnami cca 0,5 x 0,5 m a zpětné zaizolování. Vzhledem k tomu, že samotné teplovodní topení je umístěno ve vrchní části ŽB topného kanálu, bylo možno provést prostup na jeho dně a to v hloubce cca 2,7m, s tím souvisí nutné rozšíření a prohloubení výkopu rýhy.</p> <p>Část rozšířené jámy byla v pochozí zámkové dlažbě, s tím souvisí její rozebrání včetně podkladu a uvedení do původního stavu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	8.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet asfaltového koberce mastixového v celé ploše, přípočet obrusné vrstvy z ABS v ploše 121 m2.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že je objednatelem v dohledné době plánována oprava komunikací v areálu Nemocnice Kolín, bude oprava živичné vrstvy provedena jen v nejnужnějším rozsahu a to obrusná vrstva ABS tl. 50 mm v ploše 115 m2 v místě hlavního vjezdu do areálu. V PD uvedený asfaltový koberec mastixový nebude proveden a jedná se tak o úsporu. Zhotovitel v průběhu výstavby dále upozornil, že navržená oprava v PD - asfaltový koberec mastixový tloušťky 50 mm a nově navržená úspornější varianta nejsou v souladu s TP na pozemní komunikace a není možné přebírat záruku za jakost v délce 60 měsíců, jedná se pouze o provizorní řešení do doby než bude provedena plánovaná oprava se zárukou 24 měsíců.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
C		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace, vyjma obrusné vrstvy komunikace, na kterou poskytne zhotovitel záruku 24 měsíců.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Teplého 2688	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	8.10.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Prostup teplovodu cca v polovině trasy mezi lomovými body A13 a A14.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k navržené trase bylo nutné provést prostup stávajícím teplovodem, součástí prací je ruční vybourání 2 stěn teplovodu ŽB stěnami cca 0,5 x 0,5 m včetně zpětného zazdění a zaizolování.</p> <p>Vzhledem k tomu, že samotné teplovodní topení je umístěno ve vrchní části ŽB topného kanálu, bylo možno provést prostup na jeho dně a to v hloubce cca 3,5m, s tím souvisí nutné rozšíření a prohloubení výkopu rýhy.</p> <p>U vodoměrné šachty bylo provedeno jádrové vrtání do nové vodoměrné šachty u bodu A1 z důvodu přepojení vodovodu na stávající venkovní rozvod (v PD neřešeno). Část rozšířené jámy byla v komunikaci, s tím souvisí vybourání cca 20 m2 obrusné vrstvy, 30 m2 betonového podkladu a provedení nového podkladu z cementové stabilizace. Byl proveden zpětný zásyp, z cca poloviny kamenem frakce 32/63 mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	