

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP – OG - 25/17/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření

IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „**vedoucí společník**“ nebo „**PKÚ**“)

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph. D., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba:  na základě plné moci, tel: 
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-25/17/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

(dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 3. 2018 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne 13. 11. 2017

V Chlumci, dne 9. 11. 2017



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Vedoucí společník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS +GIS – Oblast 1“

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Chlumci, 8. 11. 2017

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP – OG – 25/17/SDD, č. j. 27549/ENV/17

Dne 19. 4. 2017 uzavřela Česká republika – Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí společník Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“ na straně druhé na základě Rámcové smlouvy – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES 150 018, prováděcí smlouvu o dílo MŽP – OG – 25/17/SDD, č. j. 27549/ENV/17, jejímž předmětem je **Zabezpečení SDD „jáma ev.č. 111“ (č.o.2687) v k.ú. Teplice-Trnovany.** (dále jen Smlouva).

V článku 3, odst. 1 této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle do 30. 11. 2017.


Při vyřizování střetů zájmů před provedením prací však Magistrát města Teplice – vznesl požadavek na projednání střetů zájmů na jednání Rady města.

Toto projednání a skutečnosti, které jsou uvedeny v příloze této žádosti, jako zápis z provedené kontroly konané dne 12. 10. 2017, způsobilo zpoždění s vydáním povolení k hornické činnosti.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 31. 3. 2018.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“



Vyjadřuji GDD
Za GIS test, a. s.



Přílohy

1. Zápis z provedené kontroly
2. Podepsané návrhy dodatku ve čtyřech vyhotoveních

ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 12. 10. 2017 (KD1)

1. Kontrolovaná akce:

Zabezpečení SDD „jáma ev. č. 111 (č. o. 2687)“ v k. ú. Teplice - Trnovany

Zabezpečovatel: Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast I“; Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo smlouvy Zabezpečovatele ze dne: MŽP-OG-25/17/SDD ze dne 30. 3. 2017 (č. j. 27549/ENV/17)


Termín zahájení prací: 20. 4. 2017 geodetické zaměření

Termín ukončení prací: 30. 11. 2017 dle PS

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Plán zabezpečení SDD „jáma ev. č. 111 (č. o. 2687)“ v k. ú. Teplice - Trnovany - návrh Plánu doručen GDO 11. 9., připomínkován ze strany GDO, doposud neschválena konečná verze – aktualizuje se s ohledem na připomínky GDO.
2. Výkaz výměr a položkový rozpočet Plánu - návrh rozpočtu doručen spolu s Plánem 11. 9., připomínkován ze strany GDO, doposud neschválen – zpracovává se třetí verze.
3. Oprávnění organizace k HČ (č. j. SBS/27305/2016/OBÚ-04/1, č. oprávnění 2538) vydané OBÚ pro území kraje Ústeckého v Mostě dne 23. 8. 2016.
4. Oprávnění organizace k ČPHZ (č. j. SBS/27299/2016/OBÚ-04/1, č. oprávnění 2537) vydané OBÚ pro území kraje Ústeckého v Mostě dne 23. 8. 2016.
5. Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta  (čj. 4094/II/06; předloženo duplikátem čj. 09036/2011/02/001 ze dne 28. 3. 2011) vydané OBÚ v Kladně; v Praze dne 9. 6. 2006

6. Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti závodní dolu [redacted] (čj. SBS 14505/2015/ČBÚ-21) vydané Českým báňským úřadem v Praze dne 21. 5. 2015
7. Doklady o vyřešení střetu zájmů:
 - Souhlas se vstupem na pozemek, [redacted] souhlas podpisem na dopis ze dne 20. 7. 2017.
 - Souhlas se stavbou, umístěním a se vstupem, Magistrát města Teplice, Odbor ŽP; souhlasné stanovisko s podmínkou ochrany dřevin; čj. MgMT/2017/MO, OŽP/Kol/121 ze dne 4. 9. 2017.
 - Souhlas se stavbou, umístěním a se vstupem, Magistrát města Teplice, Odbor dopravy; souhlasné stanovisko; čj. MgMT/092862/2017/MO, OD/Lan/17 ze dne 20. 9. 2017
 - Souhlas s provedením prací a se vstupem, Statutární město Teplice, usnesením rady města Teplice č. 0720/17 ze dne 22. 9 2017; SpS-č.j. MgMT/092862/2017 ze dne 27.9 2017.
 - Vyjádření správců sítí – bez konfliktu
8. Pojistná smlouva Zabezpečovatele - vedoucího účastníka sdružení - PKÚ Kladno s. p.: uzavřena u Kooperativa pojišťovny a. s., Vienna Insurance Group pod č. 772 100820 1 v Liberci dne 2. 12. 2016 s platností ode dne 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

3. Kontrola pracovišť

Práce nebyly doposud zahájeny. Byla provedena kontrola dokumentace a Plánu vč. rozpočtu v sídle Zhotovitele.

Dne 4. 5. 2017 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zabezpečovatele [redacted] a GDO [redacted] terénní rekognoskace, z níž byl učiněn zápis, na základě něhož byl zpracován Plán Průzkumu a zabezpečení zabezpečení SDD „jáma ev. č. 111 (č. o. 2687)“ v k. ú. Teplice - Trnovany. V Jámě byl dne 27. 7. 2017 proveden PNZ BZS Odolov.

4. Kontrola finančního plnění:

Práce doposud nebyly zahájeny, definitivní verze rozpočtu nebyla schválena, k čerpání financí nedošlo.

Celková cena díla navržená Zabezpečovatelem činí: 1 513 799,14 Kč bez DPH, tj. 1 831 696,96 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 41,9 % z cen ÚRS (3 129 205,09 Kč bez DPH, tj. 3 786 338,16 vč. DPH bez slevy z ÚRS)

Celková cena díla schválená GDO činí: konečná verze rozpočtu doposud neschválena

5. Průběh KD, doporučení a opatření:

Kontrolní den byl proveden formou jednání v sídle Zhotovitele ohledně nastalé situace a sporných bodů Plánu za účasti zástupců Zhotovitele: [REDACTED] a GDO [REDACTED]

Během kontrolního dne byly projednány sporné položky rozpočtu a dohodnuty vyhovující. Byly projednány připomínky GDO k Plánu, na jejichž základě bude v několika bodech aktualizován.

Zhotovitel přednesl nastalou závažnou komplikaci s dodací lhůtou (předání díla) dle PS z důvodu prodlení s vyřízením vyjádření odborů města Teplice a Rady města Teplice ohledně povolení vstupu a prací na dotčených pozemcích města Teplice, v k. ú. Trnovany. Hlavní část prací (umístění jámy) se bude provádět na pozemku pí. Šotnerové, jejíž souhlas má Zhotovitel delší dobu. Nicméně pro pokračování v legislativním procesu – Žádost o povolení HČ bylo třeba mít vyřešené všechny střety zájmů. Souhlasné stanovisko bylo vydáno až po projednání Radou města Teplice 22. 9., dáno na vědomí 27. 9. 2017. Žádost o povolení HČ byla podána dne 29. 9. 2017. V současné době tedy již není možné dílo provést v požadovaném termínu.

Chronologie žádostí a souhlasů dle Zhotovitele:

Projekt 07.2017

Žádost o vstupy na pozemky 20. 7. 2017

Souhlas rady Města Teplice 20. 9. 2017

Podání na OBÚ Most 29. 9. 2017

Požadavek na doplnění-změna trasy z důvodu vlastnictví pozemků cizími osobami

Žádost na doplnění město Teplice 5. 10. 2017

Souhlas doručen 30. 10. 2017

Zhotovitel tedy žádá z výše uvedených důvodů o dodatek Prováděcí smlouvy MŽP-OG-25/17/SDD, č. j. 27549/ENV/17 ze dne 19. 4. 2017, změna v Čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění – předání díla objednateli ze dne 30. 11. 2017 na 31. 3. 2018.

Vyjádření Zhotovitele:

Zhotovitel bude žádat o prodloužení termínu realizace do 31. 3. 2018. Jako podklad dává Zhotovitel k dispozici chronologii skutečností. Soupis je uveden připojen k zápisu z KD jako Příloha č. 2 – chronologie skutečností.

Přípomínky a poznámky zástupce GDO:

Vzhledem k nastalé situaci, kdy již není možné realizovat dílo v daném termínu a k přihlédnutím k důvodům Zhotovitele uvedeným výše, GDO souhlasí a doporučuje prodloužení doby plnění.


Objemy navržené Zhotovitelem jsou z pohledu GDO odůvodnitelné v situaci, kdy definitivní hloubka jámy určená k likvidaci není s ohledem na propad povalu 100% známa (hloubka jámy k povalu zjištěná PNZ byla 23,5 m). Současný poval havarovaný do jámy a zakrytý vrstvou zeminy nemusí ležet na stabilním podkladu z původního zásypu (jeho existence nebyla dohledána), ale může být pouze rozepřen o jámovou výztuž, hrozí tedy odůvodnitelné riziko, že po započetí prací dojde vahou nového zásypu k jeho propadu až do úrovně spodního náraziště a tím otevření dalších volných prostor v jeho blízkosti. Pokud zmiňovaná situace nenastane, rozpočet bude krácen. Objem zásypu bude účtován na základě skutečného množství.

Zhotovitel dořeší podmínky Odboru ŽP magistrátu města Teplice – Zhotovitel projedná zásah do porostu dřevin s místním orgánem přírody a krajiny.

Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Za Zhotovitele:



Přílohy:

Příloha č. 1 - průvodní elektronický dopis s oznámením usnesení Rady města Teplice

Příloha č. 2 - chronologie skutečností

Příloha č. 1 – průvodní elektronický dopis s oznámením usnesení Rady města Teplice


Posílám pro informaci



< Datum: 27.09.2017 16:02

> Předmět: Oznámení usnesení č. 0720/17 ze dne 22.9.2017 - Pl

>

Dobrý den pane  zasílám oznámení usnesení č. 0720/17 ze 22.9.2017 . Oznámení Vám zašlu i přes datovou schránku.

Omlouvám se, že to tak trvalo.

Přeji krásný zbytek dne



Majetkové odd

Statutární město Teplice





STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupené finančním odborem Magistrátu města Teplice,
oddělením majetku města

Náměstí Svobody 2
415 95 Teplice
www.teplice.cz

Tel.: +420417510111
Fax: +420417570629
IČ: 00266621



V Teplicích dne: 2017-09-27
Naše značka: FO-MJ/La/2397/6,
2397/7 a 2397/23 Trn.
Naše SpS-č.j.: MgMT/092862/2017
Vaše značka:

AZ Sanace a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření vlastníka pozemků parc.č. 2397/6, 2397/7 a 2397/23 k.ú. Teplice-Trnovany – oznámení usnesení RM

Oznamujeme Vám, že Vaše žádost ze dne 28.8.2017 ve věci vyjádření vlastníka pozemků parc.č. 2397/6, 2397/7 a 2397/23 (ul. Potoční) k.ú. Teplice-Trnovany, byla projednána Radou města Teplice dne 22.9.2017 s tímto výsledkem:

Rada města Teplice usnesením č. 0720/17 ze dne 22.9.2017

I. s o u h l a s í

s provedením akce a se vstupem do pozemků parc.č. 2397/6, 2397/7 a 2397/23 (ul. Potoční) k.ú. Teplice-Trnovany, v majetku Statutárního města Teplice, za účelem likvidace Jámy ev.č. 111, pro AZ Sanace a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, dle předložené žádosti a za podmínek odboru životního prostředí ze dne 4.9.2017 a odboru dopravy ze dne 20.9.2017.

S pozdravem

Na vědomí: Odboru dopravy



vedoucí oddělení majetku města



Příloha č. 2 – chronologie skutečností

Při přípravě výše uvedeného díla došlo k těmto skutečnostem:

4. 5. 2017 – Proběhlo první místní šetření na SDD jámy ev. číslo 111 – Johannes II, přítomni za AZS [redacted] a za GDO [redacted]

5/2017 – Byl s HBZS Most komunikován průzkum starého důlního SDD v první půlce měsíce června 2017. Z důvodu dovolených a Cyrilometodějských svátků byl ujednáán průzkum BZS Odolov v alternativním termínu 27. 7. 2017.

22. 6. 2017 – Uskutečněn kontrolní den na SDD Hrob. V rámci tohoto kontrolního dne proběhla prohlídka zástupci OBÚ jámy ev. číslo 111 – Johannes II, kde bylo OBÚ sděleno, že zajištění SDD bude provádět naše společnost, přítomni za AZS [redacted] za GDO [redacted] za OBÚ [redacted]

27. 7. 2017 – Uskutečněn průzkum BZS Odolov. Dílo prozatímně zajištěno proti pádu osob prkenným bedněním. Na tento průzkum navázalo konečné znění projektu zajištění SDD.

Projednání s dotčenými úřady a osobami probíhalo v těchto termínech:

Dokončení projektu 07/2017

Žádost o vstupy na pozemky 20. 7. 2017

Souhlas rady Města Teplice 20. 9. 2017

Podání na OBÚ Most 29. 9. 2017

Zahájení řízení 28. 9. 2017 - Požadavek na doplnění souhlasu se vstupy na pozemky - změna trasy z důvodu vlastnictví pozemků cizinci

Žádost na doplnění souhlasu se vstupy na pozemky podána do rady města Teplice 5. 10. 2017

Souhlas se doplněním vstupů na pozemky doručen 30. 10. 2017

Předpoklad doplnění na OBÚ Most - pondělí 6. 11. 2017

Předpoklad ukončení správního řízení OBÚ Most s nabytím právní moci 12/ 2017

Vyhotovil:



V Ústí nad Labem dne 3. 11. 2017



Technický ředitel

AZ Sanace a.s

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25033514