

**DODATEK Č. 2**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO**  
**MŽP – OG - 33/17/SDD**

**k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření

IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28  
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“**

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem  
IČO: 00007536  
DIČ: CZ00007536  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem  
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „**vedoucí společník**“ nebo „**PKÚ**“)

**AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph. D., statutárním ředitelem  
IČO: 25033514  
DIČ: CZ25033514  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 129211415/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

**GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375 plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň  
číslo účtu: 505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel:   
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

**Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-33/17/SDD**

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018**

(dále jen „Rámcová smlouva“).

Tímto Dodatkem č. 2 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

### I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 2 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

#### Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 8. 2018 (dodací lhůta).

### II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

### III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V Praze, dne 11.6.2018

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí  
RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie  
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany  
přírody a krajiny

**Zhotovitel**

V Chlumci, dne 4.6.2018

Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Vedoucí společník Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka  
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

V Chlumci, 30. 5. 2018

**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě MŽP–OG–33/17/SDD,  
č. j. 39562/ENV/17**

Dne 13. 6. 2016 uzavřela Česká republika – Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí společník Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“ na straně druhé na základě Rámcové smlouvy – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES 150 018, prováděcí smlouvu o dílo MŽP – OG – 33/17/SD, č. j. 39562/ENV/17, jejímž předmětem je Průzkum a zabezpečení SDD „štola sv. Vojtěcha“ (č. o. 2691) v k. ú. Ptice (dále jen Smlouva).

V článku 3, odst. 1 této Smlouvy je dodatkem č. 1 ze dne 10. 11. 2017 dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle do 30. 6. 2018.

Při vyřizování střetů zájmů před provedením prací, bylo na základě obdrženeho stanoviska č. j. MUCE4511/2018OŽP/Hau od orgánu státní správy lesů (Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí) nutné nad rámec původních předpokladů požádat ještě o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů u Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství. Rozhodnutí o povolení výjimky č. j. 059413/2018/KUSK/8 bylo vydáno teprve dne 15. 5. 2018 a nabytí právní moci očekáváme nejdříve v prvním týdnu měsíce června 2018. Provedení všech plánovaných prací tak již není technicky možné ve zbývajícím časovém období realizovat.


Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 31. 8. 2018.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Sdružení  
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

Stanovisko GDO:

Za GEOTest, a. s.



Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku č. 2 ve čtyřech vyhotoveních

## ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 30. 5. 2018 (KD4)

### 1. Kontrolovaná akce:

**Průzkum a zabezpečení SDD „štola sv. Vojtěcha“ (č. o. 2691) v k. ú. Ptice**

**Zhotovitel:** Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“; Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

**Přímý Zhotovitel:** Palivový kombinát Ústí s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

**Číslo smlouvy Zhotovitele ze dne:** MŽP-OG-33/17/SDD ze dne 13. 6. 2017 (č. j. 39562/ENV/17)

**Termín zahájení prací:** 27. 6. 2017 úvodní rekognoskací

**Termín ukončení prací:** 30. 6. 2018 dle Dodatku č. 1 PS

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: Dodatek č. 1 k PS o dílo, č. j. ENV/2017/36646 ze dne 3. 11. 2017 měnící termín realizace díla.



### 2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Stanovisko odboru životního prostředí, Městský úřad Černošice ze dne 19. 1. 2018
2. Oznámení o zahájení správního řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4. 4. 2018
3. Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákona 114/1992 Sb – poškození užívaných sídel netopyrů, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 15. 5. 2018

### 3. Kontrola pracovišť a průběh prací

Práce nebyly doposud zahájeny.

Dne 27. 6. 2017 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zhotovitele  GDO  terénní rekognoskace, z níž byl učiněn zápis, na základě něhož byl zpracován Plán průzkumu a zabezpečení SDD „štola sv. Vojtěcha“ (č. o. 2691) v k. ú. Ptice.

Dne 27. 10. 2017 byl GDO Zhotovitelem v zastoupení telefonicky informován, o nastalých komplikacích s termínem plnění, kdy při vyřizování povolení vstupu a prací se objevily nepředvídatelné podmínky na straně lesního hospodáře (Lesy ČR) a AOPK – ve štole je zimoviště netopýrů, jež realizaci zabezpečení prodlužují a brání v realizaci ve smluvené lhůtě dané PS. Lesy ČR podmiňují svůj souhlas souhlasem orgánu státní správy lesů, kde tuto činnost zastává Městský úřad Černošice. Toto stanovisko bylo zasláno až ke konci října 2017 a tímto již bez ohledu na přání AOPK nebylo možné dostat termínu plnění. Na základě skutečností byl uzavřen Dodatek č. 1 PS a termín prodloužen na 30. 6. 2017. Městský úřad se později svým vyjádřením z ledna 2018 v případě chráněných živočichů, jež se na lokalitě vyskytují, odkázal na Krajský úřad Středočeského Kraje, kde Zhotovitel požádal o výjimku.

Dne 27. 2. 2018 byl na lokalitě proveden PNZ ZBZS Libušín, k upřesnění poměrů v podzemí a geodetickému zaměření přístupné části SDD, před jeho zajištěním.

Dne 20. 4. 2018 bylo v rámci správního řízení odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského Kraje na lokalitě uspořádáno místní šetření, kde bylo projednáno nejvhodnější řešení pro ochranu obecného zájmu a zároveň s respektováním dnes již přirozeného stanoviště letounů, jakožto zvláště chráněných živočichů. Při projednávání vyšlo najevo, že právě řešení navržené Zhotovitelem se jeví jako nejvhodnější. Odbor životního prostředí a zemědělství tedy na základě tohoto šetření udělil výjimku ze zákazů stanovených § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, při zajištění daných 8 podmínek. Rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství je uvedeno v příloze tohoto zápisu.

Na základě požadavku odboru ŽP a zemědělství bude drobně upraven Plán – mříž nebude nadezděna (bude lícovat se stropem důlního díla) a bude upraven její tvar. Ke změnám výměr nedojde, rozpočet zůstane zachován. Vzhledem k opětovnému posunu termínu realizace se Zhotovitel dostal mimo požadavek odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice, kdy podmínkou realizace bylo zajištění prací v období mezi 1. 11. a 31. 3. Zhotovitel do schválení Plánu zajistí nové stanovisko odboru životního prostředí Černošice. Dle vyjádření Zhotovitele odbor ŽP souhlasí a čeká na formální ukončení správního řízení a doručení povolení výjimky, které bude provedeno po nabytí právní moci, jež je stanovena na patnáct dnů od oznámení rozhodnutí. Po této úpravě může být Plán schválen a Zhotovitel může přejít k realizaci záměru.

Nicméně vzhledem k délce správního řízení a ke skutečnosti, že k nabytí právní moci povolení dojde v nejbližších dnech, kdy končí možnost odvolání proti tomuto rozhodnutí a k přihlédnutím ke skutečnosti, že je nutné vydat nové rozhodnutí odboru životního prostředí města Černošice, požádal Zhotovitel o opětovné prodloužení termínu realizace – uzavření Dodatku č. 2 PS změnou v Čl. 3 Doba, místo a podmínky plnění, odst. 1 - **prodloužení dodací lhůty do 31. 8. 2018**, což také koresponduje s požadavkem č. 8 odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského Kraje. Důvodem žádosti je nemožnost technického řešení realizace do lhůty dané Dodatkem č. 1 PS, tj. do 30. 6. 2018. Vzhledem k nastalým skutečnostem GDO podporuje uzavření Dodatku č. 2 PS a vydává souhlas s žádostí, jež je přílohou tohoto zápisu.

## 4. Kontrola finančního plnění:

Práce doposud nebyly zahájeny, k čerpání financí nedošlo.

Rozpočet byl předschválen ve třetí verzi 19. 10. 2017 po zapracování připomínek ze strany GDO s cenou realizace díla:

**Celková cena díla schválená GDO činí: 218 083,02 Kč bez DPH, tj 263 880,45 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 41,9 % z cen ÚRS (387 145,07 Kč bez DPH, tj. 468 445,54 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)**

Vzhledem k požadavkům odboru ŽP a zemědělství dojde k drobné úpravě Plánu (tvar a umístění mříže), nicméně výměry nebudou ovlivněny a rozpočet zůstane zachován beze změn.

## 5. Doporučení a opatření:

Práce doposud nebyly zahájeny.

Zajistit nové stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice.

### Vyjádření Zhotovitele:

Bez připomínek.


### Připomínky a poznámky zástupce GDO:

V textu.

### Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele:

Za Zhotovitele:



### Přílohy:

- Průzkum a zabezpečení starého důlního díla „štola sv. Vojtěcha“ v k. ú. Ptice – **povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů**
- Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě MŽP-OG-33/17/SDD, č. j. 39562/ENV/17