

## Dodatek č.1 k objednávce č. 01PU-004344

### **Dodavatel:**

Firma: RoadMedia s.r.o.  
Sídlo: Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7  
IČO: 28419766  
DIČ: CZ28419766  
Zastoupená:  
(dále jen „Dodavatel“)

a

### **Objednatel:**

Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
Zastoupená:  
(dále jen „objednatel“)

Na základě objednávky 01PU-004344 ze dne 1. 7. 2019, jejímž předmětem je vypracování architektonického návrhu a technického řešení expozice na dálniční odpočívce D1 Pávov L, není možné dodržet termín dodání do 31. 12. 2019 z těchto důvodů:

- Zdržení při řešení konceptu celého projektu
- Projekt musí získat stavební povolení, které je podmíněno řadou stanovisek
- Průtahy v jednání na stavebním úřadě v Jihlavě

Vzhledem k předpokládaným úkonům na stavebním úřadě v Jihlavě a s ohledem na četná jednání se správci dotčených sítí v místě stavby dochází ke změně termínu dodání o 9 měsíců, tedy do 30. 9. 2020.

V Praze dne 13. 12. 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele: