

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

Bc. Martina Kissová – technik investičního odboru

email: luskova.bozena@frydekmistek.cz, kissova.martina@frydekmistek.cz

tel: 558 609 266, 558 609 262

- **dále jen objednatel**

a

Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek

vedoucí společník

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,

jejímž jménem jedná Petr Vykrut, statutární ředitel /v případě právnické osoby/

IČ: 03921921

DIČ: CZ03921921

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 10682

Č. účtu: 19-6351160257/0100

Tel: 596247353

Fax: 596247353

E-mail: vykrut@vysadime.cz

druhý společník:

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ BESTON, spol. s.r.o.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek,

jejímž jménem jedná Ing. Jan Stonawski, jednatel /v případě právnické osoby/

IČ: 47667036

DIČ: CZ47667036

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 10027

Č. účtu: 1244779/0300

Tel: 606 760 268

Fax: 558 636 436

E-mail: priprava.beston@email.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 4 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Arboretum Frýdek-Místek“:

2. Předmět dodatku

1) Článek 2. Předmět smlouvy se mění takto:

Z důvodu dokončení díla v podzimním termínu a aktuálního vývoje počasí, nebyla prováděna část prací z objektů Péče do doby převzetí – 04-07, 04-08, 04-09, 04-16, 04-17, 04-18 v rozsahu specifikovaném ve změnovém listu č. 14 v částce 241 600,- Kč bez DPH. Strany se dohodly, že uvedené práce budou provedeny zhotovitelem jako dodatečné práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po předání díla v rámci objektu 04-20 Rozvojová a udržovací péče.

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13 a jejich přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 12.12. 2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo;

2) Původní článek 4. Cena díla se mění takto:

PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH	8 885 892,02 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	+ 67 500,00 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	- 70 605,00 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	8 882 787,02 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	+ 1 727 393,64 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	- 61 988,00 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
SNÍŽENÍ (-)/ZVÝŠENÍ (+) CENY O	+ 1 665 405,64 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	10 548 192,66 Kč
21 % DPH	2 215 120,46 Kč



STÁTNI FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

z toho DPH za Rozvojovou a udržovací péči	112 761,68 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 2 VČETNĚ DPH	12 763 313,12 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 3 BEZ DPH	+ 95 568,67 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 3 BEZ DPH	- 11 985,63 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
SNÍŽENÍ (-)/ZVÝŠENÍ (+) CENY O	+ 83 583,04 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 3 BEZ DPH	10 631 775,70 Kč
21 % DPH	2 232 672,90 Kč
z toho DPH za Rozvojovou a udržovací péči	112 761,68 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 3 VČETNĚ DPH	12 864 448,60 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 4 BEZ DPH	- 78 774,76 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	778 560,40 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 4 BEZ DPH	10 553 000,94 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 4 BEZ DPH, BEZ ROZVOJOVÉ PÉČE	9 774 440,54 Kč
21 % DPH	2 216 130,2 Kč
z toho DPH za Rozvojovou a udržovací péči	163 497,68 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 4 VČETNĚ DPH	12 769 131,14 Kč

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 78. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.12. 2016.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Změnový list č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Petr Vykrut, vedoucí společnosti

Ing. Jan Stonawski, druhý společník



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí