

## DODATEK č. 3

ke  
SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ  
NA VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  
dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Příkazce** : Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  
**Sídlo** : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín  
**Zastoupení** : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
**Zapsán v obchodním rejstříku** : pod sp. zn. B 1169/KSBR

**Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních  
technických** : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
: Ing. Vladimír Vašíčka, PTR MOVO a.s.

**IČ** : 49454561  
**DIČ** : CZ49454561  
**Bankovní spojení**  
**Číslo účtu**  
**E-mail** : vakzlin@vakzlin.cz

**Příkazník** : CENTROPROJEKT GROUP a.s.  
**Sídlo** : Štefánikova 167, 760 01 Zlín  
**Zastoupení** : Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva  
na základě pověření ze dne 29.11.2019  
**Zapsán v obchodním rejstříku** : pod sp. zn. B 6873/KSBR  
**Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních** : Ing. Jan Mičola, ředitel Divize Projektová  
a inženýrsko-dodavatelská činnost  
: Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti

**b) ve věcech technických** : Jana Bezděková

**IČ** : 01643541  
**DIČ** : CZ01643541  
**Bankovní spojení**  
**Číslo účtu**  
**Tel. / Fax**  
**E-mail** : obchod@centroprojekt.cz

## **II. PREAMBULE:**

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že dne 6. 3. 2018 uzavřely příkazní smlouvu včetně dodatku č. 1 ze dne 8.4.2019 a dodatku č. 2 ze dne 25.9.2019, jejíž předmětem je výkon inženýrské činnosti Provoz odpadní voda Zlín a Provoz pitná voda Zlín u staveb specifikovaných v předmětné Příkazní smlouvě.
- 2.2 Vlastníci dotčených pozemků stavbou kanalizace a OK podmínili souhlas s uložení potrubí technickými úpravami projektu, který musely být zapracovány do všech příloh projektové dokumentace. Současně změny vyvolaly další kolo zajištění nových vyjádření DOSS a způsobily prodlevu v zajištění společného povolení stavby.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změnách na základě bodu 2.2 a uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým doplňují Příkazní smlouvu včetně jejich dodatků takto:

## **III. PŘEDMĚT DODATKU :**

- 3.1 Původní bod 2) Provoz odpadní voda Zlín, odst. 1 článku III Doba plnění navazující na Dodatek č. 1 a na Dodatek č. 2 se nahrazuje textem, který nově zní:

„Provoz odpadní voda Zlín:

- 2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská– zkapacitnění kanalizace (společné povolení stavby v podrobnosti DPS) 30.4.2020“

- 3.2 Původní bod 2) Provoz odpadní voda Zlín, odst. 1 článku IV. Odměna Příkazní smlouvy se mění následovně:

Původní text

„Provoz odpadní voda Zlín:

- 2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská– zkapacitnění kanalizace 8 000 Kč

se nahrazuje textem

„Provoz odpadní voda Zlín:

- 2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská– zkapacitnění kanalizace 10 550 Kč

(tj. navýšení o 2 550,- Kč)

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Příslušná DPH bude účtována dle právních předpisů, platných a účinných v době fakturace.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :**

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
4. Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 3 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne .....3..1 -12- 2019

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva

Ve Zlíně dne 19 -12- 2019

Za **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

Ing. Pavel Stráský  
místopředseda představenstva

