

DODATEK Č. 1

ke
SMLOUVĚ NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ
dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

<u>Příkazce</u>	:	Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Sídlo	:	Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín
Zastoupení	:	Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	pod sp. zn. B 1169/KSBR
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních technických	:	Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva :
IČ	:	49454561
DIČ	:	CZ49454561
Bankovní spojení	:	
Číslo účtu	:	
E-mail	:	vakzlin@vakzlin.cz
<u>Příkazník</u>	:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo	:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení	:	Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva na základě pověření ze dne 29.11.2019
Zapsán v obchodním rejstříku	:	pod sp. zn. B 6873/KSBR
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jan Mičola, ředitel Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost : Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti
b) ve věcech technických	:	Jana Bezděková
IČ	:	01643541
DIČ	:	CZ01643541
Bankovní spojení	:	
Číslo účtu	:	
Tel. / Fax	:	
E-mail	:	obchod@centroprojekt.cz

II. PREAMBULE:

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že dne 17. 1. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na dodávku projektových prací, jejíž předmětem je dokumentace pro územní rozhodnutí dále jen (DUR), jednostupňový projekt (JP), Dokumentace pro provádění stavby (DPS): Provoz odpadní voda Zlín a Provoz pitná voda Zlín u staveb specifikovaných v předmětné SoD.
- 2.2 Vlastníci dotčených pozemků stavbou kanalizace a OK podmínili souhlas s uložením potrubí technickými úpravami projektu, který musely být zapracovány do všech příloh projektové dokumentace. Současně změny vyvolaly další kolo zajištění nových vyjádření DOSS a způsobily prodlevu v zajištění společného povolení stavby.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změnách na základě bodu 2.2 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým doplňují Smlouvu o dílo takto:

III. PŘEDMĚT DODATKU:

- 3.1 Původní odst. 1 článku IV Doba plnění, Provoz odpadní voda Zlín, bod 2) se doplňuje textem, který zní:

„Provoz odpadní voda Zlín:

2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská– zkapacitnění kanalizace vícepráce 30.4.2020“

- 3.2 Původní odst. 1 článku V. Cena díla, Rozpis cena díla, Provoz odpadní voda Zlín, bod 2) se mění následovně:

Původní text

„Provoz odpadní voda Zlín:

2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská– zkapacitnění kanalizace DUR + JP (14 000 + 26 000) 40 000,- Kč

se nahrazuje textem

„Provoz odpadní voda Zlín:

2) Val. Klobouky, Cyrilometodějská– zkapacitnění kanalizace DUR + JP (14 000 + 26 000) 49 750,- Kč

(tj. navýšení ceny prací o projektové práce ve výši 9.000,- Kč, o nové tisky dokumentace ve výši 750,- Kč bez DPH).

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Příslušná DPH bude účtována dle právních předpisů, platných a účinných v době fakturace.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
4. Účastníci dodatku prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

31-12-2019

Ve Zlíně dne

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Ve Zlíně dne 1.9.-12.-2019

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva

