

Dohoda
o likvidaci havárie na stavbě „Sportovní hala Svojsíkova“

kterou uzavírají tyto smluvní strany:

Město Český Těšín

Sídlo: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Zastoupeno: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:, vedoucím odboru investičního

IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel nebo účastník dohody)

a

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1
ve věcech technických:

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

(dále jen zhotovitel nebo účastník dohody)

I.

Město Český Těšín uzavřelo jako objednatel s obchodní společností Metrostav a.s. jako zhotovitelem dne 03.10.2016 smlouvu o dílo (dále smlouva o dílo), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „Sportovní hala Svojsíkova“ (dále též stavba nebo dílo).

V průběhu realizace díla dle výše uvedené smlouvy došlo na staveništi ke vzniku situace, kdy v důsledku stavebních činností zhotovitele došlo k průniku stavebních hmot do podpovrchového kanalizačního systému objednatele, kteréžto zneprůchodnily kanalizační systém. S ohledem na charakter této situace, jakož i s přihlédnutím k blížícím se významným srážkám s vyššími srážkovými úhrny, nesnese její řešení odkladu. Objednatel a zhotovitel současně konstatují, že nově vzniklá situace představuje současně i překážku pro řádné pokračování v pracích na díle „Sportovní hala Svojsíkova.“

II.

V důsledku vlivu této překážky na celkovou lhůtu pro provedení díla a s přihlédnutím ke skutečnosti, že z doposud provedených šetření nebyly zjištěny relevantní skutečnosti umožňující vyvodit zcela jednoznačný závěr o odpovědnosti konkrétního subjektu za průnik stavebních hmot do podpovrchového kanalizačního systému objednatele, avšak šetření směřující k určení subjektu odpovědného za vzniklou situaci nadále pokračuje, dohodli se objednatel se zhotovitelem na prozatímním řešení situace takto:

1. Zhotovitel zajistí odstranění vzniklé situace spočívající v průniku stavebních hmot do podpovrchového kanalizačního systému objednatele v rámci svých činností směřujících k provedení díla jako celku. Objednatel a zhotovitel současně shodně prohlašují a činí nesporným, že veškeré stavební činnosti směřující k sanaci vzniklé situace nejsou vícepracemi ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016 s označením „Sportovní hala Svojsíkova.“
2. Částku, která se rovná faktickým nákladům na odstranění havárie, které byly vyčísleny částkou 483 910,91Kč (bez DPH) uhradí objednatel zhotoviteli.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že k průniku stavebních hmot do podpovrchového kanalizačního systému objednatele došlo v důsledku stavebních činností zhotovitele, uplatní zhotovitel požadavek na pojistné plnění u svého pojistitele z titulu pojištění odpovědnosti za škodu dle uzavřené pojistné smlouvy. V případě plnění z pojistné smlouvy činí obě strany nesporným, že částka pojistného plnění bude vyplacena objednateli jako náhrada za plnění částky poskytnuté objednatelem ke krytí nákladů na odstranění havárie.

III.

Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že uzavřením této dohody není vyřešena otázka odpovědnosti za vznik situace spočívající v průniku stavebních hmot do podpovrchového kanalizačního systému a účelem této dohody není vzdání se práv jedné či druhé strany či prominutí jakýchkoliv vzájemných pohledávek účastníků smlouvy.

IV.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

V Českém Těšíně dne 20.12.2019

V Praze dne 11.12.2019

Za město Český Těšín

Mgr. Gabriela Hřebačková

Za Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran