

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0875/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36747: Halenkovice

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 12. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0875/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy. Důvodem je neúměrně zdlouhavé řešení závazného koordinovaného stanoviska a následné prodloužení při zahájení řízení pro získání společného povolení. Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska byla na MěÚ Otrokovice podána 08. 07. 2019, stanovisko bylo vydáno po mnoha urgencích až 08. 10. 2019. Žádost o zahájení řízení pro získání společného povolení byla podána 15. 10. 2019, řízení bylo zahájeno dne 15. 11. 2019, ale oznámení bylo doručeno prostřednictvím datové schránky až 02. 12. 2019. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2.**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 28. 02. 2020.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3.**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 28. 02. 2020.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 16. 12. 2019

V Břeclavi, dne: 17. 12. 2019

.....

.....