

**DODATEK Č. 1 č. j.: KRPL-119477-24/ ČJ-2015-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-119477-21/ČJ-2015-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.:

[REDACTED]

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

[REDACTED]

Fax:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

zastoupený: Helena Kvapilová

se sídlem: Norská 568/11, Liberec

IČ: 028 62 492

DIČ: CZ028 62 492

bankovní spojení: ČSOB, pobočka 1.máje 79/18, Liberec

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

Fax:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
34018

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP-L - Jablonec nad Nisou, ulice 28. října
- výměna a repase výplní vnějších otvorů“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení dílčího termínu výroby výplní vnějších otvorů I. etapy, které je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení definitivního počtu okenních výplní k výrobě na straně objednatele.

Ostatní termíny plnění I. etapy se nemění.

III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto

text dle SoD:

Termín plnění I. etapy: od podpisu smlouvy o dílo do 30.06.2016

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů I. etapy

zahájení: od podpisu smlouvy o dílo

dokončení: do 02.05.2016

ostatní činnosti I. etapy:

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději 02.05.2016

dokončení: nejpozději do 30.06.2016

Administrativní dořešení I. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 01.08.2016

se nahrazuje textem

Termín plnění I. etapy: od podpisu smlouvy o dílo do 30.06.2016

z toho:

zaměření stávajících výplní vnějších otvorů, výroba výplní vnějších otvorů I. etapy

zahájení: od podpisu smlouvy o dílo

dokončení: do 16.05.2016

ostatní činnosti I. etapy:

zahájení: dle povětrnostních podmínek, nejpozději 02.05.2016

dokončení: nejpozději do 30.06.2016

Administrativní dořešení I. etapy díla (dořešení vlivu změn – víceprací a méněprací na předmět a cenu díla): do 01.08.2016

Ostatní ustanovení odstavce 4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 02.05.2016

objednatel:



Ing. Vladimír Liška
náměstek ředitele KŘP-L pro ekonomiku

Liberci dne: 02.05.2016

zhotovitel:



Helena Kvapilová
jednatel



s.r.o.

...kvalitní bydlení

Norská 568/11, 460 01 Liberec 11

IČ 02862492, DIČ CZ02862492

tel. ...