

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/001	Číslo ZBV: ZBV 24.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava ul. Polní, km 1,000 - 1,4		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Na základě projektové dokumentace PDPS a RDS byl při realizaci SO 102 proveden odkop na pláň. Po provedení odtěžení byly na pláni naměřeny nevyhovující hodnoty únosnosti. Na základě nich byla vyhodnocena geotechnikem zhotovitele a potvrzena geotechnikem objednatele nutnost provedení sanačního opatření spočívajícího ve výměně nevhodného materiálu v aktivní zóně. Pro zabránění promíchání jílovité, jemnozrné zeminy v úrovni paraplaně s nově provedenou aktivní zónou z vyhovujícího materiálu byla sanační opatření doplněna na základě požadavku geotechnika o separační geotextilii. Na části výkopových prací se oproti předpokladu nenacházela zemina a kamení, ale stavební suť s jejíž uložení a zpoplatnění na skládce zadávací dokumentace nepočítala. Toto množství bylo geodeticky zaměřeno a odsouhlaseno ve stavebním deníku. Tato změna byla zařazena do Skupiny 3, rozpis dotčených položek je uveden v příloze č. 4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-72 280,00	1 179 903,00	1 107 623,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré: