

Změnový list

| | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 488.2/001 | Číslo ZBV: ZBV 25.3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava TZZ Prosenice - Přerov a Prosenice - Dluhonice, izolované styky | | | |
| Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | | | |
| Příloha změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | | Paré č. | Příjemce |
| | | 1 | Správce stavby |
| | | 2,3 | Zhotovitel |
| | | 4 | Autorský dozor |
| | | 5 | Stavební dozor stavebníka |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | |
| Popis Změny: Zpoždění stavby SŽDC a nutná koordinace kolejových výluk s výlukami zabezpečovacího zařízení neumožnila kompletní montáž a demontáž izolovaných styků v jedné etapě, tak jak navrhovala zadávací dokumentace, ale došlo k rozčlenění do více etap. Toto řešení je v souladu s podmínkami stavebního povolení zkoordinováno a odsouhlaseno SŽDC. Tato změna na stavebním objektu byla zařazena do Skupiny 3. | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
| 0,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 27-12-2019 | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 30-12-2019 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) | jméno | datum 30-12-2019 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 20-12-2019 | podpis |
| | | | Číslo paré: |