

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.	2
-------	---

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D041. Terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

<b>Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis</b>	
Technický dozor investora: <b>Ing. Jana Kohlová</b> Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum: .....	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: <b>Botanický ústav AV ČR, v.v.i.</b> Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum: .....	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: <b>Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH</b>	
Datum: .....	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: <b>VYKRUT zahradní služby a.s.</b> Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum: .....	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>	
<b>Popis změny: D041. Terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů</b>	
Předmětem víceprací je změna povrchu cesty z původní břidlicových odseků na mlatový povrch vč. souvisejících prací - odkopávky, naložení a odvoz zeminy, doplnění kameniva. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	
Na základě změny využití prostoru v blízkosti zámecké věže bude původně kamenná dlažba z části nahrazena mlatovým povrchem. Z nového dispozičního řešení vyplývá realizace nových mlatových povrchů. Změna povrchů pod baštou je součástí projednané změny č.1 a zápisu z kontrolního dne 6.5.2016.	
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>	
Změna využití prostoru v blízkosti zámecké věže.	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
Jedná se o změnu rozsahu prací v rámci stavebního objektu D0403. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	148 741,90 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
<b>Vyjádření TDI :</b>	
TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
<b>Vyjádření AD :</b>	
AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut	
Datum: .....	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa	
Datum: .....	