

Památková obnova Podzámeckého alpina
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.	14
-------	----

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis	
Technický dozor investora: Ing. Jana Kohlová Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum:	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum:	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH	
Datum:	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum:	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka	
<p>Předmětem vícepráce je rozšíření prací při opravě zdi - došlo k opravě poškozených chybějících desek a opravě navazujících částí zdí. Z tohoto důvodu byly rozšířeny práce spojené s odkopávkou stávajícího terénu, naložení a přemístění výkopku po provedených odkopávkách, bylo provedeno rozebrání poškozených částí zdi, zhotoveny nové kamenné zdi a instalace "hlavy" kamenných desek. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.</p>	
<p>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Po odstranění vegetace bylo zjištěno, že hlava suché zdi se rozpadá a je značně navětralá a hrozí uvolnění jednotlivých kamenů. Byla navržena její oprava a napojení na novou zeď u Podzámeckého rybníka.</p>	
<p>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Hlava zdi byla skrytá pod hustou vegetací a nebylo možné se k ní dostat. Bylo nutné vizuálně sjednotit starou a novou zeď.</p>	
<p>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D036. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.</p>	
Návrh ohodnocení změny	131 886,56 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI :	
TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Vyjádření AD :	
AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut	
Datum:	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa	
Datum:	