

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ev. č. smlouvy objednatele: | 65/2019/VAL |
| Ev. č. smlouvy zhotovitele: |             |

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### 1. Objednatel

**Městská část Praha-Slivenec**

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Telefon: (+420)251 818 044

Email: [slivenec@praha-slivenec.cz](mailto:slivenec@praha-slivenec.cz)

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.:(+420) 251 68 22 34,  
email: [starosta@praha-slivenec.cz](mailto:starosta@praha-slivenec.cz)

a

### 2. Zhotovitel

**TIRAST s.r.o.**

nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČ: 02072530

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 260808487/0300

Telefon: (+420) 736 489 922

Email: [j.jakubuv@tirast.cz](mailto:j.jakubuv@tirast.cz)

Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti,  
email: [j.jakubuv@tirast.cz](mailto:j.jakubuv@tirast.cz)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1.  
Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu plnění díla a posun termínu realizace díla. Vše bez dopadu na cenu díla.

2.  
Změny závazku

2.1

Objednatel po projednání s projektantem (Dominik Plhoň) a zhotovitelem rozhodl o změně povrchu cesty Sliveneč – Řeporyje, délka 0,76006 km. Z původně plánovaného povrchu „krycí zatravnovací vrstva“ bude povrch cesty kryt Kamenivem fr. 0/63 tl. 30cm, mechanicky zhutněné po vrstvách. Současně dojde k navýšení vrstvy kameniva o cca 12cm fr. 0-32 vč. zakalení (bylo konzultováno s geotechnickou laboratoří), čímž dojde k výraznému zvýšení únosných parametrů komunikace (odhad je 20 MPa). Dále nebudou prováděny u této cesty položky v části parkové úpravy (stromy, keře). Veškeré práce jsou prováděny bez dopadu na celkovou cenu díla.

2.2

Vzhledem ke změnám závazku a k jejich projednávání a schvalování se termín realizace díla prodlužuje na 20.1.2020. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.

3.  
Závěrečná ustanovení

3.1

Tento dodatek je vyhotoven v **4 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.**

3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 příloh.

V Praze dne.....14.12.2019.....

V Praze dne.....19-12-2019.....



Objednatel  
RNDr. Jana Plamínková, starostka



Zhotovitel  
Ing. Jan Jakubův, jednatel společnosti



**TIRAST<sup>®</sup> s.r.o.**  
nám. Jířho z Lobkovic 2277/7  
130 00 Praha 3 - Vinohrady  
IČ 02072530 DIČ CZ02072530