



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Změnový list č. 2 ze dne 8. 1. 2020

### projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce azylového domu pro muže
Číslo smluvního vztahu:	126/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem <del>bez dopadu</del> na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ve smlouvě o dílo č. 126/2/2016 čl. IV. odst 4.1 d) je cena za provádění autorského dozoru stanovena v rozsahu 10 hodin za cenu 4 000,- Kč bez DPH.</li> <li>2. SoD bod 5.2: Právo fakturovat cenu za autorský dozor vznikne zhotoviteli dnem následujícím po oznámení objednatele, že autorský dozor podle této smlouvy je ukončen. Cena za autorský dozor bude vyúčtována dle soupisu skutečného počtu hodin a provedených prací při autorském dozoru potvrzeného objednatelem po skončení plnění, který musí být přílohou faktury.</li> </ol>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provádění autorského dozoru bude navýšeno o počet hodin potřebných pro zpracování projektové dokumentace k doplnění části PD 05 Vytápění, která bude řešit výměnu potrubních rozvodů vytápění. To je o 55 hodin. A dále o pravděpodobný nárůst hodin potřebných na řešení změn v PD po zjištění skutečného stavu stávajících konstrukcí stavby - předpoklad 50 hodin. Hodinová sazba 400,00 Kč bez DPH, která je stanovena v SoD, se nemění.</li> <li>2. SoD v bodě 5.2: Autorský dozor může být fakturován měsíčně. Cena za autorský dozor bude vyúčtována dle soupisu skutečného počtu hodin a provedených prací při autorském dozoru potvrzeného objednatelem po skončení plnění, který musí být přílohou faktury.</li> </ol>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Po odhalení stávajících rozvodů vytápění při realizaci stavby, které jsou vedené pod omítkou a v betonové podlaze objektu, bylo teprve možné zjistit jeho současný stav. Stávající potrubí je na povrchu zkorodované, nedá se předpokládat jeho dlouhá životnost. Proto bylo rozhodnuto provést jeho výměnu na základě dodatku PD - části 05 Vytápění. Předpokládá se, že po zjištění skutečného stavu stávajících konstrukcí stavby bude nutné více konzultací s autorským dozorem, než je stanoveno v SoD.</li> <li>2. V rámci plnění AD se předpokládá i možnost zpracování více dodatků k PD, které je nutné provést po zjištění skutečného stavu po odkrytí stávajících konstrukcí.</li> </ol>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano

Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	480 370,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	50 820,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>531 190,00 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Po dobu realizace stavby
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] AD

Datum: 9. 1. 2020

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 8. 1. 2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Mgr. Oldřich Vojíš, statutární ředitel

Datum: 9. 1. 2020

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted] ve

Datum: 13. 1. 2020

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka OI

Datum: 10. 1. 2020

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:

