

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě č. SML/1323/17**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**  
na stavbu  
**„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOSTY -1, -3“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXX)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ242767377

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Účel dodatku**

Dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínu plnění dílčí části závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínu plnění dílčí části závazku inženýrské činnosti
- změny splatnosti faktur

Důvodem změny termínu splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy je pomalý legislativní postup ze strany Městského úřadu Vsetín při vydání závazných koordinovaných stanovisek, která jsou nutná doložit k žádostem o vydání stavebního povolení (most 4879-1) a společného povolení (most 4879-3). Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska na most 4879-1 byla příkazníkem podána dne 6. 5. 2019, závazné koordinované stanovisko bylo vydáno až

4. 9. 2019. Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska na most 4879-3 byla příkazníkem podána dne 11. 6. 2019, závazné koordinované stanovisko bylo vydáno až 8. 11. 2019.

Z výše popsaných důvodů není možné, aby byly ze strany zhotovitele – příkazníka splněny termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny splnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. d), f) a bod 2., písm. b), c)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

##### **1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu mostu ev. č. 4879-1, plánu BOZP **do 31. 12. 2019**
- f) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu mostu ev. č. 4879-3, plánu BOZP **do 31. 12. 2019**

##### **2. Termíny plnění inženýrské činnosti:**

- b) zajištění stavebního povolení s NPM mostu ev. č. 4879-1 **do 31. 12. 2019**
- c) zajištění společného povolení s NPM mostu ev. č. 4879-3 **do 31. 12. 2019**

#### **2. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 7.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 7. Splatnost daňových dokladů bude 60 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek č. 5 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
- 5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 13. 12. 2019

V Ostravě dne 15. 12. 2019

.....

.....