

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě č. SML/0068/18**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru  
na stavbu  
„SILNICE III/05742: VALAŠSKÁ POLANKA, MOST EV. Č. 05742-1“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ242767377

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**  
**Účel dodatku**

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu

- změny termínu plnění dílčí části závazku na zhotovení projektové dokumentace
- změny termínu plnění dílčí části závazku inženýrské činnosti
- změny splatnosti faktur

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy je pomalý legislativní postup ze strany Městského úřadu Vsetín při vydání závazného koordinovaného stanoviska, který je nutný doložit k žádosti o vydání stavebního povolení (most 05742-1). Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska byla příkazníkem podána dne 29. 4. 2019, závazné koordinované stanovisko bylo vydáno až 26. 8. 2019.

Z výše popsaných důvodů není možné, aby byly ze strany zhotovitele – příkazníka splněny termíny dílčích částí závazku ze SoD a termíny splnění dílčích částí závazku inženýrské činnosti.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. d), a bod 2., písm. b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

##### **1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, plánu BOZP **do 31. 12. 2019**

##### **2. Termíny plnění inženýrské činnosti:**

b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 31. 12. 2019**

#### **2. Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy, bod 7.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

7. Splatnost daňových dokladů bude 60 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 13. 12. 2019

V Ostravě dne 15. 12. 2019

.....

.....