

Dohoda o narovnání č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017

**"Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany,
rekonstrukce silnice"**

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen "zhotovitel"

takto:

Stránka 1 z 4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek I. **Předmět narovnání**

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017, kterou smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017. Dále obě strany uzavřely dne 17. 7. 2018 Dohodu o narovnání, dne 6. 8. 2018 dodatek č. 1, dne 24. 10. 2018 dodatek č. 2, dne 19. 2. 2019 dodatek č. 3 a dne 17. 9. 2019 dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“.
2. Termín pro předání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) je podle dodatku č. 4 ke smlouvě stanoven do **31. 12. 2019**. Dne **6. 1. 2020**, tedy již po uplynutí daného termínu, zhotovitel zaslal objednateli „*Žádost o změnu podmínek Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti ze dne 24. 7. 2017*“ na akci „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“, ve které oznamuje, že v rámci inženýrské činnosti pro zajištění vydání územního rozhodnutí se doposud nepodařilo v dohodnutém termínu získat pravomocné územní rozhodnutí, ačkoli žádost o územní rozhodnutí byla podána dne 27. 6. 2019.
3. Důvodem pro nezískání pravomocného územního rozhodnutí jsou vznesené námitky Obce Křižany a 2 dotčených vlastníků v rámci probíhajícího územního řízení. Dne 16. 10. 2019 proběhlo jednání s dotčenými vlastníky a na základě oboustranné dohody byly následně provedeny úpravy a změny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tím byly námitky vyřešeny. Podrobný popis námitek a jejich vyřešení je přílohou této dohody o narovnání. Komentáře k výše uvedeným námitkám byly na stavební úřad v Chrastavě doplněny dne 30. 10. 2019. Zhotovitel předpokládal, že příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí v právní moci do cca 2 měsíců, tedy do konce roku 2019. Tento předpoklad se však nepotvrdil, neboť stavební úřad v Chrastavě vydal dne 25. 11. 2019 „Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí“, které musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Termín pravomocného územního rozhodnutí se tedy prodlužuje cca o dva měsíce, předpoklad do konce února 2020.
4. Vzhledem k tomu, že termín pro předání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) již uplynul a podle článku X. odst. 4 smlouvy má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení, a vzhledem k dalším výše uvedeným skutečnostem, mezi smluvními stranami vznikl spor o to, zda má být zhotoviteli po nesplnění smlouvou stanoveného termínu (nepředání pravomocného územního rozhodnutí v daném termínu) tento termín prodloužen podle jeho požadavku, a pokud ano, pak v jaké výši je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli.



5. Objednatel po vyhodnocení zhotovitelem předložených skutečností dospěl k závěru, že změnu oproti původnímu zadání nemohl objednatel ani zhotovitel s péčí řádného hospodáře předvídat. Smluvní strany se z těchto důvodů shodly, že termín pro předání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) podle požadavku zhotovitel prodloužen být má. Dále objednatel konstatuje, že není možno tyto úkony oddělit technicky ani ekonomicky od původního zadání.

Článek II.

Narovnání

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohody na níže uvedeném narovnání.
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany shodly na stanovení náhradního termínu pro předání pravomocného územního rozhodnutí, a to nejpozději do 31. 3. 2020. Článek IV. odst. 1 odrážka 4. smlouvy ve znění dle jejího dodatku č. 4:

"obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 890 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2019"

se proto ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu): nejpozději do 981 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 3. 2020."

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu podle článku X. odst. 4 smlouvy ve výši 0,5 % z ceny za příslušnou část plnění ("4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby") včetně DPH za každý započatý den prodlení od 1. 1. 2020 do účinnosti této dohody o narovnání.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato

Stránka 3 z 4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna zhotovitelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 109/20/RK ze dne 14. 1. 2020.
6. Součástí dohody o narovnání je příloha č. 1 - Změnový list č. 5.

V Liberci dne 14. 1. 2020

V Hradci Králové dne 14. 1. 2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5	
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum:	6. 1. 2020
Název akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice			
Způsob odeslání / předání datum: 21. 8. 2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění	
Původní řešení dle smlouvy o dílo: Dle Dohody o narovnání uzavřené dne 17. 7. 2018 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/711/2017 uzavřené dne 24. 7. 2017, dohody o narovnání a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 17. 7. 2018, 6. 8. 2018, 24. 10. 2018, 19. 2. 2019 a 17. 9. 2019 je aktuální termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) nejpozději do 890 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 31. 12. 2019.			
Předmět změny: <u>Termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí</u> Původní termín: do 31. 12. 2019, tj. 890 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Nový termín: do 31. 3. 2020, tj. 981 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.			
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká posunu termínu pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí. Důvodem pro posun termínů jsou úpravy a změny v dokumentaci pro územní rozhodnutí, které bylo nutné provést s ohledem na požadavky dotčených vlastníků.			
Zdůvodnění: V rámci majetkoprávní přípravy bylo nutné provést tyto úpravy a změny v dokumentaci pro územní rozhodnutí: V rámci územního řízení bylo nutné se vypořádat s následujícími námitkami: <u>Námitka Obce Křižany, Mgr. Václav Honsejk, starosta obce, Křižany 340, 463 53 Křižany ze dne 7. 10. 2019</u> Námitka Obce Křižany byla na jednání dne 16. 10. 2019 Ing. Hanzlíkové (zástupce obce Křižany) vysvětlena a navržené řešení obhájeno tímto komentářem: <i>V rámci projektové dokumentace (dále jen „PD“) akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ je umístění sloupů v majetku obce Křižany, které jsou osazeny veřejným osvětlením (dále jen „VO“) a místním rozhlasem, vyřešeno SO 410.1 - Přeložka a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu - obec Křižany. Tento stavební objekt řeší nejen demontáž stávajícího VO a rozhlasu, ale i jejich opětovné osazení na přeložené sloupy silového vedení.</i> Zástupce požádal o zaslání PD, která toto řeší. Požadovaná část PD byla obci Křižany zaslána.			

Námítka MUDr. Libuše Prebslové ze dne 3. 10. 2019

Námítka MUDr. Libuše Prebslové byla po jednání dne 16. 10. 2019 a dalších schůzkách akceptována a v tomto smyslu byla doplněna a upravena projektová dokumentace ve stupni DÚR. Konkrétně se jednalo o tyto úpravy:

Bod 1., 2. a 4. týkající se požadavku na snížení trvalého záboru.

Trvalý zábor na parcele č. 153/1 v k. ú. Novina byl snížen ze 176m² na 91 m². Při osobním jednání dne 16. 10. 2019 bylo dále MUDr. Prebslové vysvětleno, že se nejedná o nový zábor, ale o tzv. starou zátěž – zábor pozemků, na kterých se již za současného stavu nachází silniční těleso. S tímto snížením trvalého záboru a vysvětlením MUDr. Prebslová souhlasí a tuto námitku lze považovat za vyřešenou.

Bod 3. k řešení sjezdu.

K námitce týkající se sjezdu na parcele č. 762 v k. ú. Novina bylo při ústním jednání dne 16. 10. 2019 dohodnuto, že stávající sjezd v km 9.618 bude rozšířen cca o 4,5 m směrem na parcelu č.153/1 v k. ú. Novina ve vlastnictví MUDr. Prebslové. Rozšíření sjezdu bude řešeno cca 2 m od okraje vozovky. Pokud toto bude zaneseno do PD, považuje tuto námitku MUDr. Prebslová za vyřešenou.

Body 5. a 6. nejsou směřovány na zpracovatele PD, ale předpokládáme, že jsou rovněž vyřešeny.

Námítka Jindřicha Horáka, Lesní 6b, 466 06 Jablonec nad Nisou ze dne 7. 10. 2019

K námitkám Jindřicha Horáka bylo po osobní schůzce dne 16. 10. 2019 zasláno na příslušný stavební úřad a p. Horákovi toto stanovisko projektanta:

K první části námitky p. Horáka, že zpracovatel PD akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ návrh s vlastníky dotčených nemovitostí „vůbec neprojednal“ uvádíme, že předmětná akce byla projednávána na několika jednáních, jak za osobní účasti p. Horáka, tak za účasti jeho projektanta Ing. arch. Ladislava Davida. Jako přílohy byly doloženy záznamy z jednání a mailová korespondence s p. Horákem.

K druhé části námitky p. Horáka, v níž uvádí, že PD akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ nezohledňuje jeho a obecní uvažované investiční záměry, jsme příslušný stavební úřad informovali, že na jednání dne 16. 10. 2019 za přítomnosti Ing. Hanzlikové (zástupce obce Křižany), Jindřicha Horáka a Dopravně inženýrské kanceláře, s. r. o. (projektant předmětné akce) bylo k námitkám p. Horáka konstatováno následující:

1. Koordinace přeložky stávajícího vrchního silového vedení

V rámci akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ je stávající vrchní silové vedení přeloženo za upravovaný silniční příkop. Tuto přeložku na základě podkladů Dopravně inženýrské kanceláře, s. r. o. (projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“) řeší ve vlastní režii ČEZ Distribuce a. s. (p. Petr Holan, tel. 725687195). Pro investiční záměr p. Horáka úpravu silového vedení řeší firma BIMONT s. r. o. Dotazem u zpracovatele přeložky Ing. Cmírala nám bylo sděleno, že projekt přeložky pro investiční záměr p. Horáka není doposud zpracován, neboť nebyly dodány požadované podklady.

Projektant navrhuje případnou koordinaci řešit v dalším stupni PD „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“.

2. Koordinace odvodnění

Bylo dohodnuto, že do PD „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ budou doplněny chráničky pro budoucí křížení kanalizace se Silnicí II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany. Podklady pro polohové a výškové umístění chrániček předá p. Horák. Doposud nebylo předáno. Projektant navrhuje toto doplnit do dalšího stupně PD „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“.

3. Koordinace sjezdů k uvažovaným RD

Projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ slíbil p. Horákovi, že na základě

předaných podkladů posoudí, zda tyto uvažované sjezdy nejsou v kolizi s připravovanou akcí „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“. Projektant tyto podklady zatím neobdržel, ale konstatuje, že pokud sjezdy budou navrženy v souladu s příslušnými normami a doplněny odpovídajícími podélnými propustky, jsou z pohledu rekonstrukce silnice akceptovatelné.

4. Koordinace chodníků

Projektantovi „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ byl zaslán pracovní výkres PD – „Chodník při silnici II/592, Křižany“ k územnímu řízení, který řeší jednostranný chodník podél silnice II/592 a propojuje obě části obce Křižany. Tento chodník bezprostředně navazuje na vozovku silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany. Dokumentace chodníku doposud není dokončena a dle informace projektanta může současný návrh ještě doznat úprav. Pokud tento záměr chodníku bude doplněn odvodněním, konstatuje projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“, že projekt chodníku nebude v kolizi s akcí „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“.

Výše uvedené komentáře byly na stavební úřad v Chrastavě doplněny dne 30.10.2019. Předpokládali jsme, že příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí v právní moci do cca 2 měsíců, tedy do konce roku 2019. Tento předpoklad se však nepotvrdil neboť stavební úřad dne 25.11.2019 vydal „Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí“, které musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Termín pravomocného územního rozhodnutí se tedy prodlužuje cca o dva měsíce, předpoklad do konce února 2020.

Stanovení nových termínů zohledňuje časově komplikované jednání s dotčenými vlastníky, jejichž požadavky měly dopad jak na technické řešení v dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak i na časový průběh vlastního územního řízení.

Počet připojených listů specifikací: 0	
Důvod vícepráce / méněpráce:	
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	
.....	
Stanovisko projektanta stavby:	
.....	
Příloha:	

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 5</i>
Zhotovitel:	<i>Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.</i>	
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Miloš Burianec</i>	
Datum:	<i>6. 1. 2020</i>	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu: Předmět změny: Termíny pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), předání finální verze jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby a dále obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Popis a zdůvodnění změny: V rámci územního řízení bylo nutné se vypořádat s následujícími námitkami: <u><i>Námitka Obce Křižany, Mgr. Václav Honsejk, starosta obce, Křižany 340, 463 53 Křižany ze dne 7. 10. 2019</i></u> Námitka Obce Křižany byla na jednání dne 16. 10. 2019 Ing. Hanzlíkové (zástupce obce Křižany) vysvětlena a navržené řešení obhájeno tímto komentářem: <i>V rámci projektové dokumentace (dále jen „PD“) akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ je umístění sloupů v majetku obce Křižany, které jsou osazeny veřejným osvětlením (dále jen „VO“) a místním rozhlasem, vyřešeno SO 410.1 - Přeložka a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu - obec Křižany. Tento stavební objekt řeší nejen demontáž stávajícího VO a rozhlasu, ale i jejich opětovné osazení na přeložené sloupy silového vedení (viz Souhrnná technická zpráva – strana 28).</i> <i>Zástupce požádal o zaslání PD, která toto řeší. Požadovaná část PD byla obci Křižany zaslána.</i> <u><i>Námitka MUDr. Libuše Prebslové ze dne 3. 10. 2019</i></u> Námitka MUDr. Libuše Prebslové byla po jednání dne 16. 10. 2019 a dalších schůzkách akceptována a v tomto smyslu byla doplněna a upravena projektová dokumentace ve stupni DÚR. Konkrétně se jednalo o tyto úpravy: <i>Bod 1., 2. a 4. týkající se požadavku na snížení trvalého záboru.</i> <i>Trvalý zábor na parcele č. 153/1 v k. ú. Novina byl snížen ze 176m² na 91 m². Při osobním jednání dne 16. 10. 2019 bylo dále MUDr. Prebslové vysvětleno, že se nejedná o nový zábor, ale o tzv. starou zátěž – zábor pozemků, na kterých se již za současného stavu nachází silniční těleso. S tímto snížením trvalého záboru a vysvětlením MUDr. Prebslová souhlasí a tuto námitku lze považovat za vyřešenou.</i> <i>Bod 3. k řešení sjezdu.</i> <i>K námitce týkající se sjezdu na parcele č. 762 v k. ú. Novina bylo při ústním jednání dne 16. 10. 2019 dohodnuto, že stávající sjezd v km 9.618 bude rozšířen cca o 4,5 m směrem na parcelu č.153/1 v k. ú. Novina ve vlastnictví MUDr. Prebslové. Rozšíření sjezdu bude řešeno cca 2 m od okraje vozovky. Pokud toto bude zaneseno do PD, považuje tuto námitku MUDr. Prebslová za vyřešenou.</i> <i>Body 5. a 6. nejsou směřovány na zpracovatele PD, ale předpokládáme, že jsou rovněž vyřešeny.</i>		

K námítkám Jindřicha Horáka bylo po osobní schůzce dne 16. 10. 2019 zasláno na příslušný stavební úřad a p. Horákovi toto stanovisko projektanta:

K první části námítky p. Horáka, že zpracovatel PD akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ návrh s vlastníky dotčených nemovitostí „vůbec neprojednal“ uvádíme, že předmětná akce byla projednávána na několika jednáních, jak za osobní účasti p. Horáka, tak za účasti jeho projektanta Ing. arch. Ladislava Davida. Jako přílohy byly doloženy záznamy z jednání a mailová korespondence s p. Horákem.

K druhé části námítky p. Horáka, v níž uvádí, že PD akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ nezohledňuje jeho a obecní uvažované investiční záměry, jsme příslušný stavební úřad informovali, že na jednání dne 16. 10. 2019 za přítomnosti Ing. Hanzlíkové (zástupce obce Křižany), Jindřicha Horáka a Dopravně inženýrské kanceláře, s. r. o. (projektant předmětné akce) bylo k námítkám p. Horáka konstatováno následující:

1. Koordinace přeložky stávajícího vrchního silového vedení

V rámci akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ je stávající vrchní silové vedení přeloženo za upravovaný silniční příkop. Tuto přeložku na základě podkladů Dopravně inženýrské kanceláře, s. r. o. (projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“) řeší ve vlastní režii ČEZ Distribuce a. s. (p. Petr Holan, tel. 725687195). Pro investiční záměr p. Horáka úpravu silového vedení řeší firma BIMONT s. r. o. Dotazem u zpracovatele přeložky Ing. Cmírala nám bylo sděleno, že projekt přeložky pro investiční záměr p. Horáka není doposud zpracován, neboť nebyly dodány požadované podklady.

Projektant navrhuje případnou koordinaci řešit v dalším stupni PD „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“.

2. Koordinace odvodnění

Bylo dohodnuto, že do PD „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ budou doplněny chráničky pro budoucí křížení kanalizace se Silnicí II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany. Podklady pro polohové a výškové umístění chrániček předá p. Horák. Doposud nebylo předáno. Projektant navrhuje toto doplnit do dalšího stupně PD „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“.

3. Koordinace sjezdů k uvažovaným RD

Projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ slíbil p. Horákovi, že na základě předaných podkladů posoudí, zda tyto uvažované sjezdy nejsou v kolizi s připravovanou akcí „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“. Projektant tyto podklady zatím neobdržel, ale konstatuje, že pokud sjezdy budou navrženy v souladu s příslušnými normami a doplněny odpovídajícími podélnými propustky, jsou z pohledu rekonstrukce silnice akceptovatelné.

4. Koordinace chodníků

Projektantovi „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ byl zaslán pracovní výkres PD – „Chodník při silnici II/592, Křižany“ k územnímu řízení, který řeší jednostranný chodník podél silnice II/592 a propojuje obě části obce Křižany. Tento chodník bezprostředně navazuje na vozovku silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany. Dokumentace chodníku doposud není dokončena a dle informace projektanta může současný návrh ještě doznat úprav. Pokud tento záměr chodníku bude doplněn odvodněním, konstatuje projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“, že projekt chodníku nebude v kolizi s akcí „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“.

Výše uvedené komentáře byly na stavební úřad v Chrastavě doplněny dne 30. 10. 2019. Předpokládali jsme, že příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí v právní moci do cca 2 měsíců, tedy do konce roku 2019. Tento předpoklad se však nepotvrdil neboť stavební úřad dne 25. 11. 2019 vydal „Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí“, které musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Termín pravomocného územního rozhodnutí se tedy prodlužuje

cca o dva měsíce, předpoklad do konce února 2020.

Stanovení nových termínů zohledňuje časově komplikované jednání s dotčenými vlastníky, jejichž požadavky měly dopad jak na technické řešení v dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak i na časový průběh vlastního územního řízení.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,- Kč

Nově sjednaný termín pro obstarání
pravomocného územního rozhodnutí:

31. 3. 2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: 6. 1. 2020

Ověřil:

Schválil: