

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Prodloužení pilot		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - při vrtání pilot bylo zjištěno, že únosné podloží, do kterého se mají piloty opřít, se v místech některých pilot nachází ve větší hloubce, než předpokládá PD. Po konzultaci se statikem jsou všechny piloty vrtány na délku potřebnou k dosažení únosného podloží. Výkaz výměr je upraven podle skutečně provedených délek pilot.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	57 803,43	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	57 803,43	
	Výše DPH sazba:	21%	12 138,72
	náklady na změnu vč. DPH	69 942,15	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Zabezpečovací zařízení výtahu		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - po upřesnění způsobu provozování výtahu uživatelem, vyplynula potřeba rozšířit dílo o systém zabezpečující obsluhu výtahu pouze určenými osobami s možností přechodu na užívání bez omezení.</p> <p>Ceny položek nebyly zahrnuty v původním zadávacím řízení a cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	22 150,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	22 150,00	
	Výše DPH sazba:	21%	4 651,50
	náklady na změnu vč. DPH	26 801,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Datové zásuvky v učebnách		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - od doby vypracování PD došlo ze strany uživatele ke změnám dispozic některých místností a jejich vnitřního vybavení. Došlo k potřebě rozšířit počítačovou síť i do místností, které nebyly původně počítačovou sítí vybaveny. Rozmístění a počet datových zásuvek byl tedy upraven dle aktuálního stavu.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	141 433,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	141 433,20	
	Výše DPH sazba:	21%	29 700,97
	náklady na změnu vč. DPH	171 134,17	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Výmalba stěn po výměně SDK pohledu		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - z důvodu sjednocení povrchů po provedení drážek pro elektro rozvody, rozhodl investor o rozšíření díla o výmalbu prostor, ve kterých proběhla rekonstrukce stropních podhledů.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	17 860,50	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 860,50	
	Výše DPH sazba:	21%	3 750,71
	náklady na změnu vč. DPH	21 611,21	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 05**

Předmět díla:	<b>ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu</b>		
Objednatel:	<b>Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim</b>		
Zhotovitel:	<b>Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno</b>		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	<b>Záměna SDK podhledu m.č. S108</b>		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - v m.č. 108, která je součástí CHÚC, PD předpokládá uložení kabeláže přidané do podhledu do protipožárních SDK kastlů. Z důvodu nedostatku prostoru na vytvoření těchto kastlů, bylo po konzultaci s autorem PBŘ zvoleno řešení s náhradou stropních lamel podhledu konstrukcí klasického SDK podhledu s protipožární odolností.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	57 818,50	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-67 834,80	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-10 016,30	
	Výše DPH sazba:	21%	-2 103,42
	náklady na změnu vč. DPH	-12 119,72	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	WC imobilní		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - po osekání omítek v místnosti WC invalida byl zjištěn špatný stav stávajícího zdiva - příčky jsou tvořeny dutými cihlami, které při osekávání omítek praskají. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto o rozšíření přízdivek pro ukotvení zařizovacích předmětů. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 647,44
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 185,95
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 461,49
	Výše DPH sazba:	21%	2 406,91
	náklady na změnu vč. DPH		13 868,40
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 07**

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	SDK pohled zádveří		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - při pracích na elektro rozvodech v chodbě (místnost č. S 108) byla zvážena možnost současné výměny pohledu i v místnosti přilehlého zádveří. Investor proto rozhodl o rozšíření díla o výměnu pohledu i v této místnosti.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	55 237,70	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	55 237,70	
	Výše DPH sazba:	21%	11 599,92
	náklady na změnu vč. DPH	66 837,62	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 08**

Předmět díla:	<b>ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu</b>		
Objednatel:	<b>Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim</b>		
Zhotovitel:	<b>Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno</b>		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	<b>Výťahová šachta - vnitřní omítky</b>		
Popis změny:			
Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - výkaz výměr neobsahoval položky pro provedení vnitřních omítek výtahové šachty, které je nutné provést. Cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	55 143,69	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	55 143,69	
	Výše DPH sazba:	21%	11 580,17
	náklady na změnu vč. DPH	66 723,86	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		



Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Zazdění otvoru dveří WC imobilní		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - PD počítala s trvalým uzamčením dveří, které neměly být nadále využívány pro vstup, v místnosti 3. NP WC invalida. Vzhledem k poloze umyvadla a možnosti využití plochy stěny investor rozhodl o rozšíření díla o zazdění těchto dveří.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	7 339,18	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 339,18	
	Výše DPH sazba:	21%	1 541,23
	náklady na změnu vč. DPH	8 880,41	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim		
Název ZL:	Doplnění zásuvek 230V, výměna AI kabelů		
Popis změny:			
<p>Na základě SoD č. 2019/D/0112 ze dne 16.9.2019 čl. 5. předkládáme tento ZL na vícepráce - při pracích na elektroinstalacích ve třídách a kabinetech 3. NP bylo zjištěno, že provedením dle PD by došlo ke kombinacím různých materiálů kabelů v jednotlivých okruzích - staré rozvody jsou hliníkové. Dílo bude rozšířeno o výměnu částí starých obvodů tak, aby jednotlivé okruhy obsahující nové prvky byly provedeny z jednotného materiálu Cu. Po dohodě s provozovatelem byly doplněny zásuvky 230V dle jeho aktuálních potřeb.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, u položek, které v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly, je cena stanovena postupem dle čl. 5.3 SoD.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	26 001,05	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	26 001,05	
	Výše DPH sazba:	21%	5 460,22
	náklady na změnu vč. DPH	31 461,27	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:	11.12.2019	
	TDI:	11.12.2019	
	Objednatel:	11.12.2019	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		