

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele (CES): E639 – S – 4054/2019

s názvem

„Vyškov na Moravě SSZT – oprava“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tkáčem, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. **Zhotovitel:**

Beskom CZ s.r.o.

sídlo: U Svitavy 2, Brno 618 00

IČO: 29384273

DIČ: CZ29384273

zastoupen:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických :

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Beskom CZ, s.r.o. , U Svitavy 2, 618 00 Brno

2.1. na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*) druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2
Předmět dodatku

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu podpisu smlouvy a její účinnosti s návazným zahájením prací v pozdějším datu, než byl původní předpoklad, čímž došlo k posunutí termínu realizace do zimního období a není možno zajistit a dodržet správnou technologii prováděných prací.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2.** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30. 04. 2020.**

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639 – S – 4054/2019 beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 18.12.2019

V Brně dne 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Beskom CZ s.r.o.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 561515

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3761eab-3ab8-440d-93aa-01270cd5aa47

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.01.2020 12:44:00



b0c336a6-ff50-4956-a9ab-943b7b0c23a1