

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 014 200 16

evid. číslo registru VZ:

6404126

č. smlouvy zhotovitele:

„Rekostrukce skladovacích prostor TO Frýdlant“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: , ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949

DIČ: CZ25429949

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupená: , předseda představenstva

, člen představenstva

bankovní spojení: , č.účtu

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Rekonstrukce skladovacích prostor TO Frýdlant**“, číslo smlouvy objednatele: **S 640 014 200 16**, číslo smlouvy zhotovitele: (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Zpoždění zahájení stavby proti původnímu termínu z 2.2.2016 na 20.9.2016 z důvodu prodloužení lhůty vydání stavebního povolení. Důvodem byl požadavek ČD a.s. na uzavření smlouvy o věcném břemenu na uložení přeloženého datového kabelu ve správě ČD Telematika. Termín zahájení stavby byl posunut proti plánovanému harmonogramu. Dále na realizaci stavby měla značný vliv investiční stavba „Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava, která svoji činností těsně sousedí a mnohdy i zaujímá společný prostor. Tato stavba s ohledem na svoji rozsáhlost a důležitost má „přednost“ před naší stavbou a to převážně v přístupu na staveniště. Součástí této stavby je rovněž vybudování přípojného místa elektroinstalace (kabelová skříň KS 9), která bude zhotovena během měsíce května 2017. Z této kabelové skříně budou napájeny i oba objekty stavby Rekonstrukce skladovacích prostor TO Frýdlant“. Z výše uvedených důvodů se objednatel a zhotovitel dohodli na dokončení stavby v rozsahu Smlouvy o dílo do 31.5.2017.

II. Změny smlouvy

1) Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: po podpisu smlouvy o dílo

ukončení: do 31. 5. 2017

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne : 21.12. 2016

V Ústí nad Labem dne : 18.12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....

.....

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

STRABAG Rail a.s.
předseda představenstva

.....

STRABAG Rail a.s.
člen představenstva