

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 141 300 16

č. smlouvy zhotovitele: 16SM0078

evíd. číslo registru VZ: 6405096

„Pročištění příkopů v úseku Pardubice - Kolín“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.,**

Sídlo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000

IČ: 264 65 728,

DIČ: CZ26465728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
(vedoucí společník)

Název: **IM-stav Praha DS a.s.,**

Sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 017 32 625,

DIČ: CZ01732625

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164
(společník)

Smlouvou o společnosti ze dne 24. 8. 2016

Zastoupená na základě plné moci obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem – obchodní společností:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**
Sídlo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
IČ: 264 65 728
DIČ: CZ26465728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
Zastoupená:
Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:
- b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Pročištění příkopů v úseku Pardubice – Kolín**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 141 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 16SM0078 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

- a) Vlivem zhoršení klimatických podmínek v době realizace díla bylo nutné práce přerušit a bude možné je dokončit až s příchodem jarních měsíců, čímž se mění termín ukončení díla.
- b) Při realizaci díla byl zjištěn větší objem naplavenin ve zpevněných příkopech, vlivem důkladnějšího očištění stěn příkopových tvárnic a převisu naplavenin nad příkopovými tvárnicemi. Současně plánovaný objem čištění příkopů nezpevněných bude realizován ve zpevněných příkopech. Objem splavenin v lapačích se ukázal v průběhu realizace nižší než plánovaný.
- c) Vlivem navýšení objemu odstraněných naplavenin byla vyvolána potřeba navýšení počtu měrných jednotek u přepravy výzisku na místo uložení.
- d) Vyzískaný materiál bude důsledněji tříděn a na skládku bude uložena pouze suť a odpad nevhodný pro rozprostření na pozemcích objednatele, čímž dojde ke snížení poplatku za uložení na oficiální skládku.
- e) Plánovaný výřez křovin u porostu hustého, ve sklonu terénu do 1:2 byl přehodnocen a byla upřesněna požadovaná výměra.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných víceprací a méněprací celkově snížila o částku ve výši **11,- Kč** (slovy: jedenáctkorunčeských).

Celková cena díla bez DPH tak nově činí **2 727 864,00 Kč**
(slovy: dvamilionysedmsetdvacetsedmtisícossmdesátčtyřikorunčeských).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 26. 8. 2016 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravují následující položky:

- položka č. 3 - 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný – navýšení počtu měrných jednotek o 772 m³
- položka č. 4 - 5914015020 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný - snížení počtu měrných jednotek 200 m³
- položka č. 6 - 9902100100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km - navýšení počtu měrných o 298 t
- položka č. 8 - 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku - snížení počtu měrných jednotek o 280 t
- položka č. 9 - 5914015060 Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin - snížení počtu měrných jednotek o 15 m³
- položka č. 10 - 5904020110 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 - snížení počtu měrných jednotek o 470 m²

2) **Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, odstavec 4.1**, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: dnem podpisu Smlouvy o dílo

ukončení: do 30. 4. 2017

3) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH **2 727 864,00 Kč**

slovy: dvamilionysedmsetdvacetsedmtisícossmssetšedesátčtyřikorunčeských.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne 14. 12. 2016

V Praze dne 12. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
IM-stav Praha s.r.o.