

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 04. 05. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa“ - objekt Malá Strana, Zábřeh na Moravě

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27972

Se sídlem: Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 26834995

DIČ: CZ26834995

Zastoupená: Ing. Arch. Davidem Bendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/01173/OI/DSM ze dne 04. 05. 2018.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 04. 05. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/01173/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Transformace příspěvkové organizace **Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa**“- objekt Malá Strana, Zábřeh na Moravě“, na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (dále jen „Smlouva“).

Dne 06. 12. 2018 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínů plnění. Dne 31. 07. 2019 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínu pro zajištění pravomocného společného ÚR a SP a ke změně platebních podmínek.

Dne 10. 12. 2019 zhotovitel požádal objednatele o změnu termínu plnění pro zajištění pravomocného společného ÚR a SP. Zhotovitel není schopen předat objednateli pravomocné společné povolení z důvodu podaných odvolání vlastníků sousedících pozemků proti vydanému společnému povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení).

S ohledem na shora uvedené okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele, není zhotovitel schopen splnit termín plnění ujednaný ve Smlouvě, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

ZMĚNA SMLOUVY

Čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP **do 31. 12. 2020**

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí o prodloužení termínu plnění dne 10. 12. 2019 - tedy v souladu s článkem X. odst. 3 Smlouvy a objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 9. 1. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

V Olomouci dne: 16 -01- 2020

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 16 -01- 2020

zhotovitel:



A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda
jednatel