

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E-618-S-2787/2018/PAL**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

obchodní společností sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Rekonstrukce mostu Plzeň – Žatec, STRABAG Rail – Chládek a Tintěra, Pardubice**“

Společník 1 – Správce společnosti:

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

číslo smlouvy: **1-01-18-004-GDAZ**

Společník 2:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

**bankovní účet zhotovitele, č. ú.: [REDAKCE], vedeného u [REDAKCE]**

číslo smlouvy: **2018/1012/0475**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL“) a **úprava Bankovní záruky**.

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové **výši** ■■■■■ (■■■■■ **původní hodnoty závazku**), týkajících se SO 101 Rekonstrukce mostu, SO 201 Železniční svršek, SO 201.1 Železniční svršek – 3. podbití, SO 401.2 Přeložky kabelů SŽDC, TÚDC a SO VŠEOB Všeobecný objekt. Vzniklé vícepráce bylo nutno provést bezodkladně z důvodu časové tísně a vazby na včasné provedení před dalšími technologicky navazujícími činnostmi.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a příloha č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5 bod 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy, č. smlouvy objednatele: E-618-S-2787/2018/PAL, č. zhotovitele: 1-01-18-004-GDAZ / 2018/1012/0475), takto:

#### 1. Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD: 43 994 186,- Kč bez DPH

#### **Cena víceprací dle DOD 2**

Cena díla celkem dle SOD a DOD2 55 880 921,- Kč bez DPH

**slovy: padesátpětmilionůosmsetosmdesátitícdevětsetdvacetjednakorun českých**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

#### 2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■

#### 3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – /VTP/R/09/18

c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/R ze dne 17.04.2018

Příloha č. 3: Související dokumenty

<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

#### 4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E-618-S-2787/2018/PAL, č. zhotovitele: 1-01-18-004-GDAZ / 2018/1012/0475** ze dne 12.09.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 15-01-2020

V Ústí nad Labem dne 10-12-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek  
předseda / člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha č. 1  
Rekapitulace Ceny Díla

Stavba:		Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec					Datum zpracování:
Objekt:		Rekapitulace					
P.č.	SO	Název položky	Cena bez DPH del SoD	Cena bez DPH s ZL	vícepráce	DPH	Cena vč.DPH
1	2	3	■	■	■	■	■
1	VŠEOB	Všeobecný objekt	■	■	■	■	■
		Stavební část					
2	101	Rekonstrukce mostu	■	■	■	■	■
4	201	Železniční svršek	■	■	■	■	■
5	201.1	Železniční svršek-3.podbíjí	■	■	■	■	■
6	401.1	Přeložky kabelů SŽDC, SSZT	■	■		■	■
7	401.2	Přeložky kabelů SŽDC, TÚDC	■	■	■	■	■
		<b>Náklady stavby celkem</b>	■	■	■	■	■

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 563342

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d8853cb-3bcd-4bf7-9ddc-41db394a97e8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.01.2020 14:32:01



9efe505c-ae93-427c-b9ce-9a68d59a7865