

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 06.12.2019

číslo ZL	popis změny	hodnota bez DPH
1.	demontáž stávajících nosníků	3 734,53 Kč
2.	zesílení dolních pasůnosné konstrukce	151 219,16 Kč
3.	demontáž 80ks podélníkových roštů	44 640,00 Kč
4.	výroba 49 ks podélníkových roštů	416 500,00 Kč
5.	zpětná montáž 80 ks podélníkových roštů	156 000,00 Kč
6.	demontáž 8 ks ocelových U-profilů	32 709,20 Kč
7.	demontáž 4 ks úložných desek	12 597,60 Kč
8.	neprovedené ocelové konzolky pro hranol	- 79 178,16 Kč
9.	oprava kotvení ocelových příčníků	21 420,00 Kč
	celkem	759 642,33 Kč
	cena dle SoD	7 995 562,44 Kč
	celková cena vč. D2	8 755 204,77 Kč



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Demontáž stávajících příčných hranolů mostovky. Celkem k demontáži 7,337 m ³ .			
Odůvodnění změny: Při demontáži podélných fošen mostovky byl zjištěn špatný stav (neopravitelný) příčných dřevěných hranolů. Vzhledem k jejich stavu a podezření na špatný stav podélníkových roštů (svařenců) uložených pod příčnými hranoly je nutné příčné hranoly demontovat.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 6	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)	
		<input type="checkbox"/> dodatek k PD	
<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení			
<input type="checkbox"/> jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 734,53	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 734,53	
	Výše DPH sazba: 21%	874,25	
	náklady na změnu vč. DPH	4 518,78	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	Září 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:			
Projektant:			
<i>Popis změny: Zesílení dolních pasů nosné konstrukce mostního objektu, tvořených dvojicí U-profilů. Zesílení je provedeno přivařením ocelových pásovin ke stojinám stávajících U-profilů. Celkem se bude opravovat 8 segmentů mostního provizoria.</i>			
<i>Odůvodnění změny: Při provádění tryskání povrchů ocelové konstrukce bylo zjištěno velké korozní oslabení dolních pasů nosné konstrukce. Projektant požaduje provést zesílení těchto prvků.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 6	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)	
		<input type="checkbox"/> dodatek k PD	
<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení			
<input type="checkbox"/> jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	151 219,16 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	151 219,16	
	Výše DPH sazba: 21%	182 975,18	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	Listopad-Prosinec 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 3

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyjí, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Demontáž stávajících podélníkových roštů (svařenců) z mostního objektu. Celkem k demontáži 80 ks podélníkových roštů.			
Odůvodnění změny: Při demontáži příčných hranolů mostovky byl zjištěn horší stav podélníkových roštů (svařenců) způsobený velkou korozí těchto prvků. Pro zjištění rozsahu poškození je nutné tyto prvky demontovat a rozhodnout o způsobu jejich opravy nebo o jejich výměně.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	44 640,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	44 640,00	
	Výše DPH sazba: 21%		
	náklady na změnu vč. DPH		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	Září 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 4

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Výroba ocelových podélníkových roštů (svařenců) v černém stavu (PKO je součástí SoD). Celkem k výrobě 49 ks.			
Odůvodnění změny: Při provádění tryskání povrchů stávajících podélníkových roštů bylo zjištěno velké korozní oslabení jednotlivých prvků (nepoužitelné).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	416 500 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	416 500	
	Výše DPH sazba: 21%	503 965	
	náklady na změnu vč. DPH		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	Listopad 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Montáž ocelových podélníkových roštů (svařenců) zpět na mostní objekt. K montáži celkem 80 ks.			
Odůvodnění změny: Skrze horší stav podélníkových roštů bylo nutné všechny tyto prvky demontovat, provést otryskání a rozhodnout o množství opravovaných nebo nově vyráběných dílů. Po vyrobení nových dílů, otryskání použitelných původních dílů a kompletním provedení PKO se podélníkové rošty namontují zpět na mostní objekt.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<input type="checkbox"/> práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5	
		<input type="checkbox"/> § 222 odst. 6	
<input type="checkbox"/> § 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn)		
	<input type="checkbox"/> dodatek k PD		
	<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení		
	<input type="checkbox"/> jiné		
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	156 000,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	156 000,00	
	Výše DPH sazba: 21%	32 760,00	
	náklady na změnu vč. DPH	188 760,00	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	Prosinec 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy:		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Demontáž ocelových U-profilů. Celkem demontováno 8ks.			
Odůvodnění změny: Pro provedení otryskání dolních pasů nosné konstrukce a zjištění míry jejich oslabení je nutné demontovat U-profilů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	32 709,20	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	32 709,2	
	Výše DPH sazba: 21%	6 868,93	
	náklady na změnu vč. DPH	39 578,13	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	Říjen-Prosinec 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Provedení demontáže úložných desek z mostních opěr. Celkem k demontáži 4 ks úložných desek.				
Odůvodnění změny: Po obnažení uložení mostního objektu a vyčištění úložných prahů od nánosů zeminy byly pod ložisky objeveny úložné desky, který byly silně napadené korozi. AD požadoval jejich odstranění a provede návrh nového uložení mostního objektu na opěry.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	12 597,60		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	12 597,60		
	Výše DPH	sazba: 21%	2 645,50	
	náklady na změnu vč. DPH	15 243,10		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	Říjen 2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			



Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Kozelužská			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.			
TDI:				
Projektant:				
Popis změny: Ocelové konzolky pro vynesení nového hranolu mostovky nebudou na mostním objektu použity. Celková hmotnost 320,3 kg.				
Odůvodnění změny: Vzhledem k výměně příčných dřevěných hranolů mostovky a tím i možné úpravě šířkového uspořádání mostovky není nutné vyrábět, dodávat a montovat ocelové konzolky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		79 178,16	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-79 178,16	
	Výše DPH sazba: 21%		-16 627,41	
	náklady na změnu vč. DPH		-95 805,57	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
termíny	Termín realizace změny:	Listopad 2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 9

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes řeku Dyjí, ul. Koželužská		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Oprava kotvení ocelových příčníků. Celkem k opravě 17 míst na polovině mostního objektu.			
Odůvodnění změny: Po otryskání ocelové konstrukce byly objeveny lokální poruchy svarů kotevních plechů ocelových příčníků. Projektant požaduje opravit takto porušená místa.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	21 420,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	21 420,00	
	Výše DPH sazba: 21%	4 498,20	
	náklady na změnu vč. DPH	25 918,20	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	Listopad 2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		