

**Dodatek č. 3: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"**



S00JP0163CN5

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

[redacted]

dále také **SMZ**

a

Z-Group, a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín

IČ: 63487799

DIČ: CZ63487799

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1786

Zastoupená [redacted] předsedou představenstva

[redacted]

dále také **ZG**

na straně jedné, dále také **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] místopředseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
činnost

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

[redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**DODATEK č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke
stavebnímu záměru Dopravní terminál Zlín, centrum“**

[redacted]

[redacted]

**Dodatek č. 3: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"**

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 smlouvu, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavebního záměru Dopravní terminál Zlín a inženýrská činnost vedoucí k vydání územních rozhodnutí pro jednotlivé stavební objekty dle podrobnější specifikace stavebního záměru DTZ. V důsledku nepředvídatelných okolností byl dne 26.11.2018 Uzavřen Dodatek č. 1 a dne 15.5.2019 Dodatek č. 2.
2. V průběhu plnění nastaly další nepředvídatelné okolnosti, které dopadají na termíny plnění stanovené ve smlouvě ve znění uzavřených dodatků.
3. V rámci výkonu inženýrské činnosti byly ze strany účastníků správního řízení vzneseny připomínky a požadavky, které byly vysoce nad obvykle očekávaný rámec připomínek či požadavků u projektů obdobného charakteru. Po zapracování připomínek a požadavků muselo být provedeno opětovné Koordinované stanovisko MMZ. Tyto připomínky a požadavky byly vzneseny ze strany DSZO, Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje (dále také je „KÚZK“), Odboru dopravy KÚZK, Dopravního inspektorátu PČR, Krajského ředitelství PČR, ŘSZK a Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlín. Vzhledem k tomu, že nestandardní požadavky vznesené ze strany DSZO se doposud nepodařilo splnit, zadalo si objednatel novou dopravní studii k problematice dopravní obslužnosti vlastního autobusového nádraží ve vazbě na již zpracovanou dopravní studii okolních křižovatek v oblasti dopravního terminálu. Výsledky a zjištění nové dopravní studie doposud nebyly objednatelem předány, zhotovitel je tedy nemůže zapracovat a dokončit plnění ve sjednaném termínu.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín pro zajištění inženýrské činnosti vedoucí k zajištění pravomocných ÚR.

článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 3 se původní odst. 1.2. článku V. "Doba a místo plnění" nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

Odevzdání hrubopisu DUR

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Projednání hrubopisu DUR, odevzdání čistopisu

do 90 dnů od odevzdání hrubopisu DUR

Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných ÚR do 31.3.2020

článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Dodatek č. 3: "Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení ke stavebnímu záměru
Dopravní terminál Zlín, centrum"**

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína:

Datum a číslo jednací: 21.1.2019, č.j. 42/2R/2019, RO 2/2019, T33

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 13.12.2018, č.j. 3/1Z/2018

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína



Datum a číslo jednací: 21.10.2019, č.j. 78/21R/2019

Ve Zlíně dne 14 -01- 2020

Ve Zlíně dne

objednatel

zhotovitel



místopředseda představenstva
na základě pověření

