

# D o d a t e k   č . 1

ke smlouvě o dílo č. 1635/OD/2019, č. smlouvy zhotovitele: 9- 1173A19 ze dne 11. 10. 2019 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

## **„Rekonstrukce povrchu vozovky MK v ul. Vrchlického“**

### **I.SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:                               **Statutární město J i h l a v a,**  
Se sídlem                                    Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený:                                Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO:    00286010  
DIČ:    CZ00286010
  
2.  
  
Zhotovitel:                                 **PORR a.s.**  
se sídlem:                                    Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice  
zápis v obchod. rejstříku.: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
zastoupený:                                 Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských  
stavieb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci a Jiřím  
Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a  
inženýrských stavieb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci  
  
IČO:    43005560  
DIČ:    CZ43005560  
Peněžní ústav:                             Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:                                 1091107720/5500

### **II.ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 11. 10. 2019 smlouvu o dílo č. 1635/OD/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce povrchu vozovky MK v ul. Vrchlického**“ (dále též jako smlouva).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

### **III.PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

#### **Změnový list č. 1:**

Předmětem víceprací na ul. Vrchlického bylo rozšíření nájezdových klínů u zastávek MHD „Dům zdraví“ v obou směrech z důvodu degradace původního povrchu ze zámkové dlažby. Bylo třeba doplnit kompletní konstrukční vrstvy vozovky v místě nájezdových klínů.

odpočet                   0,00 Kč

přípočet + 33.059,20 Kč

celkem 33.059,20 Kč

#### **Změnový list č. 2:**

Po odfrézování obrusné vrstvy vozovky bylo zjištěno velmi nekvalitní betonové lože pro silniční obruby a přídlažbu. Z toho důvodu byla nutná jejich výměna ve větším rozsahu, než předpokládala PD. Dále bylo nutné vyměnit dva kusy poklopů kanalizační šachty za nové. Z důvodu požadavku objednatele na provedení stavby ve 4 etapách (aby byla zachována dopravní obslužnost Nemocnice Jihlava a dalších institucí) bylo třeba provést dodatečné zametení komunikace vždy před pokládkou asfaltového souvrství.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 390.293,13 Kč

celkem 390,293,13 Kč

#### **Změnový list č. 3:**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možno provést VDZ v plastové stěrce dle projektové dokumentace. Do doby vhodných klimatických podmínek bylo nutno VDZ provést dočasné v barvě. Vyznačení VDZ dle PD bude provedeno nejpozději do 30. 4. 2020.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 91.782,82 Kč

celkem 91.782,82 Kč

#### **Změnový list č. 4:**

Ze strany objednatele vzešel požadavek na vypracování DSPS, do které budou zaneseny místa sanací.

odpočet 0,00 Kč

přípočet + 3.500,00 Kč

celkem 3.500,00 Kč

#### **Změnový list č. 5:**

Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že frézování podkladních vrstev nebude nutné provádět v rozsahu dle PD, ale v menším rozsahu.

odpočet -1.061.555,56 Kč

přípočet + 0,00 Kč

celkem -1.061.555,56 Kč

Všechny více i méně práce byly oceněny zhotovitelem. stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

odpočet - 1.061.555,56 Kč

přípočet + 518.635,15 Kč

celkem - 542 920,41 Kč

2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. III. odstavec III.2 a čl. IV. odstavec IV.1.smlouvy takto:

**III.2.** Lhůta pro dokončení prací: do 30. 4. 2020

**IV.1.** Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, zadávací dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu

provádění díla a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

„Cena dle SOD“	5 929 762,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	518 635,15 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	1 061 555,56 Kč

**Cena celkem bez DPH činí: 5 386 841,59 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce povrchu vozovky MK v ul. Vrchlického, Jihlava“ se dle § 5, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu a technologickými postupy.

**Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.**

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1635/OD/2019, č. smlouvy zhotovitele: 9- 1173A19 uzavřené dne 11. 10. 2019, na akci „**Rekonstrukce povrchu vozovky MK v ul. Vrchlického**“ Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 27. 12. 2019

V Tlumačově dne: 27. 12. 2019

.....  
Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Laštovička  
náměstek primátorky

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Václav Šafář  
ředitel úseku

.....  
Za zhotovitele  
Jiří Mezera  
vedoucí provozu Jihlava