



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 17 laboratoře			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 01.08.2019		
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a II. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006838					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: ZT rozvody v laboratořích.					
Popis a zdůvodnění změny: Během plánovaného bourání podlah v budově laboratoří byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačního a vodovodního potrubí vedeného převážně pod podlahou a plynovodu. Tyto instalační rozvody musí být vyměněny před pokládkou nového podlahového souvrství.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17 laboratoře
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 01.08.2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZT rozvody v laboratořích.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během plánovaného bourání podlah v budově laboratoří byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačního a vodovodního potrubí vedeného převážně pod podlahou a plynovodu. Tyto instalační rozvody musí být vyměněny před pokládkou nového podlahového souvrství.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	684 530,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
684 530 ,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti a apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):