



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 46			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 06.12.2019		
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci:			
na výkresy:		změnový rozpočet			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Sádrokarton VZT jednotek - pro strojovnu VZT 1, VZT 2, VZT 3.					
Popis a zdůvodnění změny: Původní požárně bezpečnostní řešení stavby týkající se energetických opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem zahrnovalo mimo jiné instalaci rekuperačních větracích jednotek do středního traktu budovy, ale jen do jednotlivých prostor. Tím se nezměnilo požární zatížení jednotlivých místností a nebyla potřebná další opatření. Na základě požadavku o doplnění nuceného větrání s plynulou regulací množství vyměňovaného vzduchu v učebnách v 1.np, 2.np a 3.np hlavní školní budovy, ve kterých nebude možné z důvodu osazení nových těsných oken dostatečné větrání infiltrací, byl zpracován dodatek požárně bezpečnostního řešení stavby, ze kterého vyplynula potřeba nového rozdělení požárních úseků. Jednotlivé strojovny VZT tak musí tvořit samostatné požární úseky oddělené od půdních prostor. Nové požární stěny oddělující strojovny VZT jsou navrženy ze sádrokartonových oboustranných příček. Nové požární podhledy oddělující strojovny VZT a podstřešní prostory budou také sádrokartonové.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 06.12.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Sádrokarton VZT jednotek - pro strojovnu VZT 1, VZT 2, VZT 3.		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Původní požárně bezpečnostní řešení stavby týkající se energetických opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem zahrnovalo mimo jiné instalaci rekuperačních větracích jednotek do středního traktu budovy, ale jen do jednotlivých prostor. Tím se nezměnilo požární zatížení jednotlivých místností a nebyla potřebná další opatření. Na základě požadavku o doplnění nuceného větrání s plynulou regulací množství vyměňovaného vzduchu v učebnách v 1.np, 2.np a 3.np hlavní školní budovy, ve kterých nebude možné z důvodu osazení nových těsných oken dostatečné větrání infiltrací, byl zpracován dodatek požárně bezpečnostního řešení stavby, ze kterého vyplynula potřeba nového rozdělení požárních úseků. Jednotlivé strojovny VZT tak musí tvořit samostatné požární úseky oddělené od půdních prostor. Nové požární stěny oddělující strojovny VZT jsou navrženy ze sádrokartonových oboustranných příček. Nové požární podhledy oddělující strojovny VZT a podstřešní prostory budou také sádrokartonové.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	695 436,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
695 436,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti než požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:		
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):		
Datum:	Datum:	
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):		