



MHMPXPD7EUL3

Stejnopis č. 1

**Dodatek č. 1  
ke  
SMLOUVĚ O DÍLO  
číslo DIL/35/04/006851/2019**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
zastoupené: Ing. Janem Rakem,  
ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu: 149024-5157998/6000

na straně jedné - dále jen **objednatel**

**2. Zhotovitel:**

ELEKTROŠTIKA, s.r.o.  
se sídlem: U družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4  
IČO: 48041122  
DIČ: CZ 48041122  
bankovní spojení: 43-3841950207/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
zastoupená: Ing. Ludvíkem Štikou, [REDACTED] jednatelem společnosti

na straně druhé - dále jen **zhotovitel**.

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2019 Smlouvu o dílo číslo DIL/35/04/006851/2019, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele pro obnovu veřejného osvětlení (VO) v ulici U Papírny, Praha 7 Holešovice, v ulici Třebeňická, Praha 8 Kobylisy, Střížkov, Praha 9 a obnovu ZM 1001, 1002, 1011, 1108 a 1122 (dále jen „Smlouva o dílo“). Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení s názvem Výběr projektanta na dodání projektové dokumentace ve stupni DVZ/DPS na akce "Obnova VO ulice U Papírny, Praha 7 Holešovice, Ulice Třebeňická, Praha 8 Kobylisy, Střížkov, Praha 9 a obnova ZM 1001, 1002, 1011, 1108 a 1122", které bylo zahájeno dne 3.5.2019.

Po zahájení plnění předmětu smlouvy vyšlo najevo, že realizace projektovaných akcí vyžaduje územní rozhodnutí, což oproti původnímu předpokladu vyžaduje zajištění

souhlasných stanovisek dalších subjektů a projednání projektové dokumentace před příslušným stavebním úřadem. Tato změna vyžaduje prodloužení lhůty plnění o dobu nutnou k obstarání předmětných stanovisek a o dobu trvání vlastního územního řízení. Dále došlo ke zpoždění projektových prací z důvodu pozdní součinnosti TSK, kdy vydání stanoviska trvá 3-4 měsíce.

Projektové práce na ZM 1001,1002 je navíc nutné koordinovat s dalším investiční akcí – výměna povrchu dotčeného chodníku realizovaná TSK.

Výše uvedené okolnosti vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, jsou objektivního charakteru a nebyly ani zčásti způsobeny zaviněním zhotovitele. Pokud by tyto okolnosti byly známé v době podávání nabídek v zadávacím řízení, dotkly by se s největší pravděpodobností stejným způsobem všech podávaných nabídek a samy o sobě by nebyly způsobilé přimět k podání nabídky ty dodavatele, kteří se rozhodli v zadávacím řízení nabídku nepodat. Proto smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ a contrario tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

#### I.

Dosavadní článek 4.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

#### 4.2.

*Zhotovitel se zavazuje dokončit projektové práce pro jednotlivé akce a předat všechna požadovaná paré projektové dokumentace objednateli nejpozději do 30 dnů od vydání územního rozhodnutí pro příslušnou akci. Předpokládaný termín vydání územního rozhodnutí pro ZM 2011, 1122 a 1108 je 02/ 2020 a pro ostatní akce 05/2020.*

#### II.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

#### III.

#### **Závěrečná ustanovení**

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.



Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

Zhotovitel je podle §2 písm.e) zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 14 -01- 2020

V Praze dne 15 -01- 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Hlavní město Praha  
Ing. Jan Rak  
ředitel odboru HOM MHMP

ELEKTROSTIKA, s.r.o.  
Ing. Ludvík Štika,  
jednatel



1000-100

1000-100

