

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje,  
příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zapsán v obchod.rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Středisko: Opava  
Se sídlem: Jóži Davida 2, 747 06 Opava  
Zastoupeno vedoucím střediska: [REDACTED]  
Pověřen ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí stř. Opava  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: 1) [REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska Opava  
2) [REDACTED] – mostní technik střediska Opava  
3) [REDACTED] – mostní technik ředitelství

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

**Zhotovitel:**

**Ing. Stanislav Fuchs – F projekt**

Se sídlem: [REDACTED]  
Tel : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
Zastoupen : [REDACTED]  
IČO : 47637781  
DIČ : [REDACTED]  
Zapsán v obch. rejstříku : Nezapsán v OR  
Živnostenský list: Vydal Okresní úřad Opava, 4.1. 1993  
č. 93/711560/5673/4519A  
Bankovní spojení : ČSOB pob. Opava,  
[REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

## II.

1. Smluvní strany dne 6.5.2019 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Silnice III/4666 - rekonstrukce propustků v km 2,714 / 2,925 / 2,952 a zpevnění silničního svahu přiléhajícímu k vodnímu toku v úseku Hrabyně – Háj ve Slezsku“.

Při realizaci výše uvedeného díla - přípravě projektové dokumentace a vyřizování inženýrské činnosti se vyskytly okolnosti, které zdržely celý proces projekční přípravy.

- Před vydáním územního rozhodnutí je nutné napřed administrativně změnit trasu toku potoka Kremnice dle skutečného stavu a trasy přirozeného koryta (aby mohl být zrušen propustek v km 2,925). Formální změna trasy má podstatný vliv na průtočnou kapacitu propustku v km 2,952 v případě průtoků velkých vod a následný souhlas správce povodí a vodního toku.

- Pro realizaci stavby je nutný dočasný zábor části sousedních pozemků (manipulační prostor, umístění provizorních konstrukcí, apod. Stavba (v části rekonstrukce propustku v km 2,714) zasahuje na jeden sousední pozemek, který je ve vlastnictví 82 spoluvlastníků, z nichž někteří jsou v exekuci či likvidaci a jeden spoluvlastník je neznámý, což komplikuje projednání.

Bez souhlasů a kladného projednání se všemi dotčenými účastníky územního řízení není možné vydat územní rozhodnutí.

Vznik popsaných skutečností má vliv na prodloužení termínu zajištění potřebných dokladů včetně územního a stavebního povolení.

Z těchto důvodů dochází k posunutí termínů inženýrské činnosti a termínů odevzdání projektové dokumentace.

## III.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1, čl. IV., v části B smlouvy zní následovně:

1. *Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:*

- a) *Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,*
- b) *Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30.11.2019*
- c) *projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 30.11.2020*
- d) *projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 30.4.2021*

2. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1, čl. XIV, v části C smlouvy zní následovně:

1. *Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:*

- *žádost o vydání územního rozhodnutí do 30.8. 2020*
- *předání územního rozhodnutí do 30.12. 2020*
- *žádost o vydání stavebního povolení do 31.12. 2020*
- *předání stavebního povolení do 30.4. 2021*

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

#### IV.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

[Redacted signature]

V Opavě dne: 27.12.2019

Správa silnic -1-  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
Opava  
747 05 Opava

[Redacted signature]

[Redacted signature]

vedoucí střediska Opava

V Opavě dne: 27.12.2019

F projekt

[Redacted signature]

[Redacted signature]