



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. j.: NPU-430/327/2020

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 3029H1190053
uzavřené dne 18. 3. 2019

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem Divize J-Čechy, na základě pověření

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 8010-503087443/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:

OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel Divize J-Čechy

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí realizačního týmu

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tento



dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3029H1190053, č. j. NPU-430/11312/2019, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15_015/0000350 **NKP SZ Vimperk „Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku“**.
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
 - a) Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že dřevokazná houba napadla větší část ploch a konstrukcí než bylo zjištěno při průzkumu, který proběhl před zahájením projektu. Pro dokončení projektu je nezbytné provést likvidaci dřevomorky na všech napadených konstrukcích, jelikož dřevokazná houba napadla částečně i kachlová kamna, což vyžaduje demontáž napadených kamen a jejich následné složení, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 01 a ZL 02.
 - b) Součástí díla je mimo jiné i realizace zemních prací spojených s ukládáním areálových sítí, při jejich provádění bylo zjištěno, že sítě budou uloženy v bezprostřední blízkosti mostu, jehož stav si vyžádá opravu bezprostředně po dokončení projektu, který je předmětem smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že sítě budou ukládány v mírném svahu, hrozí jejich sesunutí při realizaci opravy mostu. Aby se zamezilo poškození sítí a jejich sesunutí, je proto nutné vybudovat opěrnou zeď pod úrovní terénu, která zabezpečí uložené sítě proti sesunutí, podrobnosti uvádí změnový list ZL 03.
 - c) Při pokládání areálových sítí v části jižního křídla zámku musela být oproti původnímu záměru změněna kanalizační vpust', kdy namísto plastové musí být vpust' vyzděna. Zemní práce kolem jižního křídla zámku dále odhalily propadání obvodové zdi, tato nestabilita má mimo jiné za následek praskání fasády, podrobnosti uvádí změnový list ZL 05.

Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článek II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných



č. j.: NPU-430/327/2020

oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:

- a) *projektová dokumentace: NKP Státní zámek Vimperk – Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3029H1170028, listopad 2017, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“),*
- b) *zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/18/V00026508 (dále též ZD),*
- c) *cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf, a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list,*
- d) *závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče pod č. j.: KUJCK87319/2018 OKPP ze dne 28.6.2018 a KUJCK 106829/2018 OKPP ze dne 17. 8.2018,*
- e) *ohlášení stavebních prací vydané Městským úřadem Vimperk, Odbor výstavby a územního plánování pod č. j. VÚP/10901/16-LAI-2236/2016,*
- f) *změnové listy č. ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05.*

Článek III.

Cena díla

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 67 364 530 Kč bez DPH + 14 146 551 Kč DPH = 81 511 081 Kč včetně DPH (slovy: osmdesát jeden milion pět set jedenáct tisíc osmdesát jedna korun českých).
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění článek IV. odst. 1, a to tak, že nově zní čl. VI. odst. 1 takto:
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05 sjednané pevnou cenou ve výši:

68 921 847 Kč bez DPH + 14 473 587, 57 Kč DPH = 83 395 434, 57 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesát tři miliony tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých padesát sedm haléřů)

- a) *Na základě změnového listu ZL 01 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 72.164,00 Kč bez DPH + 15.154,44 DPH = celkem 87.318,44 Kč (slovy: osmdesát sedmtisíc tři sta osmnáct korun českých čtyřicet čtyři haléřů).*
- b) *Na základě změnového listu ZL 02 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 861.640,00 Kč bez DPH, + 180.944,40 DPH = celkem 1.042.584,40 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet dvacet pět set osmdesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů).*
- c) *Na základě změnového listu ZL 03 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 448.838,00 Kč bez DPH, + 94.255,98 DPH = celkem 543.093,98 Kč (slovy: pět set čtyřicet tři tisíce devadesát tři korun českých devadesát osm haléřů).*
- d) *Na základě změnového listu ZL 05 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 174.675,00 Kč bez DPH, + 36.681,75 DPH = celkem 211.356,75 Kč (slovy: dvě stě jedenáct tisíc třicet padesát šest korun českých sedmdesát pět haléřů).*



NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Poddodávky

Smluvní strany prohlašují, že v souladu s čl. IV. odst. 1 smlouvy sjednaly změnu některých poddodavatelů, uvedených v příloze č. 7 smlouvy o dílo. Přílohou č. 5 tohoto dodatku je aktualizovaný seznam poddodavatelů prostřednictvím, kterých bude zhotovitel plnit část předmětu smlouvy o dílo.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 01

Příloha č. 2 – Změnový list ZL 02

Příloha č. 3 – Změnový list ZL 03

Příloha č. 4 – Změnový list ZL 05

Příloha č. 5 – Aktualizovaný seznam poddodavatelů, včetně dokladů

V Českých Budějovicích dne 6. 1. 2020

V Českých Budějovicích dne 6. 1. 2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
ředitel Divize J-Čechy