



**Dodatek č. 1 – změna závazku ze smlouvy č. 2016002066 na veřejnou zakázku  
uzavřené dne 6. 9. 2016  
„Sjezd z Mánesovy ulice na parc. č. 694/4, České Budějovice“**

číslo smlouvy objednatele: 2016002066  
číslo smlouvy zhotovitele: 00182016  
veřejná zakázka č. 16130

**1. Smluvní strany**

**1.1. Statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora  
statutárního města České Budějovice, na základě plné  
moci č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30.9. 2015  
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, investičním technikem  
Magistrátu města České Budějovice  
kontaktní údaj: +420 386 802 211  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
dále jako **Objednatel**

**1.2. PM servis stavební s. r. o.**

sídlo: Dvořákova 581, 373 44 Zlín  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24051  
IČ: 043 43 115  
DIČ: CZ04343115  
zastoupen: Pavlem Mikešem, jednatelem společnosti  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
č. účtu:  
dále jako **Zhotovitel**

**2. Účel a Předmět dodatku č. 1**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2016 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016002066), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Sjezd z Mánesovy ulice na parc. č. 694/4, České Budějovice“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16130, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku. Změny závazku ze smlouvy jsou nezbytné, a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje finanční limit stanovený zákonem.

- 2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto dodatkem
- a) provedení dalších nezbytných stavebních prací a dodávek (výkazu výměr a položkového rozpočtu), které byly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, v rozsahu Změnového listu ZL 1 ze dne 18. 10. 2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1
- 2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 15.2 a bodu 5.4.3.. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky

## 5. Cenové podmínky

5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku č. 1:*

**Cena díla bez DPH 357 818,40 Kč**

**Slovy: třístapadesátsedmtisícoseštosmnáct korun českých čtyřicet haléřů**

*K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	299 368,60	
<b>Dodatek č. 1 (bod 2.3. a)) – ZL 1</b>	<b>58 449,80</b>	
<b>Konečná cena</b>	<b>357 818,40</b>	19,52 %

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí
- 3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:  
Příloha č. 1 - Změnový list ZL 1 ze dne 18. 10. 2016

V Českých Budějovicích, dne 06 -01- 2017

V Českých Budějovicích, dne



Ing. Petr Holický  
náměstek primátora  
statutárního města České Budějovice




**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Dvořákova 581  
373 44 Zliv  
IČ: 043 43 1  
tel.: 777 660 0



Pavel Mikeš  
jednatel společnosti

Stavba: Sjezd z Nánesovy ulice na parc. č. 694/4, České Budějovice		č. SOD objednatele:	2016002056
Objekt: SO 101 - Vjezd		č. SOD zhotovitele:	00182016
Investor (objednatel) stavby:			
Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. č. 1,1, 370 92 České Budějovice			
TDI:		Ing. Vladimíra Blažková	
Projektant:		BLAHOPROJEKT, s. r. o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice	
Zhotovitel:		PM servis stavební s. r. o. Dvořákova 581, 373 44 Zliv	
Předmět změny:			
Dodatečně prováděné práce při bourání části plotu v prostorách nově zřízeného vjezdu - po odstanění zeminy bylo nutné odstranit betonové a železobetonové konstrukce. Úprava zpevněných ploch v místě nově prováděné přípojky NN.			
Návrh ocenění:			
Bourání bet. konstrukcí z bet. dílců sodvozem do 12 Km		17 085,00	
Bourání žb. Kcl z žb. dílců sodvozem do 12 Km		19 505,00	
Kryty odstavné pojezdové plochy - racyklál		13 738,80	
Zřízení podkladové vrstvy z kameniva 0 - 32		8 121,00	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>58 449,80</b>	
Podpis navrhovatele: .....		Datum: <b>PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.</b> Dvořákova 581 373 44 Zliv ①	
Vyjádření:			
Zhotovitel: PM servis stavební s. r. o.	datum:	podpis:	
Projektant: BLAHOPROJEKT, s. r. o.	datum: .....	podpis:	
TDS: Ing. Vladimíra Blažková	datum: .....	podpis:	
Investor: Statutární město České Budějovice	datum: .....	podpis:	
Přílohy: položkový rozpočet			



„Sjezd z Mánesovy ulice na parc. č. 694/4, České Budějovice“

Nepodstatné změny záznamu ve smlouvě dle § 222

změna č.	změnové listy (číslo)	popis změny	důvod změny	naplnění podmínek podle § 222 odst. 3 (změna neumožňuje účast jiných dodavatelů, neovlivňuje výběr dodavatele, nezmění ekonomickou rovnováhu ve smlouvě ve prospěch vybraného dodavatele nebo výjadem nerozlišuje předmět VZ)	změna v rozdílení původní ceny (Kč)	změna v rozdílení původní ceny (Kč)	hodnota změny (odst. 4 změna de minimis - max 10% pro D, S, 15 % pro St.P), (odst. 5,6 - max 50%). Rozhodný je součet změn.	cenový nárust (změny dle odst. 5,6 max 30%) - odečítají se nezrealizované plnění
<b>§ 222 odst. 6 - nepředvídané práce</b>								
1.	Bourání konstrukcí z betonových dílců s odvozem do 12 km	Betonové dílce byly vybourány a odvezeny na skládku	Př bourání části oplocení pozemku potřebnému ke zřízení nové vjezdové brány a při výkopu výhy pro položení přípojky pro bránu bylo zjištěno, že se zde nacházejí betonové dílce, které bylo nutné odstarnít a odvést na skládku	ANO	17 085,00	0,00	17 085,00	19,52%
2.	Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 12 km	Železobetonové konstrukce byly vybourány a odvezeny na skládku	Př bourání části oplocení pozemku potřebnému ke zřízení nové vjezdové brány a při výkopu výhy pro položení přípojky pro ovládací bránu bylo zjištěno, že se zde nacházejí železobetonové konstrukce, které bylo nutné odstarnít a odvést na skládku	ANO	19 505,00	0,00	19 505,00	
3.	přípojka NN 460 65-0065 - Zřízení podkladní vrstvy z drčeného kameniva (M2K) 0/45	Ve výkopu pro položení přípojky NN byly provedeny podkladní vrstvy z drčeného kameniva (M2K) 0/45	Vzhledem k tomu, že přípojka NN je umístěna v prostoru pojížděné a odstavné plochy autobazaru, bylo po provedení výkopu zjištěno, že některých úsecích není zásep výhy pouze stávající zemlnou vyhovující z důvodu dostatečného a ochrany krytí přípojky NN.	ANO	13 738,80	0,00	13 738,80	
4.	přípojka NN 460 65-0133 - Kryty odstavné a pojezdové plochy - kamenivo - recyklát	Došlo k úpravě stávajícího šterkového povrchu vrstvou 11cm (recyklát)	Oproti původnímu předpokladu byl povrch místy značně poškozen a bylo nutné zajistit i plnou návaznost na nový vjez a zcelit plochu i z důvodu výkopu přípojky NN.	ANO	8 121,00	0,00	8 121,00	
<b>SUMA</b>					<b>58 449,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58 449,80</b>	
					původní cena dle SOD:		<b>299 364,60</b>	

PM SERVIS STAVBY

Dvořákova 5

373 44 Zlín

IČ: 043 43 1

tel.: 777 680 0

## Změnový list č. ZL 1

rozsah skutečně provedených prací oproti položkám z nabídkového rozpočtu v SOD.

Tyto práce bylo nutno provést, aby bylo dílo dokončeno v souladu s projektovou dokumentací a v odpovídající kvalitě.

Nutnost provedení těchto prací byla zjištěna během provádění výkopových prací po odkrytí vrchních vrstev zeminy, kdy se objevily betonové a železobetonové konstrukce, jejichž existenci nebylo možné předpokládat, tudíž nemohly být uvedeny v původním výkazu výměr.

Změnový list ZL 1 obsahuje:

- Tabulku skutečně provedených –  
resp. porovnání rozsahu dotčených položek dle původního VV se skutečně  
provedenými pracemi tj. rozsahu dodatečně provedených prací
- Položkový rozpočet dodatečně provedených prací

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Dvořákova 581

373 44 Zlín

IČ: 043 43 115

tel.: 777 660 095



## TABULKA SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

ZMĚNOVÝ LIST – ZL č. 1					
ROZDÍL PROVEDENÝCH PRACÍ V POROVNÁNÍ SE SCHVÁLENÝM POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM					
	Číslo položky	Název položky	Rozsah dle SOD	Skutečně provedené práce	Rozdíl
46	966116	Bourání konstrukcí z betonových dílců s odvozem do 12 Km	2,640 m <sup>3</sup>	7,740 m <sup>3</sup>	5,100 m <sup>3</sup>
47	966166	Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 12 Km	1,640 m <sup>3</sup>	6,340 m <sup>3</sup>	4,700 m <sup>3</sup>
Přípojka NN	460 65 - 0065	Zřízení podkladní vrstvy z drčeného kameniva (MZK) 0/45	24,10 m <sup>2</sup>	56,20 m <sup>2</sup>	32,10 m <sup>2</sup>
	460 65 - 0133	Kryty odstavňé a pojezdové plochy – kamenivo – recyklát	24,10 m <sup>2</sup>	56,20 m <sup>2</sup>	32,10 m <sup>2</sup>

**PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.**

Dvořákova 5

373 44 Zlín

IČ: 043 43 1

tel.: 777 660 0

