



S004P01E3MMN



Město Hodonín

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„Stravovací pavilon ZOO Hodonín - novostavba “

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

49971379

CZ 49971379

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570

Ing. Luďkem Šebestou – jednatelem společnosti

Československá obchodní banka, a.s.

673873543/0300

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0206/150) (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- + 26 104,47 Kč bez DPH
- + 5 481,94 Kč DPH 21%
- + 31 586,41 Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 32 747,62 Kč bez DPH
- 6 877,00 Kč DPH 21%
- 39 624,62 Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

- 58 852,09 Kč bez DPH
- 12 358,94 Kč DPH 21%
- 71 211,03 Kč vč. DPH

Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

- 11 984 056,85 Kč bez DPH**
- 2 516 651,94 Kč DPH 21%**
- 14 500 708,79 Kč vč. DPH**

2.3. Ostatní ujednání plnící z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města:* Rada Města Hodonín

*Datum a číslo usnesení:*


**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu víceprací a méněprací


V Hodoníně, dne 16.1.2020

**Objednatel**

*Razítko:*



*Podpis:*



**Libor Střecha**  
starosta města Hodonín

V Hodoníně, dne 17.1.2020

**Zhotovitel**

*Razítko:*



*Podpis:*



**Ing. Luděk Šebesta**  
jednatel

Název akce:

## STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

„odpočet kácení, změna hydroizolace, změna výplně otvorů“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0206/150

1. Oddíl stavby: **SO 00 Příprava území**  
**SO 01 Stravovací pavilon**
2. Zpracovatel změnového listu: MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den: KD
- 3.3 jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

rozp. č. 003 Změna hydroizolace – byla navržena změna technologie provádění hydroizolace z folie na asfaltový pás z důvodu účinnějšího způsobu ochrany přesahů pod zdivem.  
Změna má za následek **snížení ceny** díla o 20.672,62 Kč bez DPH (**méněpráce**)

rozp. č. 004 Změna výšky oken – navržená výška posuvného výdejního okna v obvodové stěně neumožňovala jeho výrobu dodavatelem, z důvodu jeho malé světlosti pod posuvným mechanismem v nadpraží a bylo nutné ji zvýšit o 15 cm. V závislosti na stejném vzhledu 3 přilehlých oken bylo nutné zvýšit i jejich výšku.  
Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 13.874,47 Kč bez DPH (**vícepráce**)

rozp. č. 007 Chybějící okno – ve výkazu výměr zadávací dokumentace a smluvním rozpočtu zhotovitele bylo uvedeno o 1 okno V6 méně (1000 x 1000 mm) než v projektové dokumentaci.  
Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 12.230,00 Kč bez DPH (**vícepráce**)

rozp. č. 008 Odpočet kácení stromů – ve výkazu výměr zadávací dokumentace a smluvním rozpočtu zhotovitele bylo uvedeno kácení 3 ks stromů. Tyto práce byly provedeny před zahájením stavby, v době vegetačního klidu, na náklady ZOO.  
Změna má za následek **snížení ceny** díla o 12.075,00 Kč bez DPH (**méněpráce**)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz.bod.4

6. Finanční náklady změny

Práce byly naceněny dle rozpočtu SoD a položek RTS , viz. jednotlivé rozpočty v Příloze.

V důsledku uvedených změn dochází ke snížení celkové ceny díla o **8.038,-Kč vč. DPH**

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	26 104,47	31 586,41
MÉNĚPRÁCE	32 747,62	39 624,62
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	11 990 700,00	14 508 747,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	11 984 056,85	14 500 708,79

V Hodoníně, dne 05.12.2019

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

### *Kontrola souladu změny zejména se:*

- **zadávací dokumentací**

Změna izolace spodní stavby je vhodná zejména z důvodu lepší možnosti opracování detailů ve spodní stavbě. Úprava výdejního okna vznikla v rámci zpracování dílenské dokumentace u výrobce. Z architektonického hlediska pak došlo i k úpravě přilehlých oken. Okno V6ex bylo ve výkazu výměr započteno chybou zpracovatele pouze jedenkrát. Fyzicky bude dodáno dvakrát. Kácení obsažené ve výkazu výměr bylo zrealizováno před předáním stavby.

- **smlouvou o dílo** na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod.) - změny jsou oceněny podle CN stavebníka a jsou v souladu se smlouvou o dílo. Celkový rozdíl VCP-MNP = - 8 038,21 Kč, jde tedy o úsporu/snížení nákladů na provedení stavby v uvedené výši. Ve věci bude uzavřen Dodatek č.1.
- **stavebním povolením** popř. jiným správním rozhodnutím – uvedené změny nebudou mít vliv na stavební povolení ani jiné správní řízení.
- **podmínkami dotačního programu** – stavba není financována z dotačního programu

*Uvedené změny jsou v souladu se smlouvou o dílo.*

*Pracemi nedochází k navýšení ceny, ale dochází k úspoře bez vlivu na technickou kvalitu díla se značným zlepšením technického rázu budovy.*

### *Návrh dalšího postupu:*

- **Úprava harmonogramu stavby** – zhotovitel nežádá prodloužení termínu stavby.
- **Veřejná zakázka** (s uvedením typu řízení) - nebude
- **Dodatek Smlouvy o dílo** – bude uzavřen dle vnitřních předpisů investora
- **Oznámení o změně** (informace správci dotačního programu) – stavba není financována z dotací

### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne: 05.12.2019

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

*(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.)*

### 003 – Změna hydroizolace

U obvodového zdiva byla druhá vrstva zaměněna z původní šířky 440 mm na 380 mm z důvodu vhodnějšího řešení hydroizolace v soklové části stavby.

Původně navržená hydroizolace z pvc fólie byla zaměněna za těžké asfaltové pásy z důvodu kvalitnějšího provedení detailů spodní stavby.

### 004 – Změna výšky oken

U pozice „V5/ex“ – posuvné výdejní okno z uliční strany, bylo nutné zvýšit jeho výšku z důvodu proveditelnosti systému posuvného kování. Z hlediska architektonického pak došlo i k výškové úpravě přilehlých oken.

**007 – Chybějící okno**

U pozice „V6/ex“ – jednokřídlové okno – byl ve výkazu výměr chybně uveden počet kusů - namísto dvou kusů byl uveden pouze jeden.

**008 – Odpočet kácení stromů**

Vzhledem k tomu, že ZOO zajistila kácení stromů, jež bylo uvedeno v PD a ve výkazu výměr, v předstihu, bude tato činnost odečtena z SOD.

Uvedené změny předmětu díla nesnižují navržený standard díla a AD doporučuje ZL **schválit**.

V Hodonině dne: 05.12.2019

**Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů ani navýšení finančního limitu. Uvedené vícepráce jsou provedeny dle platných předpisů a normem. Dodatek SoD bude předložen RMH dne 17.12.2019.

- a) Navrhované změny vedou ke snížení ceny díla.
- b) Návrh finančního krytí: NE

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V Hodonině dne: 05.12.2019

**VEDOUcí ODBORU:**

V Hodonině dne: 05.12.2019

**GARANT ODBORU:**

V Hodonině dne: 05.12.2019

**9. Přílohy ke změnóvému listu:**

Příloha č. 1 položkové rozpočty jednotlivých změn

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.** Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba

Objekt: **S003** Seznam změnových rozpočtů

Rozpočet: **D01** Seznam změnových rozpočtů k dodatku č.1

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**  
**Masarykovo nám. 53/1** DIČ: **Skupinove\_DPH**  
**69501 Hodonín**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**  
**Svatoborská 591/87** DIČ: **CZ49971379**  
**69701 Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-6 643,15
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-6 643,15</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-6 643,15 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-1 395,06 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -8 038,21 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
100	Změny a vícepráce	HSV			-6 643,15	100
Cena celkem					-6 643,15	100



## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO03	Seznam změnových rozpočtů
R:	D01	Seznam změnových rozpočtů k dodatku č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>-6 643,15</b>
<b>Díl: 100</b>		<b>Změny a vícepráce</b>				
	1 003	Změna hydroizolace	kpl	1,00000	-20 672,62	-20 672,62
	2 004	Změna výšky oken	kpl	1,00000	13 874,47	13 874,47
	3 007	Chybějící okno	kpl	1,00000	12 230,00	12 230,00
	4 008	Odpočet kácení stromů	kpl	1,00000	-12 075,00	-12 075,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon  
**Rozpočet:** 03 VCP - Změna hydroizolace objektu

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-14 078,05
PSV	-6 594,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-20 672,62</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 672,62 CZK
Základní DPH	21 %	-4 341,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -25 013,87 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-14 078,05	68
711	Izolace proti vodě	PSV			-6 594,57	32
Cena celkem					-20 672,62	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon
R:	03	VCP - Změna hydroizolace objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	311237163	Zdivo z cihel HELUZ PLUS P 10 na MVC 5 tl. 38 cm $2*(15,3+11,3)*0,25*2$	m2			
2	311237482R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,80$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m <sup>2</sup> .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, $2*(15,3+11,3)*0,25*(-1)$	m2			
3	311239494R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených příplatek za první vrstvu z tvárnice tepelně izolačních, tepelná vodivost $\lambda = 0,066$ W/mK, šířky 380 mm Zakládací pás tvarovek : $2*(15,3+11,3)*(-1)$	m			
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
4	711411001	Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP	m2			
5	711412001	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP	m2			
6	711441559	Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením	m2			
7	711442559	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2			
8	711471051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie $((15,5*11,5)+(-1,5-5,5))*(-1)$	m2			
9	711472051RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie $((2*(15,5+11,5)*(0,35+0,25))*2)*(-1)$	m2			
10	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2			
11	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2			
12	711491271RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2			
13	711491272RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2			
14	11163111	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL $(171,25+64,8)*0,25$	kg			
15	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m <sup>2</sup> ; PVC-P $(171,25*1,15+64,8*1,20)*(-1)$	m2			
16	62833154	Pás asfaltovaný těžký Glasbit G 200 S 40 4,0 mm $171,25*1,15$ $64,8*1,2$	m2			
17	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m <sup>2</sup> ; zpevněná oboustranně $(2*171,25*1,15+2*64,8*1,20)*(-1)$	m2			
18	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon  
**Rozpočet:** 04 VCP - Změna výšek některých oken

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 658,70
PSV	12 215,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 874,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 874,47 CZK
Základní DPH	21 %	2 913,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**16 788,11 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-276,00	-2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-303,60	-2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 238,30	16
7662	Vnější výplně otvorů	PSV			14 676,00	106
781	Obklady keramické	PSV			-854,90	-6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-1 605,33	-12
Cena celkem					13 874,47	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon
R:	04	VCP - Změna výšek některých oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
1	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké v4 : -0,15*3,5 v6 : -2*0,15*1 v5 : -0,15*2,5	m2			
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
2	622421131R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+2	m2			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
3	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC v4 : 0,45*0,15*3,5 v6 : 2*0,45*0,15*1 v5 : 0,45*0,15*2,5	m3			
4	967031734	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 45 cm v4 : 0,45*3,5 v6 : 2*0,45*1 v5 : 0,45*2,5	m2			
<b>Díl: 7662 Vnější výplně otvorů</b>						
5	766221001	D+M okno hliníkové, zvýšení výšky o 150 mm, izolační bezpečnostní trojsklo V4/ex : 3,5*0,15 V6/ex : 1*0,15*2 V5/ex : 2,5*0,15	m2			
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						
6	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2			
7	781475120X00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2			
8	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2			
9	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat -1,2*1,1	m2			
10	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						
11	782155035RT1X	Obklad stěn umělým kamenem, tl. do 3,5 cm, tmel, pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2			
12	782511323XT1	Obklad ostění umělým kamenem tl. do 3,5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci v4 : 0,1*0,15*2 v6 : 2*0,1*0,15*2 v5 : 0,1*0,15*2	m2			
13	58386051X	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků -1,2 0,12	m2			
14	998782101	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t			



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.**      **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**

Objekt: **SO 01**      **Stravovací pavilon**

Rozpočet: **07**      **VCP - Chybějící okno**

Objednatel: **Město Hodonín**      IČO: **00284891**  
**Masarykovo nám. 53/1**      DIČ: **Skupinove\_DPH**  
**69501      Hodonín**

Zhotovitel: **MŠO servis spol. s r.o.**      IČO: **49971379**  
**Svatoborská 591/87**      DIČ: **CZ49971379**  
**69701      Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	12 230,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>12 230,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>12 230,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 568,30 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**14 798,30 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7662	Vnější výplně otvorů	PSV			12 230,00	100
Cena celkem					12 230,00	100

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon
R:	07	VCP - Chybějící okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>12 230,00</b>
<b>Díl: 7662</b>		<b>Vnější výplně otvorů</b>				<b>12 230,00</b>
1	766221001X06	D+M okno hliníkové, V6ex, 1000x1000mm, izolační bezpečnostní trojsklo	kus	1,00000	12 230,00	12 230,00
		V6/ex : 1		1,00000		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.**      **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**

Objekt: **SO 01**      **Stravovací pavilon**

Rozpočet: **08**      **VCP - Odpočet kácení stromů**

Objednatel: **Město Hodonín**  
**Masarykovo nám. 53/1**  
**69501      Hodonín**

IČO: **00284891**  
 DIČ: **Skupinove\_DPH**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**  
**Svatoborská 591/87**  
**69701      Kyjov**

IČO: **49971379**  
 DIČ: **CZ49971379**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-12 075,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-12 075,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-12 075,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-2 535,75 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-14 610,75 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-12 075,00	100
Cena celkem					-12 075,00	100

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon
R:	08	VCP - Odpočet kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-12 075,00</b>
1	112100013RA0	Odstranění stromů průměr 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	-3,00000	4 025,00	-12 075,00
		Ká - (obvod 135, 143, 188) : 3*(-1)		-3,00000		