

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, uzavřené dne 19.05.2017 mezi (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitelem:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem Praha 9, U Elektry 830/2b, PSČ 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zhotovení projektu stavby (P), vč. výkonu autorského dozoru projektanta (AD) a výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava a rozšíření předmětu díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta vyvolaný nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby a s tím související úprava celkové ceny díla.

K úpravě a rozšíření předmětu díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta dochází zejména z důvodů nutnosti zpracování změny řešení zajištění stability náspu a jeho rozšíření na základě nově zpracovaného průzkumu odbornou firmou SG Geotechnika a.s. v roce 2019. V souvislosti s tím je tak nutno navýšit rozsah výkonu autorského dozoru u této stavby o cca [redacted] hodin a analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ navýšit cenu za výkon autorského dozoru o částku [redacted]

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je změna obchodní firmy na straně zhotovitele. Ke změně obchodní firmy na straně zhotovitele došlo z důvodu zániku SGJW Hradec Králové spol. s r.o. bez likvidace formou fúze sloučením s nástupnickou společností GJW Praha spol. s r.o. a dále v souladu s Dohodou o převodu činnosti zaměstnavatele v rozsahu projekčního oddělení SGJW Hradec Králové spol. s r.o. a PROJEKT servis spol. s r.o. Výsledkem této fúze a dohody o převodu činnosti zaměstnavatele je skutečnost, že veškeré činnosti v rámci projekční činnosti SGJW Hradec Králové přešly nově na společnost PROJEKT servis spol. s r.o.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) **Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text odst. 1.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem Praha 9, U Elektry 830/2b, PSČ 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

b) úředně oprávněný zoměm. inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

(dále jen „zhotovitel“)

2) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- ruší se stávající text odst. 5.1., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena, ve znění dodatku č. 2, bez DPH	2 879 500,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 3	[REDACTED]
Cena díla, ve znění dodatku č. 3, celkem bez DPH	2 999 820,- Kč

Rekapitulace:

<i>Celková cena bez DPH, ve znění dodatku č. 3</i>	<i>2 999 820,00 Kč</i>
<i>DPH (základní sazba)</i>	<i>629 962,20 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH</i>	<i>3 629 782,20 Kč</i>

z toho:

A) PROJEKT

- a) Smluvní cena P bez DPH, ve znění dodatku č. 2 [REDACTED]
b) DPH (základní sazba) [REDACTED]
c) Celková cena PS vč. DPH [REDACTED]

B) ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

- a) Smluvní cena BOZP bez DPH [REDACTED]
b) DPH (základní sazba) [REDACTED]
c) Celková cena vč. DPH [REDACTED]

C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- Smluvní cena AD bez DPH dle Smlouvy [REDACTED]
Navýšení rozsahu AD ve znění dodatku č. 3 [REDACTED]
Smluvní cena AD bez DPH, ve znění dodatku č. 3 [REDACTED]

Rekapitulace:

Smluvní cena AD bez DPH, ve znění dodatku č. 3

DPH (základní sazba)

Celková cena AD vč. DPH

██████████
██████████
██████████

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost ██████ hodin při průměrné hodinové sazbě ██████ Kč/hod po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████	██████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	2 999 820,- Kč	3 629 782,20 Kč

II

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 19.-12-2019

Objednatel:

V Praze dne: 18.12.2019

Zhotovitel:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Martin Koudečka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 566104

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92ba5967-b8bc-43e1-84d5-8d6e2ae877bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2020 16:49:01



8caaae43-cc42-46d7-ac4a-32b23c22f547