

**Dodatek č. 4 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 3 s názvem**

**„Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017132/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

**IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.**

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“)

#### I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 3 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“, dne 30. 8. 2018 dodatek č. 1, dne 2. 1. 2019 dodatek č. 2 a dne 6. 6. 2019 dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 830 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 14. 1. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 14. 1. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že vzhledem k obdržení posledního nezbytného stanoviska ke stavbě od MÚ Lomnice nad Popelkou 19. 12. 2019 a nezbytnosti následné revize a aktualizace projektové dokumentace z června 2018 bude v průběhu ledna 2020 podána žádost o stavební povolení. S ohledem na zákonné lhůty ve správním řízení lze očekávat překročení termínu na obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti stanoveného v dodatku č. 3.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne 20.1.2020



za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

V Nelahozevsi dne \_\_\_\_\_

**IMCZ, spol. s r.o.**

Zahradní 273/277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836 / DIČ: CZ03723836



za IMCZ Projektovou a

konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza

jednatel

**Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,**

příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI (511)

Proveřil a doporučuje k podpisu:

Podpis \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Podpis  Datum 20.1.2020