

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 12 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

12/1

Číslo ZBV:

17

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.17 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
17.0	-1 029 459,00		-1 029 459,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.3	0,00	255 981,00	255 981,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17	-1 029 459,00	255 981,00	-773 478,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/1	Číslo ZBV: 17.0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 12 - Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětné změny záporné vyvstaly na základě neprovedení prací (čerpání) u položek č. 1-02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, 1-02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Preliminář 500 000,-Kč Zajištění všech zkoušek, které bude stavební dozor požadovat nad rámec zadávací dokumentace, 4-02821 VÝZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ a 6-02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU, Biologický (přírodovědný) průzkum.

Vzhledem k tomu, že výše zmíněné změny vyvstaly až v průběhu výstavby, nemohl je objednatel jednající s náležitou péčí objektivně předvídat. Ovšem předmětné změny záporné nesouvisí se změnami kladnými v tomto ZBV (objektu). Proto budou zařazeny do skupiny 0 (Změny záporné nesouvisející se změnami kladnými).

Rovněž nemají vliv na pořadí nabídek v zadávacím řízení, protože se změny záporné jsou o hodnotě -1 029 459,00 Kč statisíců a rozdíl mezi 2 nejnižšími nabídkami uchazečů o VZ byl 3 227 459,91 Kč.

Předmětné změny záporné nepředstavují vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Objednatel a Zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., respektive nevedou ke Změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č.18/2016. Dále také nevyvolají potřebu provedení změn v ostatních stavebních objektech a nevyvolají vznik odpovědnostních závazků objednatel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 029 459,00	0,00	-1 029 459,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12.12.2016	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 12/1	Číslo ZBV: 17.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 12 - Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list řeší vícepráce, které vznikly řetěžením změn v důsledku ZBV13, 14, 20 (SO 203) (uvedené změny se projevily v položce č.12-02943 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ RDS 30,7%) a vícepráce, které se projevily v položce 23N-027-R POMOCNÉ PRÁCE – vyklizení odpadu podlosty 100,0%. Změny uvedené výše vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností viz. ZBV13, 14, 20 (SO 203).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	255 981,00	255 981,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12 -12- 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13 -12- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12.12. 2016	podpis

Číslo paré: 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 203 - Most ev.č. 15-042

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

203/1

Číslo ZBV:

20

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.20 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
20.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	-1 956 719,36	2 350 316,13	393 596,77

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20	-1 956 719,36	2 350 316,13	393 596,77

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 - Most ev.č. 15-042	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS: 203/1	Číslo ZBV: 20.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

/ září 2015 byla na mostovce SO 203 zjištěna závada (navětraný beton) v místě kotvení ocelového rozšíření původní železobetonové mostovky, oboustranně, po celé délce nosné konstrukce. Závada se objevila po odbourání vozovkových vrstev mostu, z pohledu mostu nebyla viditelná, byla sevřena mezi konstrukcí železobetonové mostovky a roštem ocelové konstrukce rozšíření (viz vyjádření projektanta PDPS z 13. 10. 2015). Tyto dodatečné práce (změny) způsobily skluz navazujících prací, především u betonáže vyrovnávacího betonu a přípravy podkladu izolace řádově o 1 kalendářní měsíc a tím by došlo k posunutí termínu pokládky izolace dle SoD „NAIP na penetrační nátěr“ do klimaticky velmi nevhodného počasí - konec listopadu a prosinec. V tomto období je provádění této skladby izolačního souvrství nereálné. Vzhledem k dopravní náročnosti objízdné trasy stavby je žádoucí dodržet termín zprůjezdnění silnice I/15 na mostech do 31. 12. 2015 (viz rozhodnutí o uzavírcce Krajského úřadu Ústeckého kraje z 27. 3. 2015). To šlo zajistit změnou skladby izolačního souvrství na „NAIP + pečticí nátěr na mladý beton“, čímž došlo k posunutí provádění izolačních prací na konec října. Pro úpinost uvádíme náročnost obou skladeb na podklad: NAIP na penetrační nátěr – stáří betonového podkladu min. 21 dní, vlhkost max. 4%. NAIP na pečticí vrstvu na mladý beton – stáří betonového podkladu 7 dní, vlhkost max. 6%. Toto zasahuje položky č. 15, 26, 102N, 103N.

Po odbourání asfaltových vrstev bylo též zjištěno, že beton mostovky především poblíž dilatačních závěrů je natolik kvalitní, že jej bylo možno ponechat, viz odpočty u položek č. 10, 12 a 46. Kromě toho stávající vozovkové vrstvy byly značně přebalené (větší mocnost asfaltových vrstev oproti předpokladu) a toto zasáhlo v podobě snížení objemu do položky č. 49, protože místo předpokládaného betonu vozovky byla v určitých místech asfaltová vrstva.

Dodatečné stavební práce v podobě otryskání a PKO odrazné hrany vzešly ze skutečného stavu ocelového plechu (svislá část mezi rozšířením mostovky a chodníkem) až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, které tuto konstrukci zakrývaly. Rovněž pod těmito vrstvami byly nalezeny 3 m zbytků zábradelních sloupků, které bylo nutno odřezat, utěsnit PUR pěnou a vyplnit betonem. Pod tuto část spadají položky č. 30, 43, 101N, 104N, 105N a 106N.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 956 719,36	2 350 316,13	393 596,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12-12-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12.12.2016	podpis

Číslo par

1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 11 - Vedlejší a ostatní náklady, I. etapa výstavby	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 11/1	Číslo ZBV: 22
--	---	-----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.22 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
22.0	-100 800,00		-100 800,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.3	0,00	11 750,00	11 750,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22	-100 800,00	11 750,00	-89 050,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 11 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 11/1	Číslo ZBV: 22.0
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětné změny záporné vyvstaly na základě neprovedení prací (čerpání) u položek č. 1-02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, 2-02821 VÝZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ a 4-02940 PASPORTIZACE.

zhledem k tomu, že výše zmíněné změny vyvstaly až v průběhu výstavby, nemohl je objednatel jednat s náležitou péčí objektivně předvidat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-100 800,00	0,00	-100 800,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 12-12-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 12-12-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 13-12-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy, která se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 16-12-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 12.12.2016 podpis

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 11/1	Číslo ZBV: 22.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 11 - Vedlejší a ostatní náklady		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Jedná se zejména o změny, které vznikly řetěžením změn v důsledku ZBV 1 (SO 311), ZBV 2 (SO 501), ZBV 3, 4 (SO 101), ZBV 5 (SO 453), ZBV 6 (SO 301), ZBV 7 (SO 352). Změny se projeví v položce č.5-02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 62,50%. Položky č. 1-02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ,2-02821 VÝZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ a 4-02940 PASPORTIZACE nebyly prováděny.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	11 750,00	11 750,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 12-12-2016 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 13-12-2016 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 13-12-2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v rámci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 16-12-2016 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 12.12.2016 podpis
		Číslo paré:

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/15 L Itoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 - Most ev.č. 15-041

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

202/2

Číslo ZBV:

23

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.23 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
23.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.3	-412 544,18	787 525,40	374 981,23

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23	-412 544,18	787 525,40	374 981,23

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: W15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 202/2	Číslo ZBV: 23.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s. r. o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.	Příjemce
1, 2	Správce stavby
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jedná se zejména o změny vyplývající z výsledků laboratorních zkoušek vhodnosti použití zemního materiálu do zpětného zásyvu viz Geotechnická zpráva od Baňských Projektů Teplice a.s. a dle zkoušek vhodnosti zeminy ze strany zhotovitele (viz příloha P1 – Protokol č.: 1132/KZ/2015 o zkouškách pro vyhodnocení zatřídění zemín, QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., ze dne 2.11.2015), ze kterých vyplynulo, že prakticky u všech vzorků byla prokázána podmíněčná vhodnost pro zabudování do násypového tělesa. Ovšem zemní materiál deponovaný nelze považovat za vhodný a to především z důvodu vysoké přirozené vlhkosti pohybující se u všech odebraných vzorků nad přípustnou mezí. Kromě této nepřipustné vysoké vlhkosti se jako další problém jeví heterogenita uložené zeminy a v případě zabudování do zemního tělesa i nutnost selektivní těžby. Vzhledem k očekávaným klimatickým podmínkám v nejbližším období není předpoklad přirozeného proschnutí zeminy uložené na deponie a tím i její další využití na stavbě. Což se projevilo v položkách: 1-014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 40,59%, 2-12573 vykopávky ze zemníků -63,55%, 5-171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU -100%, 6-17120 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU 47,56% a nové položky 69N-17481 ZÁSYV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ A 70N-125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ. Viz příloha P2-zápis v SD. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení živic došlo k upřesnění v položkách č.:36-572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK -1,4%, 37-574104 ACO 16 S -0,55%, 38-574134 ACO 11 S-0,55%.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-412 544,18	787 525,40	374 981,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorický dozor) jméno [redacted] datum 12-12-2016 podpis

Funkce zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyřízení k ZBV jméno [redacted] datum 13-12-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 13-12-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje důsudek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 16-12-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 12.12.2016 podpis

Číslo paré

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006 Název slavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 204 - Most ev.č. 15-043	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 204/2	Číslo ZBV: 24
---	--	-----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
IČ: 65993390

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.
Údolní 66, 602 00 Brno
IČ: 49454501

Rekapitulace ZBV č.24 dle Skupin 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
24.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.3	-102 874,78	182 991,76	80 116,98

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24	-102 874,78	182 991,76	80 116,98

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/15 Litoměřice mosty ev. č. 15-040, 15-041, 15-042 a 15-043, ISPROFIN: 500 111 0006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 204 - Most ev.č. 15-043	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 204/2	Číslo ZBV: 24.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.11.2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov se sídlem Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

Zhotovitel: SDS EXMOST spol. s r. o.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1, 2	Správce stavby
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	TDI (asistent správce stavby)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při rozpracování do úrovně RDS došlo k navýšení položky č.5 21263 Trativody komplet z trub plast hmot dn do 150mm – drenáž za opěrou dn 150mm, došlo z důvodu protažení vyústění drenáží až za stávající křídla do svahu, aby nedocházelo ke zpětnému zatékání vody na úložný práh (viz vyjádření projektanta RDS z 13.9.2016.

Ke změně vozovkového souvrství ze třívrstvé na dvouvrstvou vozovku došlo z důvodu neočekávaného velkého vzepětí předpjatých prefabrikovaných nosníků a nemožnosti eliminace tohoto vzepětí ve sprážené desce z důvodu dodržení minimálního krytí betonářské výztuže. Proto bylo nutno nahradit původně navrženou vozovkovou skladbu za dvouvrstvou, která umožňovala lepší možnost korekce vzniklých nerovností na horním povrchu NK bez ohrožení dodržení navržené nivelety. Nastal případ, kdy výškový prostor už neumožnil aplikovat třívrstvé souvrství s dodržení minimální tloušťky každé z nich, vyhovující ČSN.

Poslední částí je dodatečná instalace protidotykové ochrany zábradlí, které nebyla řešena v zadávací dokumentaci stavby z důvodu aktualizace norem, ke které došlo až po vyhotovení ZDS, viz vyjádření projektanta ZDS z 30. 8. 2016.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-102 874,78	182 991,76	80 116,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	12-12-2016	podpis
linkce zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	13-12-2016	odpis
Supervize	jméno	██████████	datum	██████████	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	13-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, obkádovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	16-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	12.12.2016	podpis

Číslo paré:

1