

Památková obnova Podzámeckého alpina  
registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

<b>ZL č.</b>	<b>22</b>
--------------	-----------

Navrhovatel změny:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Datum předložení:.....

Specifikace změny: D044 - Nerealizování vzdušného kanálu

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

<b>Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis</b>	
Technický dozor investora: <b>Ing. Jana Kohlová</b> Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice	
Datum: .....	Ing. Jana Kohlová
Objednatel: <b>Botanický ústav AV ČR, v.v.i.</b> Zámek 1, 252 43 Průhonice	
Datum: .....	Ing. Ivan Staňa
Autorský dozor: <b>Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH</b>	
Datum: .....	Ing. arch. Martin Laštovička
Zhotovitel: <b>VYKRUT zahradní služby a.s.</b> Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh	
Datum: .....	Petr Vykrut

Přílohy: Rozpočet

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ Č.22</b>	
<b>Popis změny: D044 - Nerealizování vzdušného kanálu</b>	
<p>Při výstavbě vysoušecího kanálu byla odkryta skála a z tohoto důvodu byl původní rozsah prací redukován - podél budovy čp.4 na Růžové zahradě nebyly práce realizovány vůbec a podél administrativní budovy u zámku byly instalovány pouze drenážní plastové flexibilní hadice se zásypem. Zmenšením rozsahu prací při výstavbě vysoušecího kanálu došlo ke vzniku méněprací.</p>	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):</b>	
<p>Z důvodu výskytu skalnatého podloží, na kterých je budova čp.4 vystavěna nebylo možné vysoušecí kanál realizovat. Realizace tohoto kanálu by vyžadovala velké bourací práce skalního podloží, kterými by mohla být ohrožena statika obytného domu a administrativní budovy.</p>	
<b>zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b>	
<p>Během přípravy projektové dokumentace nebyly zadány průzkumné sondy v bezprostředním dotyku budov a ani na povrchu nebyly skalní výchozy patrné. Skalní podloží bylo zjištěno až při zahájení výkopových prací.</p>	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	
<b>Návrh ohodnocení změny</b>	208 170,90 Kč
<b>viz. rozpočet uvedený v příloze</b>	
<b>Vyjádření TDI :</b>	
<p>TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<b>Vyjádření AD :</b>	
<p>AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.</p>	
<p>Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut</p> <p>Datum: .....</p>	
<p>Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa</p> <p>Datum: .....</p>	