



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“

Číslo Objednatele 224/00065293/2019/1/2020
Číslo Zhotovitele 3019028



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19. 9. 2019,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Sídlo: Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
Zastoupený: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou příspěvkové
organizace
IČ: 000 65 293
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

POHL cz, a.s.

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4934
jednající Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o.“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou Ing. Arch. Jan Čepelák, Zlešická 1846, 148 00, Praha 4, IČ: 18949916, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na část č. 1 s názvem „Rekonstrukce depozitáře“ - na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnových listů číslo 1, 2 a 3. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt depozitáře muzea na ul. S. K. Neumanna 1141, 266 01, Beroun, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 39 520 646,42 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8 299 335,75 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 47 819 982,17 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových listů číslo 1, 2, a 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky



oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 38.851.909,81 Kč bez DPH, tedy 47.010.810,87 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 668.736,61 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 39.520.646,42 Kč bez DPH, tedy 47.819.982,17 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	38 851 909,81 Kč	8 158 901,06 Kč	47 010 810,87 Kč
Dodatek č. 1	668 736,61 Kč		
Celková nová cena díla	39 520 646,42 Kč	8 299 335,75 Kč	47 819 982,17 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením č. 015-01/2020/RK ze dne 6. 1. 2020.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1, 2 a 3

V Roztokách 17.1.2020

Zhotovitel
POHL cz, a.s.

V Berouně 17.1.2020

Objednatel
**Muzeum Českého krasu, příspěvková
organizace**

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka příspěvkové organizace

Změnový list č.1- Konstruční beton skladeb B1 a B1.1

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD					ZL.1							
Objekt 01 - uznatelné náklady			Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty				
			množství	cena	1 730 502,66	množství	cena	1 888 064,18	množství	cena	157 561,52	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			551 411,41			568 883,03			17 471,62	
190	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 048,31067	526,00	551 411,41	1 081,52667	526	568 883,03	33,21600	526	17 471,62
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						135 130			135 130	
SP	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	--	141,00	--	283,220	141,00	39 934	283,220	141,00	39 934
SP	411354312	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	--	41,30	--	283,220	41,30	11 697	283,220	41,30	11 697
SP	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	--	3 510,00	--	22,864	3 510,00	80 253	22,864	3 510,00	80 253
SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	--	142,00	--	22,864	142,00	3 247	22,864	142,00	3 247
Díl:	VN	Vedlejší náklady			1 179 091,25			1 184 050,82			4 959,57	
429	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	486 221,00	486 221,00	1,00000	488 265,87	488 265,87	1,00000	2 044,87	2 044,87
430	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	692 870,25	692 870,25	1,00000	695 784,95	695 784,95	1,00000	2 914,70	2 914,70

Vícepráce bez DPH	157 561,52		
Měněpráce bez DPH	0,00		
Cena díla dle SoD bez DPH	38 851 909,81		
DPH 21%	8 158 901,06		
Cena díla dle SoD včetně DPH	47 010 810,87		
Cena díla dle SoD + ZL č.1 bez DPH	39 009 471,33	Rozdíly a odpočty bez DPH	157 561,52
DPH 21%	8 191 988,98	DPH 21%	33 087,92
Cena díla dle SoD +ZL č.1 včetně DPH	47 201 460,31	Rozdíly a odpočty včetně DPH	190 649,44

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
POHL cz, a.s.		5.12.2019

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
Real Stav MB, s.r.o.		5.12.2019

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
arch. Jan Čepelák		5.12.2019

Objednatel	Podpis	Datum
Muzeum Českého krasu		5.12.2019

Změnový list č.2- Strop kryt CO a strop nad 3NP chodba

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD												
						ZL.2						
Objekt 01 - uznatelné náklady			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty			
			množství	cena	5 111 400,84	množství	cena	5 624 568,49	množství	cena	513 167,65	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			190 967,06			255 916,26			64 949,20	
38	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky ohiými pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,09520	7 948,00	8 704,65	1,47520	7 948,00	11 724,89	0,38000	7 948,00	3 020,24
47	342264051RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	165,12000	888,00	146 626,56	222,19000	888,00	197 304,72	57,07000	888,00	50 678,16
48	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	330,24000	70,00	23 116,80	444,38000	70,00	31 106,60	114,14000	70,00	7 989,80
53	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	4,45000	468,00	2 082,60	5,65000	468,00	2 644,20	1,20000	468,00	561,60
54	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků ralicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2	12,75850	818,00	10 436,45	16,05850	818,00	13 135,85	3,30000	818,00	2 699,40
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			1 009 867,36			1 277 299,04			267 431,69	
66	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	232,24000	625,00	145 150,00	289,31000	625,00	180 818,75	57,07000	625,00	35 668,75
68	41323221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi	kus	222,00000	409,00	90 798,00	250,00000	409,00	102 250,00	28,00000	409,00	11 452,00
69	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 14 - 22	t	1,54400	49 090,00	75 794,96	2,09870	49 090,00	103 025,18	0,55470	49 090,00	27 230,22
70	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	9,15800	49 090,00	449 566,22	11,15500	49 090,00	547 598,95	1,99700	49 090,00	98 032,73
76	13335550	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 75x50x5 mm	t	1,54400	35 064,00	54 138,82	2,09870	35 064,00	73 588,82	0,55470	35 064,00	19 450,00
80	13480920	Týč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235	t	5,54470	35 064,00	194 419,36	7,70070	35 064,00	270 017,34	2,15600	35 064,00	75 597,98
Díl:	96	Bourání konstrukcí			280 570,77			345 417,49			64 846,73	
171	963051113R00	Bourání ZB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	1,49600	2 221,00	3 322,62	28,45000	2 221,00	63 187,45	26,95400	2 221,00	59 864,83
		strop nad krytem CO										
		57,07*0,2								11,41400		
		(3,9*0,8*0,25)*2 (06*0,6*0,5)*2								1,92000		
		strop chodba nad 3NP										
		(6,46*2,4)*52,6*0,2								13,62000		
172	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	122,01980	1 671,00	203 895,09	116,31280	1 671,00	194 358,69	-5,70700	1 671,00	-9 536,40
		1NP : strop nad krytem CO										
		57,07*0,1								5,70700		
173	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	46,13400	1 590,00	73 353,06	55,26500	1 590,00	87 871,35	9,13100	1 590,00	14 518,29
		1PP : strop nad krytem CO										
		57,07*0,16								9,13120		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			1 385 272,47			1 476 469,36			91 196,90	
420	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	830,49908	468,00	388 673,57	885,17348	468,00	414 261,19	54,67440	468,00	25 587,62
421	979011112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	830,49908	94,00	78 066,91	885,17348	94,00	83 206,31	54,67440	94,00	5 139,39
422	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	830,49908	234,00	194 336,78	885,17348	234,00	207 130,59	54,67440	234,00	12 793,81
423	979081112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 779,48251	12,00	189 353,79	16 818,29611	12,00	201 819,55	1 038,81360	12,00	12 465,76
424	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	830,49908	140,00	116 269,87	885,17348	140,00	123 924,29	54,67440	140,00	7 654,42
425	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 321,99632	47,00	156 133,83	3 540,69392	47,00	166 412,61	218,69760	47,00	10 278,79
426	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	830,49908	47,00	39 033,46	885,17348	47,00	41 603,15	54,67440	47,00	2 569,70
427	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	830,49908	12,00	9 965,99	885,17348	12,00	10 622,08	54,67440	12,00	656,09
428	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	830,49908	257,00	213 438,26	885,17348	257,00	227 489,58	54,67440	257,00	14 051,32
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			514 220,53			480549,23			-33 671,30	
88	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	867,53000	317,00	275 007,01	810,46000	317,00	256915,82	-57,07000	317,00	-18 091,19
89	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	876,24000	273,00	239 213,52	819,17000	273,00	223633,41	-57,07000	273,00	-15 580,11
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			551 411,41			593 672,88			42 261,47	
190	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 048,31067	526,00	551 411,41	1 129,52467	526,00	594 129,98	81,21400	526,00	42 718,56
190	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00000	526,00	0,00	-0,86900	526,00	-457,09	-0,86900	526,00	-457,09
Díl:	VN	Vedlejší náklady			1 179 091,25			1 195 244,22			16 152,97	
429	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	486 221,00	486 221,00	1,00000	492 880,99	492 880,99	1,00000	7 245,10	7 245,10
429	005121 R	Zařízení staveniště								-1,00000	585,11	-585,11
430	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	692 870,25	692 870,25	1,00000	702 363,23	702 363,23	1,00000	10 326,98	10 326,98
430	005124010R	Koordináční činnost								-1,00000	834,00	-834,00

Vícepráce bez DPH	558 251,55	
Méněpráce bez DPH	45 083,90	
Cena díla dle SoD bez DPH	38 851 909,81	
DPH 21%	8 158 901,06	
Cena díla dle SoD včetně DPH	47 010 810,87	
Cena díla dle SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2 bez DPH	39 522 638,98	Rozdíly a odpočty ZL 2 bez DPH
DPH 21%	8 299 754,19	DPH 21%
Cena díla dle SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2 včetně DPH	47 822 393,17	Rozdíly a odpočty ZL 2 včetně DPH
		513 167,65
		107 765,21
		620 932,86

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
POHL cz, a.s.		5.12.2019

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
Real Stav MB, s.r.o.		5.12.2019

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
arch. Jan Čepelák		5.12.2019

Obidnatel	Podpis	Datum
Muzeum Českého krasu		5.12.2019

Změnový list č.3 odstranění parket

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD												ZL.3		
Objekt 01 - uznatelné náklady			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty					
			množství	cena	4 153 531,27	množství	cena	4 153 895,74	množství	cena	-2 057,40			
Díl:	96	Bourání konstrukcí			203 895,09			134 035,62			-69 859,46			
172	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	122,01980	1 671,00	203 895,09	80,21282	1 671,00	134 035,62	-41,80698	1 671,00	-69 859,46		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			1 385 272,47			1 274 395,33			-110 877,13			
420	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	830,49908	468,00	388 673,57	764,02598	468,00	357 564,16	-66,47310	468,00	-31 109,41		
421	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	830,49908	94,00	78 066,91	764,02598	94,00	71 818,44	-66,47310	94,00	-6 248,47		
422	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	830,49908	234,00	194 336,78	764,02598	234,00	178 782,08	-66,47310	234,00	-15 554,71		
423	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 779,48251	12,00	189 353,79	14 516,49361	12,00	174 197,92	-1 262,98890	12,00	-15 155,87		
424	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	830,49908	140,00	116 269,87	764,02598	140,00	106 963,64	-66,47310	140,00	-9 306,23		
425	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 321,99632	47,00	156 133,83	3 056,10392	47,00	143 636,88	-265,89240	47,00	-12 496,94		
426	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	830,49908	47,00	39 033,46	764,02598	47,00	35 909,22	-66,47310	47,00	-3 124,24		
427	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	830,49908	12,00	9 965,99	764,02598	12,00	9 168,31	-66,47310	12,00	-797,68		
428	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	830,49908	257,00	213 438,26	764,02598	257,00	196 354,68	-66,47310	257,00	-17 083,59		
Díl:	96	Bourání konstrukcí							146 134,63			146 134,63		
SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pi přes 2 m2	m3	-	516,85	0,00	13,93566	516,85	7 202,60	13,93566	516,85	7 202,60		
SP	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-	24,51	0,00	464,52200	24,51	11 385,68	464,52200	24,51	11 385,68		
SP	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	-	51,12	0,00	464,52200	51,12	23 745,33	464,52200	51,12	23 745,33		
SP	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	-	56,59	0,00	1 114,85280	56,59	63 094,73	1 114,85280	56,59	63 094,73		
SP	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	-	87,63	0,00	464,52200	87,63	40 706,28	464,52200	87,63	40 706,28		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			1 385 272,47			1 417 881,87			32 609,40			
420	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	830,49908	468,00	388 673,57	850,04908	468,00	397 822,97		19,55000	468,00	9 149,40	
421	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	830,49908	94,00	78 066,91	850,04908	94,00	79 904,61		19,55000	94,00	1 837,70	
422	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	830,49908	234,00	194 336,78	850,04908	234,00	198 911,48		19,55000	234,00	4 574,70	
423	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 779,48251	12,00	189 353,79	16 150,93251	12,00	193 811,19		371,45000	12,00	4 457,40	
424	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	830,49908	140,00	116 269,87	850,04908	140,00	119 006,87		19,55000	140,00	2 737,00	
425	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 321,99632	47,00	156 133,83	3 400,19632	47,00	159 809,23		78,20000	47,00	3 675,40	
426	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	830,49908	47,00	39 033,46	850,04908	47,00	39 952,31		19,55000	47,00	918,85	
427	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	830,49908	12,00	9 965,99	850,04908	12,00	10 200,59		19,55000	12,00	234,60	
428	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	830,49908	257,00	213 438,26	850,04908	257,00	218 462,61		19,55000	257,00	5 024,35	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 179 091,25			1 181 448,29			-64,83		
429	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	486 221,00	486 221,00	1,00000	488 616,10	488 616,10		1,00000	2 395,10	2 395,10	
429	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	692 870,25	692 870,25	1,00000	692 832,19	692 832,19	-1,00000	2 421,87	-2 421,87		
430	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	692 870,25	692 870,25	1,00000	692 832,19	692 832,19	1,00000	3 414,01	3 414,01		
430	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	692 870,25	692 870,25	1,00000	692 832,19	692 832,19	-1,00000	3 452,07	-3 452,07		

Vícepráce bez DPH	178 744,03		
Méněpráce bez DPH	180 736,59		
Cena díla dle SoD položky bez DPH	38 851 909,81		
DPH 21%	8 158 901,06		
Cena díla dle SoD včetně DPH	47 010 810,87		
Cena díla dle SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 bez DPH	39 520 646,42	Rozdíly a odpočty bez DPH	-2 057,40
DPH 21%	8 299 335,75	DPH 21%	-432,05
Cena díla dle SoD +ZL č.1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 včetně DPH	47 819 982,17	Rozdíly a odpočty včetně DPH	-2 489,45

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
POHL cz, a.s.		5.12.2019

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
Real Stav MB, s.r.o.		5.12.2019

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
arch. Jan Čepelák		5.12.2019

Objednatel	Podpis	Datum
Muzeum Českého krasu		5.12.2019