

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-012 ze dne 26. 9. 2019
(SMVS: 107V592001807)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[redacted] [redacted] **vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb**
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

[redacted] (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP: [redacted]

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [redacted] **jednatel společnosti**

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních i technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-012 ze dne 26. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – GŠ – 5.NP CIRC – vybudování fyzické bezpečnosti – PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu doby plnění 1. etapy díla** z důvodu prodlení s podpisem žádostí o vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odst. 11. 5. čl. 11 smlouvy předložil dne 29. 10. 2019 objednateli k podpisu žádosti o posouzení projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – GŠ – 5.NP CIRC – vybudování fyzické bezpečnosti – PD**“, zpracované dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) a vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob dotčených stavbou, nutná pro vydání stavebního povolení, resp. úspěšného ohlášení stavby (dále jen „projednání projektové dokumentace“). K podpisu žádostí objednatelem došlo až dne 11. 12. 2019. Vzhledem k prodlení s podpisem těchto žádostí, které nebylo zaviněno zhotovitelem, vznikla potřeba prodloužení termínu plnění 1. etapy díla nezbytného pro projednání projektové dokumentace a jeho případné zapracování do projektové dokumentace.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 29. 2. 2020** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Žádost o uzavření dodatku – počet stran: 5.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne

22 -01- 2020

Za objednatele:

.....
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne

16. 1. 2020

Za zhotovitele:

.....
jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.

maxprogres

MAXPROGRES, s.r.o., Třafová 1, 619 00 Brno
tel.: +420 533 444 111, DIČ: CZ25307126

AGENTURA HOSPODAŘENÍ
S NEMOVITÝM MAJETKEM
HRADEBNÍ 772/12
P. O. BOX č. 45
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 7. 1. 2020

Vyřizuje: [redacted] k
Tel.: [redacted] 9
E-mail: [redacted] z

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace 1. etapy díla dle Smlouvy o dílo
č. 6440-OŘS1-2018-012

Vážený,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-012 s účinností od 26. 9. 2019 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – GŠ – 5. NP CIRC – vybudování fyzické bezpečnosti – PD (SMVS: 107V592001807) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentaci. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy.

S ohledem na skutečnost, že nejsme oprávněni žádat dotčené orgány o posouzení projektové dokumentace, bylo v čl. 11. odst. 5. Smlouvy ujednáno, že připravíme žádosti o posouzení projektové dokumentace, které objednateli předložíme k podpisu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“). Dále bylo ujednáno, že objednatel podepíše předložené žádosti bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá zpět zhotoviteli.

Žádosti o posouzení projektové dokumentace jsme odeslali e-mailem TDI dne 29. 10. 2019. Ačkoli jsme Vás několikrát urgovali o jejich podepsání a zaslání zpět, a to např. e-mailem ze dne 21. 11. 2019 a 9. 12. 2019 a také telefonicky, žádosti jsme od Vás obdrželi podepsané až dne 11. 12. 2019.

Termín předání 1. etapy díla byl v čl. 4. odst. 2. Smlouvy sjednán do 120 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (tj. do 24. 1. 2020). Podle čl. 5. odst. 3 Smlouvy jsme navíc povinni předat 1. etapu díla TDO ke kontrole v dostatečném předstihu před sjednaným termínem, přičemž TDO provede kontrolu do 5 pracovních dnů, k čemuž je třeba rovněž připočíst dobu potřebnou pro dodání projektové dokumentace TDO, tj. obvykle 2 – 3 dny.

Jelikož dodnes neznáme termíny vydání jednotlivých stanovisek dotčenými orgány, jsme nuceni Vám sdělit, že 1. etapu díla nebude možné v uvedeném termínu zrealizovat.

Vzhledem k blížícímu se původně sjednanému termínu předání 1. etapy díla dle Smlouvy si Vás tedy dovoluji touto cestou požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla dle Smlouvy tak, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání stanovisek a jejich zpracování do projektové dokumentace. V původním termínu není možné 1. etapu díla dokončit



z důvodu chybějících stanovisek, přičemž k prodlení s plněním 1. etapy díla nedochází vinou zhotovitele. Tato žádost je přitom již opakovanou žádostí o nápravu situace způsobené nedostatečnou součinností objednatele, kdy na ohrožení splnění termínu jsme opakovaně upozorňovali a žádali řešení.

Děkuji za pochopení. S pozdravem

maxprogres

MAXPROGRES, s.r.o., DIČ: CZ25307126
Slapská 1, 100 00 Praha 10
WWW.MAXPROGRES.CZ

Přílohy:

- zaslání žádostí o posouzení dokumentace k podpisu objednateli (e-mail ze dne 29. 10. 2019)
- urgence podepsání žádostí (e-mail ze dne 21. 11. 2019 a 9. 12. 2019)
- stvrzenky o předání dokumentace dotčeným orgánům



Příloha: stvrzenky o předání dokumentace

Obrana v Brně

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu


Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – GŠ - 5. NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - PD + realizace“, č. j./jiné ev. ozn*): V51/2019 výlisk č.: 5; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 7/24; neutaj.: 11/57.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

MINISTERSTVO OBRANY-1150
160 01 Praha 6 -10-

Zásilka převzata dne: *19.12.2019*
Podpis příjemce: 

Razítko nebo název orgánu státu,
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

*) Nehodící se škrtněte. "

Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – GŠ - 5. NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - PD + realizace“, č. j./jiné ev. ozn*): V51/2019 výlisk č.: 2; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 7/24; neutaj.: 11/57.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

Agentura vojenského zdravotnictví
-77-

Zásilka převzata dne: *16.12.2019*
Podpis příjemce: 

Razítko nebo název orgánu státu,
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

*) Nehodící se škrtněte. "



oddělení právní

Stvrženka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – GŠ - 5. NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - PD + realizace“, č. j./jiné ev. ozn*): V51/2019 výtisk č.: 4; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 7/24; neutaj.: 11/57.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

Agenčura hospodaření s nemovným majetkem
Hradební 12/772
P.O.BOX 45
110 05 Praha 1

Zásilka převzata dne: 18.12.2019

Podpis příjemce: [redacted]

Razítko nebo název orgánu státu,
právnícká osoby nebo podnikající fyzické osoby

) Nehodící se škrtněte.

oddělení bezpečnosti MO

Stvrženka o převzetí utajovaného dokumentu

Označení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – GŠ - 5. NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - PD + realizace“, č. j./jiné ev. ozn*): V51/2019 výtisk č.: 3; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 7/24; neutaj.: 11/57.

Zjištěné závady:

PŘEVZATO KE KONTROLE

MINISTERSTVO OBRANY-2015
160 01 Praha 6 -21-

Zásilka převzata dne: [redacted]

Podpis příjemce: [redacted]

Razítko nebo název orgánu státu,
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

) Nehodící se škrtněte.



Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu

Určení a adresa odesílatele: Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, Brno 619 00

Potvrzuji příjem utajovaného dokumentu: „Praha – GŠ - 5. NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - PD + realizace“, č. j./jiné ev. ozn*): V51/2019 výtlisk č.: 1; počet listů: 2; přílohy: utaj.: 7/24; neutaj.: 11/57.

Štěně závady:

ŘEVZATO KE KONTROLE

Isilka převzata dne: 18. 12. 2019
Podpis příjemce:



VOJENSKÝ ÚTVAR 3255
PRAHA -163-

Razítko nebo název orgánu státu,
právnícké osoby nebo podnikající fyzické osoby

Nehodící se škrtněte.“

