

## DODATEK Č. 5

### K SMLouvĚ O DíLO

č. STA-2019-00001-6201

na dodávku a montáž na stavbě:

**Přístavba provozní budovy ČMI Kroměříž, Kotojedy 73**

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Český metrologický institut**

Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016,  
státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne  
21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009,  
č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009.  
bankovní spojení: KB Brno - Černá Pole, č. účtu 70338-621/0100  
zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku

(dále jen objednatel nebo ČMI)

**Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o.**

Křehlíkova 74, 627 00 Brno  
IČO 25512111, DIČ CZ25512111  
bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu 2600343583/2010  
zastoupená Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti  
KS Brno oddíl C, vložka 29276

(dále jen zhotovitel).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo číslo STA-2019-00001-6201 uzavřené mezi výše uvedenými subjekty dne 29. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“):

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy:

1.1. V oddílu II. – PŘEDMĚT SMLOUVY se nahrazuje odst. II.1 následujícím zněním:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zrealizovat dílo dle této smlouvy a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo se skládá ze dvou částí.

II.1.1 Předmětem plnění 1. části díla jsou stavební práce dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravené formou změnových listů č. 1 až 6 a 8 až 12, které jsou rovněž přílohami této smlouvy, s výjimkou osazení 4 ks střešních oken vč. kompletní opravy ostění, finálního nátěru fasády přístavby, zhotovení jímací soustavy, založení trávníku, rozproštění ornice a úprava okapového chodníku (dále jen „1. část díla“ nebo „1. část stavby“)

II.1.2 Předmětem plnění 2. části díla jsou stavební práce dle změnových listů č. 7 a 13, které jsou přílohami této smlouvy, a finální nátěr fasády přístavby, zhotovení jímací soustavy, založení trávníku a rozprostření ornice (dále jen „2. část díla“ nebo „2. část stavby“)

1.2. Oddíl III. – ČAS PLNĚNÍ se nahrazuje následujícím zněním:

III.1. Zhotovitel převezme staveniště dne 4. 2. 2019 a bezodkladně zahájí stavební práce na díle. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v uvedeném termínu nebo nezahájí-li práce na díle do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez náhrady dosud vynaložených nákladů zhotovitele a navíc má objednatel v tomto případě právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 100 000 Kč za nedodržení smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto pokutu uhradit do 30 dnů od jejího uplatnění.

III.2. Dílo bude provedeno ve dvou etapách:

I. etapa: provedení 1. části díla dle odst. II.1.1

II. etapa: provedení 2. části díla dle odst. II.1.2

III.3. Zhotovitel ukončí práce na I. etapě a předá objednateli řádně provedenou 1. část díla bez vad a nedodělků nejpozději do 16.12.2019 s následujícími výjimkami:

- a) osazení 4 ks střešních oken vč. kompletní opravy ostění, finální nátěr fasády přístavby, zhotovení jímací soustavy, založení trávníku, rozprostření ornice a úprava okapového chodníku bude provedeno a předáno objednateli v termínu platném pro II. etapu.
- b) nalepení PVC podlahoviny a koberců, osazení dveřních křídel, instalace vnitřních žaluzií oken, stínících rolet střešních oken a montáž vjezdové brány bude provedeno po dostatečném vyschnutí objektu a vyzrání stavebních konstrukcí, nejpozději však do 17.1.2020.
- c) dokončení epoxidových povrchů podlah bude provedeno po dostatečném vyschnutí objektu, nejpozději však do 31.1.2020.

III.4. Zhotovitel zahájí práce na II. etapě v předpokládaném termínu 15.2.2020, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, nejpozději však 15.3.2020. Zhotovitel ukončí práce na II. etapě a předá objednateli řádně provedenou 2. část díla bez vad a nedodělků nejpozději do 60 dnů od zahájení prací na II. etapě. Termín ukončení II. etapy je možné po vzájemné dohodě posunout v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.

III.5. Přesný postup prací bude stanoven harmonogramem, který předloží zhotovitel objednateli nejpozději při převzetí staveniště k odsouhlasení. V případě nedodržování harmonogramu zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat aktualizaci harmonogramu a zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný harmonogram do 3 pracovních dnů od vyžádání. Případné změny proti odsouhlasenému harmonogramu musí být dohodnuty oběma smluvními stranami.

III.6. Postup prací v období od 34. do 48. týdne roku 2019 se bude řídit podrobným harmonogramem, který je v příloze č. 13 smlouvy o dílo. V tomto harmonogramu jsou jednotlivé stavební díly rozděleny na několik součástí (dílčích etap), přičemž realizace každé součásti je pevně spjata s konkrétním kalendářním týdnem, kdy bude provedena a dokončena.

1.3. V oddílu IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se nahrazuje odst. IV.1 následujícím zněním:

- a) Cena 1. části díla je stanovena na základě výkazu výměr, prohlídky místa plnění zhotovitelem, zpracovaného položkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 2 této smlouvy) a změnových listů č. 1 až 6 a 8 až 12, které jsou rovněž přílohami této smlouvy. Cena 1. části díla je uvedena v následující tabulce:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění k 29.1.2019 (viz příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet)	3.900.029,00 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 1 (viz příloha č. 3 smlouvy)	19.819,65 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 2 (viz příloha č. 4 smlouvy)	-12.523,94 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 3 (viz příloha č. 5 smlouvy)	-46.463,69 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 4 (viz příloha č. 6 smlouvy)	1.413,70 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 5 (viz příloha č. 7 smlouvy)	-21.545,32 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 6 (viz příloha č. 8 smlouvy)	-124.535,50 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 8 (viz příloha č. 10 smlouvy)	13.629,31 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 9 (viz příloha č. 11 smlouvy)	28.632,00 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 10 (viz příloha č. 12 smlouvy)	158.142,80 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 11 (viz příloha č. 14 smlouvy)	-215.572,70 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 12 (viz příloha č. 15 smlouvy)	-89.364,44 Kč
<b>Celková cena 1. části díla bez DPH *)</b>	<b>3.611.660,87 Kč</b>

\*) V této ceně jsou započítány i ceny prací, které budou realizovány a fakturovány až v II. etapě společně s realizací 2. části díla. Jedná se o osazení 4 ks střešních oken vč. kompletní opravy ostění, finální nátěr fasády přístavby, zhotovení jímací soustavy, založení trávníku, rozproštění ornice a úprava okapového chodníku

b) Cena 2. části díla je stanovena na základě prohlídky místa plnění zhotovitelem a změnových listů č. 7 a 13, které jsou přílohami této smlouvy. Cena 2. části díla je uvedena v následující tabulce:

Změna ceny dle Změnového listu č. 7 (viz příloha č. 9 smlouvy)	69.513,91 Kč
Změna ceny dle Změnového listu č. 13 (viz příloha č. 16 smlouvy)	275.119,78 Kč
<b>Celková cena 2. části díla bez DPH</b>	<b>344.633,69 Kč</b>

**Celková cena díla (součet cen 1. části a 2. části díla): 3.956.294,56 Kč bez DPH**

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a ve změnových listech jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění.

1.4. V oddílu V. – SANKCE A POKUTY se nahrazuje odst. V.2 následujícím zněním:

Při nedodržení termínů dokončení jednotlivých částí díla stanovených v odst. III.3, III.3 a), III.3. b), III.3. c) nebo III.4 z viny zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý den prodlení.

1.5. Změnový list č. 11, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 14 smlouvy o dílo.

1.6. Změnový list č. 12, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 15 smlouvy o dílo.

1.7. Změnový list č. 13, který je přiložen k tomuto dodatku smlouvy, se stává přílohou č. 16 smlouvy o dílo.

## 2. Ostatní ujednání

2.1. V ostatním zůstává Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem beze změny.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

2.3. V případě rozporu smlouvy a dodatku má přednost tento uzavřený dodatek. Pokud by se dodatek stal z jakéhokoliv důvodu neplatným, pak tím není dotčena platnost Smlouvy a práva a povinnosti z ní plynoucí.

- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako tato Smlouva.
- 2.5. Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemně po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele.
- 2.6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:           Změnový list č. 11  
                      Změnový list č. 12  
                      Změnový list č. 13

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel