

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 18. 09. 2019 na realizaci stavby

„Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace – Výměna výtahu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: LIFTMONT CZ s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 40382

Se sídlem: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

IČO: 26845687

DIČ: CZ 26845687

Zastoupený: Ing. Pavlem Čankem, na základě plné moci ze dne
28. 8. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 18. 9. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03738/OI/DSM pod názvem akce „**Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace – Výměna výtahu**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je výměna stávajícího výtahu, instalovaného do stávající šachty, ve stávající budově, s dodávkou nového stroje, včetně stavebních úprav (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.

Dne 23. 12. 2019 požádal Zhotovitel Objednatele písemnou žádostí o prodloužení termínu dokončení díla z níže uvedeného důvodu.

V souvislosti s objednávkou montážních dílů ze zahraničí, konkrétně se jedná o nový pohon výtahu – dodavatel Německo, firma Thyssen group – došlo v důsledku rozsáhlé rekonstrukce výrobní linky k výpadku dodávek pohonů a tím k posunutí finálního termínu dodání do ČR. Jelikož pohon je nezbytně nutný k výrobní přípravě a dokončení výrobního procesu, nestihl Zhotovitel v termínu nastoupit na realizaci (tak, aby byly práce provedeny nejpozději do začátku vánočních svátků, cca 5. 11. 2019 až 15. 12. 2019). Pozdějším nástupem by musel Zhotovitel provést realizaci již v období svátků.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému **článek III. odst. 2 Smlouvy** nově zní:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

2. Termín dokončení díla:

14. 02. 2020

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 10. 1. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 27-01-2020

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Šternberku dne: 27-01-2020

zhotovitel:



LIFTMONT CZ s.r.o.
Ing. Pavel Čánek

