



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 554/OVZ/PJ/2018

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (dále jen TDS): [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

se sídlem: Holická 31, 772 00 Olomouc

IČ: 253 956 02

DIČ: CZ253 956 02

statutární orgán: Ing. Petr Entner

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 18014

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 ze dne 05. 12. 2018:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a



ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající v realizaci akce „**Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci**“.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava textu uvedeného v čl. II. odst. 1 dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2019 Smlouvy, kdy se změna uvedená v TLZ č. 13 – zrušení masivních nik nerealizuje dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), nýbrž se jedná o změnu závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Z výše uvedených důvodů se text uvedený v čl. II. odst. 1 dodatku č. 4 ze dne 18. 12. 2019 nahrazuje textem:

Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ č. 7 - Měření a regulace, TLZ č. 8 - Doplnění počtu svítidel, TLZ č. 9 - Změna podhledů, TLZ č. 10 - Změna podlah, TLZ č. 11 - Retenční nádrž, TLZ č. 12 - Změny vnitřních instalací, TLZ č. 14 - Úprava atria, TLZ č. 17 - Ocelový rám oken, TLZ č. 18 - Zastřešení vykonzolované atiky, TLZ č. 19 - Výměna komponentů EPS, TLZ č. 21 - Chlazení - záměna jednotek nástěnných za kazetové a TLZ č. 22 - Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika, dále provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ (TLZ č. 13 - Zrušení masivních nik, TLZ č. 16 - Změna dispozic místností, TLZ č. 20 - Centrální ovladač DAIKIN), a dále nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (TLZ č. 15 - Hmotnosti výztuží), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 je TLZ č. 13, který v plném rozsahu nahrazuje jeho předchozí znění.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 13

V Olomouci, dne 27.01.2020

V Olomouci, dne 24.01.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
E.PROXIMA, s.r.o.
Ing. Petr Entner

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	13 (S)
Datum předložení TLZ:	18.11.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Zrušení masivních nik
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Změny spočívají v redukci rozsahu <i>ostatních prvků</i> z provozních a finančních důvodů. Dojde ke zrušení dodávky a montáže obložení 5 nik. Jejich zrušení přinese značnou úsporu finančních prostředků, které budou použity na financování nepředvídaných výdajů.</p> <p>Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).</p>	
Popis změny:	
<p>Změna se týká zrušení dodávky a montáže u 5 kusů masivního obložení nik dřevem v I. NP. Jedná se o ostatní prvky s označením O23-O25, O27 a O28. Plochy stěn nik budou pouze vymalovány.</p> <p>Popisované změny nevyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
S navrženým řešením projektant souhlasí.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.	
Přílohy:	
1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.	



Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu.	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	507.737,10 Kč bez DPH
	Přípočet:	0 Kč bez DPH
	Celkem:	-507.737,10 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		21.1.2020		
Za TDI:		21.1.2020		
Za projektanta:		21.1.2020		
Za zhotovitele:		21.1.2020		



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
16	Zrušení masivních nik - TLZ č. 13	-507 737,10	0,00	0,00	-507 737,10	0,00	-507 737,10	0,00	0,00	0,00
Celkem		-507737,10	0,00	0,00	-507737,10	0,00	-507737,10	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Zrušení masivních nik - TLZ č. 13	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	-507 737,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-507 737,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -507 737,10																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-507 737,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-507 737,10</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	-507 737,10		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			-507 737,10
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	-507 737,10																							
Daň odvede zákazník.																									
Cena s DPH			-507 737,10																						
	E Přípočty a odpočty																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Zrušení masivních nik - TLZ č. 13

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady -507 737,10

009 Ostatní konstrukce a práce -507 737,10

176	R	X73	Masivní obložení niky dle specifikace v PD, ozn O25	kus	-2,000	127 189,30	-254 378,60
178	R	X75	Masivní obložení niky pro TV dle specifikace v PD, ozn O27	kus	-2,000	48 833,50	-97 667,00
179	R	X76	Masivní obložení niky dle specifikace v PD, ozn O28	kus	-1,000	45 046,00	-45 046,00
52	R	X97	Masivní lavice v nice dle specifikace v PD, ozn O24	kus	-1,000	66 357,00	-66 357,00
175	R	X72	Masivní lavice v nice dle specifikace v PD, ozn O23	kus	-1,000	44 288,50	-44 288,50

Celkem -507 737,10

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 5

Název stavby: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - stavební část
 Číslo Smlouvy o dílo: 554/OVZ/PI/2018
 Název a číslo projektu OP: Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
 Cena díla dle SOD bez DPH: 39.571.631,35 Kč
 Zhotovitel stavby: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc, IČ 253 956 02
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku	
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 1 Zabezpečení staveniště	4	-10 302,25	294 230,39	283 928,14	304 532,64	304 532,64				283 928,14	
2	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 2 Bourání vstupní části	6	-226 845,53	1 281 029,35	1 054 183,82	1 507 874,88			1 507 874,88		1 054 183,82	
3	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 3 Změny zakládání	5	-22 871,40	742 143,88	719 272,48	765 015,28		765 015,28			719 272,48	
4	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 4 Změna podlah	5	-297 127,93	1 840 961,66	1 543 833,73	2 138 089,59		2 138 089,59			1 543 833,73	
5	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 5 Úpravy střešního pláště	5	-23 896,38	757 306,77	733 410,39	781 203,15		781 203,15			733 410,39	
6	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 6 Úpravy stropů vč. doplnění	5	-141 943,40	1 038 744,71	896 801,31	1 180 688,11		1 180 688,11			896 801,31	
7	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 7 Měření a regulace	5		2 046 847,66	2 046 847,66	2 046 847,66		2 046 847,66			2 046 847,66	
8	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 8 Doplnění počtu kusů svítidel	5	-1 045 980,00	860 673,62	-185 306,38	1 906 653,62		1 906 653,62			-185 306,38	
9	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 9 Změna podhledů	5	-307 414,18	420 938,73	113 524,55	728 352,91		728 352,91			113 524,55	
10	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 10 Změna podlah	5	-1 891 421,44	1 908 727,26	17 305,82	3 800 148,70		3 800 148,70			17 305,82	
11	SO02_HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI	TLZ 11 Retenční nádrž	5	-48 900,00	540 139,09	491 239,09	589 039,09		589 039,09			491 239,09	
12	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 12 Změny vnitřních instalací	5		438 701,78	438 701,78	438 701,78		438 701,78			438 701,78	
13	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 13 Zrušení masivních nik	4	-507 737,10		-507 737,10	507 737,10	507 737,10				-507 737,10	
14	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 14 Úprava atria	5		175 139,45	175 139,45	175 139,45		175 139,45			175 139,45	
15	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 15 Hmotnosti výztuží	6		390 443,60	390 443,60	390 443,60			390 443,60		390 443,60	
16	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 16 Změna dispozic místností	4	-9 717,08	98 169,09	88 452,01	107 886,17	107 886,17				88 452,01	
17	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 17 Ocelový rám oken	5		59 467,17	59 467,17	59 467,17		59 467,17			59 467,17	
18	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 18 Zastřešení vykonzolané atiky	5		25 812,00	25 812,00	25 812,00		25 812,00			25 812,00	
19	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 19 Výměna komponentů EPS	5		152 167,99	152 167,99	152 167,99		152 167,99			152 167,99	
20	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 20 Centrální ovladač DAIKIN	4		165 998,00	165 998,00	165 998,00	165 998,00				165 998,00	
21	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 21 Chlazení - změna jednotek nástěnných za kazetové	5	-40 207,62	163 865,16	123 657,54	204 072,78		204 072,78			123 657,54	
22	SO01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	TLZ 22 Vícepráce a méněpráce vzduchotechnika	5	-47 592,27	610 925,91	563 333,64	658 518,18		658 518,18			563 333,64	
Změna celkem v Kč					-722 986,89	9 282 876,77	9 390 476,69	6 677 403,65	1 086 153,91	15 649 917,46	1 898 318,48	0,00	9 390 476,69

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku	5 935 744,70 Kč	19 785 815,68 Kč	11 871 489,41 Kč
	Zůstatek limitu po dectění předešlých změn	5 631 212,06 Kč	13 412 944,67 Kč	6 923 987,68 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	781 621,27 Kč	11 175 364,93 Kč	4 159 046,82 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	4 849 590,79 Kč	2 237 579,74 Kč	2 764 940,86 Kč
	Podíle této změny na původní hodnotě	1,98%	28,24%	10,51%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	2,74%	44,35%	23,73%

Původní cena díla 39 571 631,35 Kč

Nová cena díla 48 962 108,04 Kč

V Olomouci dne: 22.1.2020

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor investora

Technický dozor stavebníka